

Project duration	Installments	Activities	Milestones	Zero-float
1,200 days	497	1066	258	60

Project Control Windows / Critical Narrative

Control window / scope	Project Days	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
CP-01 Survey / benchmark / initial approval	D1–D90											
CP-02 Temporary site systems / workfront readiness	D31–D180											
CP-03 Design / approvals / long-lead procurement	D31–D270											
CP-04 Foundations / main structure — Area A	D181–D600											
CP-05 Architecture / MEP — Area A	D421–D840											
CP-06 Areas B/C/D + external systems	D301–D960											
CP-07 Landscape / detail completion / integration	D841–D1080											
CP-08 Commissioning / as-built / O&M / handover	D1081–D1200											

Plan 01–16 Summary

Plan / workstream	Rows	Span	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
Plan 01 — แผนการดำเนินการโครงการ / Physical Delivery	688	D1–D1200											
Plan 02 — แผนงบประมาณ / Payment & Commercial	17	D1–D1195											
Plan 03 — แผนการจัดการสถานที่ / Site Management	14	D1–D1110											
Plan 04 — แผนอัตราค่าจ้าง / Workforce	9	D1–D1200											
Plan 05 — แผนการใช้เครื่องจักร / Plant	8	D1–D1170											
Plan 06 — แผนการจัดหาวัสดุ / Procurement	60	D31–D500											
Plan 07 — แผนควบคุมคุณภาพ / QA/QC	24	D1–D1180											
Plan 08 — แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย / HSE	61	D1–D1080											
Plan 09 — แผนจราจร / Traffic	9	D1–D1170											
Plan 10 — แผนสิ่งแวดล้อม / Environment	35	D1–D1140											
Plan 11 — แผนบริหารเอกสารอัตโนมัติ / CDE-EDMS	89	D1–D1200											
Plan 12 — แผนติดตามความก้าวหน้า / Project Controls	9	D1–D1200											
Plan 13 — แผน BIM / Digital Twin	16	D1–D1180											
Plan 14 — แผน Application / AI	9	D1–D1190											
Plan 15 — แผน Carbon Footprint	9	D1–D1185											
Plan 16 — แผนป้องกันผลกระทบต่อมรดกโลก / Heritage	9	D1–D1110											

1,200 Project Days · 497 Installments · 1066 activities · 60 zero-float

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor		D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	D1200				
Plan 01 — แผนการดำเนินการโครงการ / Physical Delivery						688 rows																								
Preliminaries						5 rows																								
01.1.01	Notice to Proceed / project-start milestone P01-PRE-NTP · Preliminaries	MS	D1	D1	—																									
01.1.02	Project control survey / X-Y-Z benchmarks / existing-condition record P01-PRE-SUR · Preliminaries	90d	D1	D90	P01-PRE-NTP																									
01.1.03	Field office / temporary utilities / fence / access / safety controls P01-PRE-TEMP · Preliminaries	150d	D31	D180	P01-PRE-NTP+30																									
01.1.04	Detailed design / approvals / long-lead procurement control window P01-PRE-DES · Preliminaries	240d	D31	D270	P01-PRE-NTP+30																									
01.1.05	Main construction readiness milestone P01-PRE-REL · Preliminaries	MS	D181	D181	P01-PRE-TEMP+1; P12-PRG-004; P03-SI...																									
โซนทางเข้า-ออกหลัก						17 rows																								
01.2.1.01	Package workfront physical-start milestone P01-A21-REL · โซนทางเข้า-ออกหลัก	MS	D181	D181	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-...																									
01.2.1.02	Survey / setting out / before-condition record P01-A21-SUR · โซนทางเข้า-ออกหลัก	14d	D181	D194	P01-A21-REL																									
01.2.1.03	Install local boundary / erosion / drainage / safety controls P01-A21-CTRL · โซนทางเข้า-ออกหลัก	20d	D188	D207	P01-A21-SUR(SS)																									
01.2.1.04	Earthwork / grading / localized formation P01-A21-EW · โซนทางเข้า-ออกหลัก	44d	D199	D242	P01-A21-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS...																									
01.2.1.05	Drainage / erosion / culvert / water-control works P01-A21-DRN · โซนทางเข้า-ออกหลัก	60d	D214	D273	P01-A21-EW(SS)+11; P11-A21-CIV-DOC																									
01.2.1.06	External utilities / ducts / irrigation mains P01-A21-UTIL · โซนทางเข้า-ออกหลัก · VERIFY SCOPE	67d	D229	D295	P01-A21-EW(SS)+18; P06-STR-10; P11-A...																									
01.2.1.07	Subbase / base / walkway or road foundation P01-A21-BASE · โซนทางเข้า-ออกหลัก	58d	D247	D304	P01-A21-DRN(SS); P11-A21-CIV-DOC																									
01.2.1.08	Paving / trail / kerb / hardscape / structural external elements P01-A21-PAVE · โซนทางเข้า-ออกหลัก	54d	D286	D339	P01-A21-BASE(SS); P06-STR-10; P11-A2...																									
01.2.1.09	External lighting / electrical / controls / signage power P01-A21-ELE · โซนทางเข้า-ออกหลัก · VERIFY SCOPE	57d	D291	D347	P01-A21-UTIL(SS); P11-A21-UTIL-DOC																									
01.2.1.10	Site furniture / signage / learning-point equipment P01-A21-FURN · โซนทางเข้า-ออกหลัก	43d	D323	D365	P01-A21-PAVE(SS)																									
01.2.1.11	Topsoil / planting-soil preparation / planting pits P01-A21-SOIL · โซนทางเข้า-ออกหลัก	45d	D308	D352	P01-A21-EW; P11-A21-LAND-DOC																									
01.2.1.12	Softscape / planting / turf / rehabilitation planting P01-A21-SOFT · โซนทางเข้า-ออกหลัก	40d	D339	D378	P01-A21-SOIL(SS); P06-LAND-10; P11-A...																									
01.2.1.13	Irrigation / watering / establishment controls P01-A21-IRR · โซนทางเข้า-ออกหลัก	49d	D339	D387	P01-A21-UTIL; P01-A21-SOFT(SS); P11-...																									
01.2.1.14	Environmental / wildlife / erosion monitoring during works P01-A21-MON · โซนทางเข้า-ออกหลัก	200d	D192	D391	P01-A21-CTRL(SS)																									
01.2.1.15	Final grading / removal of temporary controls / rehabilitation P01-A21-REST · โซนทางเข้า-ออกหลัก	23d	D374	D396	P01-A21-SOFT(SS); P01-A21-PAVE																									
01.2.1.16	Final inspection / defect correction P01-A21-FIN · โซนทางเข้า-ออกหลัก	9d	D391	D399	P01-A21-REST(SS); P01-A21-ELE; P01-A...																									
01.2.1.99	Area handover milestone P01-A21-HO · โซนทางเข้า-ออกหลัก	MS	D400	D400	P01-A21-FIN; P01-A21-FURN; P01-A21-...																									
จุดรับส่งผู้โดยสาร						17 rows																								
01.2.2.01	Package workfront physical-start milestone P01-A22-REL · จุดรับส่งผู้โดยสาร	MS	D220	D220	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-...																									
01.2.2.02	Survey / setting out / before-condition record P01-A22-SUR · จุดรับส่งผู้โดยสาร	14d	D220	D233	P01-A22-REL																									

1,200 Project Days · 497 Installments · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: Plan 01 — แผนการดำเนินการโครงการ / Physical Delivery · จุดรับส่งผู้โดยสาร

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.2.2.03	Install local boundary / erosion / drainage / safety controls P01-A22-CTRL · จุดรับส่งผู้โดยสาร	20d	D227	D246	P01-A22-SUR(SS)											
01.2.2.04	Earthwork / grading / localized formation P01-A22-EW · จุดรับส่งผู้โดยสาร	45d	D238	D282	P01-A22-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS...											
01.2.2.05	Drainage / erosion / culvert / water-control works P01-A22-DRN · จุดรับส่งผู้โดยสาร	60d	D253	D312	P01-A22-EW(SS)+11; P11-A22-CIV-DOC											
01.2.2.06	External utilities / ducts / irrigation mains P01-A22-UTIL · จุดรับส่งผู้โดยสาร · VERIFY SCOPE	67d	D268	D334	P01-A22-EW(SS)+18; P06-STR-10; P11-A...											
01.2.2.07	Subbase / base / walkway or road foundation P01-A22-BASE · จุดรับส่งผู้โดยสาร	58d	D286	D343	P01-A22-DRN(SS); P11-A22-CIV-DOC											
01.2.2.08	Paving / trail / kerb / hardscape / structural external elements P01-A22-PAVE · จุดรับส่งผู้โดยสาร	53d	D326	D378	P01-A22-BASE(SS); P06-STR-10; P11-A2...											
01.2.2.09	External lighting / electrical / controls / signage power P01-A22-ELE · จุดรับส่งผู้โดยสาร · VERIFY SCOPE	58d	D330	D387	P01-A22-UTIL(SS); P11-A22-UTIL-DOC											
01.2.2.10	Site furniture / signage / learning-point equipment P01-A22-FURN · จุดรับส่งผู้โดยสาร	43d	D363	D405	P01-A22-PAVE(SS)											
01.2.2.11	Topsoil / planting-soil preparation / planting pits P01-A22-SOIL · จุดรับส่งผู้โดยสาร	45d	D348	D392	P01-A22-EW; P11-A22-LAND-DOC											
01.2.2.12	Softscape / planting / turf / rehabilitation planting P01-A22-SOFT · จุดรับส่งผู้โดยสาร	41d	D378	D418	P01-A22-SOIL(SS); P06-LAND-10; P11-A...											
01.2.2.13	Irrigation / watering / establishment controls P01-A22-IRR · จุดรับส่งผู้โดยสาร	50d	D378	D427	P01-A22-UTIL; P01-A22-SOFT(SS); P11-...											
01.2.2.14	Environmental / wildlife / erosion monitoring during works P01-A22-MON · จุดรับส่งผู้โดยสาร	201d	D231	D431	P01-A22-CTRL(SS)											
01.2.2.15	Final grading / removal of temporary controls / rehabilitation P01-A22-REST · จุดรับส่งผู้โดยสาร	23d	D414	D436	P01-A22-SOFT(SS); P01-A22-PAVE											
01.2.2.16	Final inspection / defect correction P01-A22-FIN · จุดรับส่งผู้โดยสาร	9d	D431	D439	P01-A22-REST(SS); P01-A22-ELE; P01-A...											
01.2.2.99	Area handover milestone P01-A22-HO · จุดรับส่งผู้โดยสาร	MS	D440	D440	P01-A22-FIN; P01-A22-FURN; P01-A22-...											
อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ		44 rows														
01.2.3.01	Package workfront physical-start milestone P01-A23-REL · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D181	D181	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-...											
01.2.3.02	Survey / setting out / level control P01-A23-SUR · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	24d	D181	D204	P01-A23-REL											
01.2.3.03	Excavation / formation / dewatering as required P01-A23-EXC · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	60d	D201	D260	P01-A23-SUR(SS)+20; P05-PLT-EARTH(...											
01.2.3.04	Blinding / foundation preparation P01-A23-BLI · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	31d	D250	D280	P01-A23-EXC(SS)+49											
01.2.3.05	Foundation reinforcement P01-A23-RBF · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	34d	D283	D316	P01-A23-BLI+2; P06-STR-10; P11-A23-S...											
01.2.3.06	Foundation formwork / embedded-item coordination P01-A23-FMF · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	34d	D286	D319	P01-A23-BLI; P11-A23-STR-DOC											
01.2.3.07	Pre-pour hold point — foundation P01-A23-HOLD · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D319	D319	P01-A23-RBF+3; P01-A23-FMF											
01.2.3.08	Foundation concrete / curing / test samples P01-A23-FND · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	38d	D319	D356	P01-A23-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.3.09	Ground beams / slab-on-ground / underground-service coordination P01-A23-GB · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	74d	D342	D415	P01-A23-FND(SS)+23; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.3.10	Superstructure frame / columns / beams / slabs P01-A23-FRM · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	126d	D392	D517	P01-A23-GB(SS)+50; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.3.11	Roof structure P01-A23-ROOF · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	77d	D481	D557	P01-A23-FRM(SS)+46; P05-PLT-STR(SS)...											

1,200 Project Days · 497 Installments · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: Plan 01 — แผนการดำเนินการโครงการ / Physical Delivery · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.2.3.12	Roof covering / waterproofing / external envelope P01-A23-ENV · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	76d	D534	D609	P01-A23-ROOF(SS)+20; P06-ARC-10; P1...											
01.2.3.13	External walls / façade / openings P01-A23-EWALL · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	126d	D491	D616	P01-A23-FRM(SS)+53; P06-ARC-10; P11-...											
01.2.3.14	Internal partitions / backing / wet-area preparation P01-A23-PART · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	117d	D520	D636	P01-A23-FRM(SS)+66; P11-A23-ARC-DOC											
01.2.3.15	MEP first fix / sleeves / containment / piping P01-A23-MEP1 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	149d	D504	D652	P01-A23-FRM(SS)+112; P05-PLT-MEP(S...											
01.2.3.16	Electrical conduits / trays / cabling first fix P01-A23-ELE1 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	136d	D511	D646	P01-A23-MEP1(SS)+7; P05-PLT-MEP(SS...											
01.2.3.17	Plumbing / drainage / fire first fix P01-A23-PLB1 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	136d	D511	D646	P01-A23-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.2.3.18	HVAC ducts / piping / supports first fix P01-A23-HV1 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	136d	D520	D655	P01-A23-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.2.3.19	ICT / CCTV / network / AV containment first fix P01-A23-ICT1 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	116d	D550	D665	P01-A23-ELE1(SS)+39; P05-PLT-MEP(SS...											
01.2.3.20	Internal wall finishes / wet-area waterproofing / tiling P01-A23-WFIN · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	97d	D609	D705	P01-A23-PART(SS)+86; P01-A23-MEP1(...											
01.2.3.21	Doors / windows / glazing / hardware P01-A23-DRW · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	106d	D613	D718	P01-A23-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.2.3.22	Ceiling framing / above-ceiling inspection / closure P01-A23-CEIL · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	84d	D655	D738	P01-A23-MEP1(SS)+66; P07-A23-CEIL-H...											
01.2.3.23	Floor finishes P01-A23-FLR · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	90d	D652	D741	P01-A23-WFIN(SS)											
01.2.3.24	Painting / final architectural finishes P01-A23-PNT · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	73d	D702	D774	P01-A23-WFIN(SS)+26; P01-A23-CEIL(SS)											
01.2.3.25	Sanitary fixtures / plumbing second fix P01-A23-SAN · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	71d	D711	D781	P01-A23-PLB1; P01-A23-WFIN(SS)											
01.2.3.26	Panels / devices / lighting / electrical second fix P01-A23-ELE2 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	74d	D711	D784	P01-A23-ELE1; P01-A23-CEIL(SS); P06-...											
01.2.3.27	HVAC equipment / controls / second fix P01-A23-HV2 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	77d	D715	D791	P01-A23-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-ME...											
01.2.3.28	ICT / CCTV / network / AV / access-control equipment installation P01-A23-ICT2 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	73d	D725	D797	P01-A23-ICT1+59; P06-ICT-10; P05-PLT-...											
01.2.3.29	Fixed furniture / built-in / equipment interfaces P01-A23-FURN · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	73d	D725	D797	P01-A23-PNT(SS)											
01.2.3.30	External utility tie-ins / immediate hardscape / drainage connections P01-A23-EXT · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	127d	D655	D781	P01-A23-GB											
01.2.3.31	Pre-commissioning: flushing / cleaning / megger / point-to-point / rotation checks P01-A23-PRECOM · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	34d	D774	D807	P01-A23-SAN(SS); P01-A23-ELE2(SS); P...											
01.2.3.32	Functional testing by system P01-A23-FUNC · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	7d	D808	D814	P01-A23-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.2.3.32.T01	Electrical insulation / continuity / protection / device functional test pack P01-A23-ETST · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	7d	D808	D814	P01-A23-PRECOM											
01.2.3.32.T02	Plumbing / drainage / fire-service pressure, leak and functional test pack P01-A23-PTST · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	7d	D808	D814	P01-A23-PRECOM											
01.2.3.32.T03	HVAC equipment / controls / air-water functional test pack P01-A23-HTST · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	7d	D808	D814	P01-A23-PRECOM											
01.2.3.32.T04	ICT / CCTV / network / AV / access-control point-to-point and functional test pack P01-A23-ITST · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	7d	D808	D814	P01-A23-PRECOM											
01.2.3.33	Integrated commissioning / interface testing P01-A23-COMM · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	13d	D815	D827	P01-A23-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
01.2.3.34	Snag / punch inspection P01-A23-SNAG · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	9d	D828	D836	P01-A23-COMM											

1,200 Project Days · 497 Installments · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: Plan 01 — แผนการดำเนินการโครงการ / Physical Delivery · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.2.3.35	Defect / snag correction and reinspection P01-A23-CORR · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	4d	D837	D840	P01-A23-SNAG											
01.2.3.36	As-built survey / redline / asset-data capture P01-A23-ASB · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	64d	D774	D837	P01-A23-FRM											
01.2.3.37.01	Exhibition fit-out / interpretive installations P01-A23-EX01 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	119d	D669	D787	P01-A23-ENV											
01.2.3.37.02	Exhibition content / AV integration P01-A23-EX02 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	93d	D708	D800	P01-A23-ICT1											
01.2.3.37.03	Ticketing / control-room interfaces where applicable P01-A23-EX03 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ · VERIFY SCOPE	80d	D721	D800	P01-A23-ICT1											
01.2.3.99	Area / building handover milestone P01-A23-HO · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D840	D840	P01-A23-CORR; P01-A23-ASB; P01-A23-...											
อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ		44 rows														
01.2.4.01	Package workfront physical-start milestone P01-A24-REL · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	MS	D300	D300	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-...											
01.2.4.02	Survey / setting out / level control P01-A24-SUR · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	17d	D300	D316	P01-A24-REL											
01.2.4.03	Excavation / formation / dewatering as required P01-A24-EXC · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	42d	D314	D355	P01-A24-SUR(SS)+14; P05-PLT-EARTH(...											
01.2.4.04	Blinding / foundation preparation P01-A24-BLI · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	22d	D348	D369	P01-A24-EXC(SS)+32											
01.2.4.05	Foundation reinforcement P01-A24-RBF · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	24d	D371	D394	P01-A24-BLI; P06-STR-10; P11-A24-STR-...											
01.2.4.06	Foundation formwork / embedded-item coordination P01-A24-FMF · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	24d	D374	D397	P01-A24-BLI; P11-A24-STR-DOC											
01.2.4.07	Pre-pour hold point — foundation P01-A24-HOLD · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	MS	D397	D397	P01-A24-RBF; P01-A24-FMF											
01.2.4.08	Foundation concrete / curing / test samples P01-A24-FND · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	26d	D397	D422	P01-A24-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.4.09	Ground beams / slab-on-ground / underground-service coordination P01-A24-GB · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	51d	D413	D463	P01-A24-FND(SS)+9; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.4.10	Superstructure frame / columns / beams / slabs P01-A24-FRM · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	89d	D447	D535	P01-A24-GB(SS)+18; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.4.11	Roof structure P01-A24-ROOF · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	54d	D509	D562	P01-A24-FRM(SS)+32; P05-PLT-STR(SS)...											
01.2.4.12	Roof covering / waterproofing / external envelope P01-A24-ENV · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	54d	D546	D599	P01-A24-ROOF(SS)+14; P06-ARC-10; P1...											
01.2.4.13	External walls / façade / openings P01-A24-EWALL · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	89d	D516	D604	P01-A24-FRM(SS)+37; P06-ARC-10; P11-...											
01.2.4.14	Internal partitions / backing / wet-area preparation P01-A24-PART · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	81d	D537	D617	P01-A24-FRM(SS)+46; P11-A24-ARC-DOC											
01.2.4.15	MEP first fix / sleeves / containment / piping P01-A24-MEP1 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · VERIFY SCOPE	105d	D525	D629	P01-A24-FRM(SS)+37; P05-PLT-MEP(SS)...											
01.2.4.16	Electrical conduits / trays / cabling first fix P01-A24-ELE1 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · VERIFY SCOPE	95d	D530	D624	P01-A24-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.2.4.17	Plumbing / drainage / fire first fix P01-A24-PLB1 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · VERIFY SCOPE	95d	D530	D624	P01-A24-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.2.4.18	HVAC ducts / piping / supports first fix P01-A24-HV1 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · VERIFY SCOPE	95d	D537	D631	P01-A24-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.2.4.19	ICT / CCTV / network / AV containment first fix P01-A24-ICT1 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · VERIFY SCOPE	81d	D558	D638	P01-A24-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.2.4.20	Internal wall finishes / wet-area waterproofing / tiling P01-A24-WFIN · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	68d	D599	D666	P01-A24-PART(SS)+60; P01-A24-MEP1(...											

1,200 Project Days · 497 Installments · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: Plan 01 — แผนการดำเนินการโครงการ / Physical Delivery · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.2.4.21	Doors / windows / glazing / hardware P01-A24-DRW · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	75d	D601	D675	P01-A24-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.2.4.22	Ceiling framing / above-ceiling inspection / closure P01-A24-CEIL · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	59d	D631	D689	P01-A24-MEP1(SS)+46; P07-A24-CEIL-H...											
01.2.4.23	Floor finishes P01-A24-FLR · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	63d	D629	D691	P01-A24-WFIN(SS)											
01.2.4.24	Painting / final architectural finishes P01-A24-PNT · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	52d	D663	D714	P01-A24-WFIN(SS)+18; P01-A24-CEIL(SS)											
01.2.4.25	Sanitary fixtures / plumbing second fix P01-A24-SAN · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · VERIFY SCOPE	50d	D670	D719	P01-A24-PLB1; P01-A24-WFIN(SS)											
01.2.4.26	Panels / devices / lighting / electrical second fix P01-A24-ELE2 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · VERIFY SCOPE	52d	D670	D721	P01-A24-ELE1; P01-A24-CEIL(SS); P06-...											
01.2.4.27	HVAC equipment / controls / second fix P01-A24-HV2 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · VERIFY SCOPE	54d	D673	D726	P01-A24-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-ME...											
01.2.4.28	ICT / CCTV / network / AV / access-control equipment installation P01-A24-ICT2 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · VERIFY SCOPE	51d	D680	D730	P01-A24-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-ME...											
01.2.4.29	Fixed furniture / built-in / equipment interfaces P01-A24-FURN · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	51d	D680	D730	P01-A24-PNT(SS)											
01.2.4.30	External utility tie-ins / immediate hardscape / drainage connections P01-A24-EXT · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	89d	D631	D719	P01-A24-GB											
01.2.4.31	Pre-commissioning: flushing / cleaning / megger / point-to-point / rotation checks P01-A24-PRECOM · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	24d	D714	D737	P01-A24-SAN(SS); P01-A24-ELE2(SS); P...											
01.2.4.32	Functional testing by system P01-A24-FUNC · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	5d	D738	D742	P01-A24-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.2.4.32.T05	Electrical distribution / device / kitchen-equipment supply functional test pack P01-A24-ETST · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	5d	D738	D742	P01-A24-PRECOM											
01.2.4.32.T06	Water / drainage / grease-drain / sanitary leak and functional test pack P01-A24-PTST · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	5d	D738	D742	P01-A24-PRECOM											
01.2.4.32.T07	Kitchen exhaust / make-up-air / ventilation functional test pack P01-A24-HTST · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	5d	D738	D742	P01-A24-PRECOM											
01.2.4.32.T08	Kitchen equipment interface / hygiene-related operational test pack P01-A24-KTST · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	5d	D738	D742	P01-A24-PRECOM											
01.2.4.33	Integrated commissioning / interface testing P01-A24-COMM · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	9d	D743	D751	P01-A24-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
01.2.4.34	Snag / punch inspection P01-A24-SNAG · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	6d	D751	D756	P01-A24-COMM(SS)											
01.2.4.35	Defect / snag correction and reinspection P01-A24-CORR · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	3d	D757	D759	P01-A24-SNAG											
01.2.4.36	As-built survey / redline / asset-data capture P01-A24-ASB · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	45d	D714	D758	P01-A24-FRM											
01.2.4.37.01	Kitchen exhaust / make-up-air / grease-drain interfaces P01-A24-EX01 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	120d	D567	D686	P01-A24-MEP1(SS)+42											
01.2.4.37.02	Kitchen equipment installation P01-A24-EX02 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	61d	D668	D728	P01-A24-ENV											
01.2.4.37.03	Kitchen functional / hygiene interface testing P01-A24-EX03 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	18d	D738	D755	P01-A24-PRECOM											
01.2.4.99	Area / building handover milestone P01-A24-HO · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	MS	D760	D760	P01-A24-CORR; P01-A24-ASB; P01-A24-...											
อาคารประชุมและอเนกประสงค์		41 rows														
01.2.5.01	Package workfront physical-start milestone P01-A25-REL · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D330	D330	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-...											
01.2.5.02	Survey / setting out / level control P01-A25-SUR · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	17d	D330	D346	P01-A25-REL											

1,200 Project Days · 497 Installments · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: Plan 01 — แผนการดำเนินการโครงการ / Physical Delivery · อาคารประชุมและอเนกประสงค์

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.2.5.03	Excavation / formation / dewatering as required P01-A25-EXC · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	43d	D344	D386	P01-A25-SUR(SS)+14; P05-PLT-EARTH(...)											
01.2.5.04	Blinding / foundation preparation P01-A25-BLI · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	23d	D379	D401	P01-A25-EXC(SS)+33											
01.2.5.05	Foundation reinforcement P01-A25-RBF · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	24d	D403	D426	P01-A25-BLI; P06-STR-10; P11-A25-STR-...											
01.2.5.06	Foundation formwork / embedded-item coordination P01-A25-FMF · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	25d	D405	D429	P01-A25-BLI; P11-A25-STR-DOC											
01.2.5.07	Pre-pour hold point — foundation P01-A25-HOLD · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D429	D429	P01-A25-RBF; P01-A25-FMF											
01.2.5.08	Foundation concrete / curing / test samples P01-A25-FND · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	27d	D429	D455	P01-A25-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.5.09	Ground beams / slab-on-ground / underground-service coordination P01-A25-GB · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	53d	D445	D497	P01-A25-FND(SS)+9; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.5.10	Superstructure frame / columns / beams / slabs P01-A25-FRM · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	91d	D480	D570	P01-A25-GB(SS)+19; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.5.11	Roof structure P01-A25-ROOF · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	55d	D544	D598	P01-A25-FRM(SS)+33; P05-PLT-STR(SS)...											
01.2.5.12	Roof covering / waterproofing / external envelope P01-A25-ENV · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	56d	D581	D636	P01-A25-ROOF(SS)+14; P06-ARC-10; P1...											
01.2.5.13	External walls / façade / openings P01-A25-EWALL · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	90d	D551	D640	P01-A25-FRM(SS)+38; P06-ARC-10; P11-...											
01.2.5.14	Internal partitions / backing / wet-area preparation P01-A25-PART · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	83d	D572	D654	P01-A25-FRM(SS)+47; P11-A25-ARC-DOC											
01.2.5.15	MEP first fix / sleeves / containment / piping P01-A25-MEP1 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์ · VERIFY SCOPE	107d	D560	D666	P01-A25-FRM(SS)+38; P05-PLT-MEP(SS)...											
01.2.5.16	Electrical conduits / trays / cabling first fix P01-A25-ELE1 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	97d	D565	D661	P01-A25-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.2.5.17	Plumbing / drainage / fire first fix P01-A25-PLB1 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์ · VERIFY SCOPE	97d	D565	D661	P01-A25-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.2.5.18	HVAC ducts / piping / supports first fix P01-A25-HV1 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์ · VERIFY SCOPE	97d	D572	D668	P01-A25-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.2.5.19	ICT / CCTV / network / AV containment first fix P01-A25-ICT1 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	83d	D593	D675	P01-A25-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.2.5.20	Internal wall finishes / wet-area waterproofing / tiling P01-A25-WFIN · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	69d	D636	D704	P01-A25-PART(SS)+61; P01-A25-MEP1(...)											
01.2.5.21	Doors / windows / glazing / hardware P01-A25-DRW · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	76d	D638	D713	P01-A25-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.2.5.22	Ceiling framing / above-ceiling inspection / closure P01-A25-CEIL · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	60d	D668	D727	P01-A25-MEP1(SS)+47; P07-A25-CEIL-H...											
01.2.5.23	Floor finishes P01-A25-FLR · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	65d	D666	D730	P01-A25-WFIN(SS)											
01.2.5.24	Painting / final architectural finishes P01-A25-PNT · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	53d	D701	D753	P01-A25-WFIN(SS)+19; P01-A25-CEIL(SS)											
01.2.5.25	Sanitary fixtures / plumbing second fix P01-A25-SAN · อาคารประชุมและอเนกประสงค์ · VERIFY SCOPE	51d	D708	D758	P01-A25-PLB1; P01-A25-WFIN(SS)											
01.2.5.26	Panels / devices / lighting / electrical second fix P01-A25-ELE2 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	53d	D708	D760	P01-A25-ELE1; P01-A25-CEIL(SS); P06-...											
01.2.5.27	HVAC equipment / controls / second fix P01-A25-HV2 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์ · VERIFY SCOPE	55d	D711	D765	P01-A25-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-ME...											
01.2.5.28	ICT / CCTV / network / AV / access-control equipment installation P01-A25-ICT2 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	52d	D718	D769	P01-A25-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-ME...											
01.2.5.29	Fixed furniture / built-in / equipment interfaces P01-A25-FURN · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	52d	D718	D769	P01-A25-PNT(SS)											

1,200 Project Days · 497 Installments · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: Plan 01 — แผนการดำเนินการโครงการ / Physical Delivery · อาคารประชุมและอเนกประสงค์

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.2.5.30	External utility tie-ins / immediate hardscape / drainage connections P01-A25-EXT · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	91d	D668	D758	P01-A25-GB											
01.2.5.31	Pre-commissioning: flushing / cleaning / megger / point-to-point / rotation checks P01-A25-PRECOM · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	25d	D753	D777	P01-A25-SAN(SS); P01-A25-ELE2(SS); P...											
01.2.5.32	Functional testing by system P01-A25-FUNC · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	4d	D778	D781	P01-A25-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.2.5.32.T09	Electrical distribution / lighting / protection functional test pack P01-A25-ETST · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	4d	D778	D781	P01-A25-PRECOM											
01.2.5.32.T10	Conference AV / sound / communications / control-system functional test pack P01-A25-ITST · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	4d	D778	D781	P01-A25-PRECOM											
01.2.5.33	Integrated commissioning / interface testing P01-A25-COMM · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	10d	D782	D791	P01-A25-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
01.2.5.34	Snag / punch inspection P01-A25-SNAG · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	6d	D791	D796	P01-A25-COMM(SS)											
01.2.5.35	Defect / snag correction and reinspection P01-A25-CORR · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	3d	D797	D799	P01-A25-SNAG											
01.2.5.36	As-built survey / redline / asset-data capture P01-A25-ASB · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	46d	D753	D798	P01-A25-FRM											
01.2.5.37.01	Conference AV / sound / control-system installation P01-A25-EX01 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	71d	D697	D767	P01-A25-ICT1											
01.2.5.37.02	Room acoustic / AV functional test P01-A25-EX02 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	15d	D778	D792	P01-A25-PRECOM											
01.2.5.99	Area / building handover milestone P01-A25-HO · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D800	D800	P01-A25-CORR; P01-A25-ASB; P01-A25-...											
อาคารผลิตน้ำประปา		42 rows														
01.2.6.01	Package workfront physical-start milestone P01-A26-REL · อาคารผลิตน้ำประปา	MS	D360	D360	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-...											
01.2.6.02	Survey / setting out / level control P01-A26-SUR · อาคารผลิตน้ำประปา	16d	D360	D375	P01-A26-REL											
01.2.6.03	Excavation / formation / dewatering as required P01-A26-EXC · อาคารผลิตน้ำประปา	40d	D373	D412	P01-A26-SUR(SS)+13; P05-PLT-EARTH(...)											
01.2.6.04	Blinding / foundation preparation P01-A26-BLI · อาคารผลิตน้ำประปา	21d	D405	D425	P01-A26-EXC(SS)+30											
01.2.6.05	Foundation reinforcement P01-A26-RBF · อาคารผลิตน้ำประปา	22d	D427	D448	P01-A26-BLI; P06-STR-10; P11-A26-STR-...											
01.2.6.06	Foundation formwork / embedded-item coordination P01-A26-FMF · อาคารผลิตน้ำประปา	22d	D429	D450	P01-A26-BLI; P11-A26-STR-DOC											
01.2.6.07	Pre-pour hold point — foundation P01-A26-HOLD · อาคารผลิตน้ำประปา	MS	D450	D450	P01-A26-RBF; P01-A26-FMF											
01.2.6.08	Foundation concrete / curing / test samples P01-A26-FND · อาคารผลิตน้ำประปา	25d	D450	D474	P01-A26-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.6.09	Ground beams / slab-on-ground / underground-service coordination P01-A26-GB · อาคารผลิตน้ำประปา	49d	D465	D513	P01-A26-FND(SS)+9; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.6.10	Superstructure frame / columns / beams / slabs P01-A26-FRM · อาคารผลิตน้ำประปา	82d	D498	D579	P01-A26-GB(SS)+17; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.6.11	Roof structure P01-A26-ROOF · อาคารผลิตน้ำประปา	50d	D556	D605	P01-A26-FRM(SS)+30; P05-PLT-STR(SS)...											
01.2.6.12	Roof covering / waterproofing / external envelope P01-A26-ENV · อาคารผลิตน้ำประปา	51d	D590	D640	P01-A26-ROOF(SS)+13; P06-ARC-10; P1...											
01.2.6.13	External walls / façade / openings P01-A26-EWALL · อาคารผลิตน้ำประปา	83d	D562	D644	P01-A26-FRM(SS)+34; P06-ARC-10; P11-...											
01.2.6.14	Internal partitions / backing / wet-area preparation P01-A26-PART · อาคารผลิตน้ำประปา	77d	D581	D657	P01-A26-FRM(SS)+43; P11-A26-ARC-DOC											

1,200 Project Days · 497 Installments · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: Plan 01 — แผนการดำเนินการโครงการ / Physical Delivery · อาคารผลิตน้ำประปา

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.2.6.15	MEP first fix / sleeves / containment / piping P01-A26-MEP1 · อาคารผลิตน้ำประปา	97d	D571	D667	P01-A26-FRM(SS)+34; P05-PLT-MEP(SS)...											
01.2.6.16	Electrical conduits / trays / cabling first fix P01-A26-ELE1 · อาคารผลิตน้ำประปา	89d	D575	D663	P01-A26-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.2.6.17	Plumbing / drainage / fire first fix P01-A26-PLB1 · อาคารผลิตน้ำประปา	89d	D575	D663	P01-A26-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.2.6.18	HVAC ducts / piping / supports first fix P01-A26-HV1 · อาคารผลิตน้ำประปา · VERIFY SCOPE	90d	D581	D670	P01-A26-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.2.6.19	ICT / CCTV / network / AV containment first fix P01-A26-ICT1 · อาคารผลิตน้ำประปา · VERIFY SCOPE	76d	D601	D676	P01-A26-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.2.6.20	Internal wall finishes / wet-area waterproofing / tiling P01-A26-WFIN · อาคารผลิตน้ำประปา	63d	D640	D702	P01-A26-PART(SS)+56; P01-A26-MEP1(...											
01.2.6.21	Doors / windows / glazing / hardware P01-A26-DRW · อาคารผลิตน้ำประปา	69d	D642	D710	P01-A26-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.2.6.22	Ceiling framing / above-ceiling inspection / closure P01-A26-CEIL · อาคารผลิตน้ำประปา	54d	D670	D723	P01-A26-MEP1(SS)+43; P07-A26-CEIL-H...											
01.2.6.23	Floor finishes P01-A26-FLR · อาคารผลิตน้ำประปา	60d	D667	D726	P01-A26-WFIN(SS)											
01.2.6.24	Painting / final architectural finishes P01-A26-PNT · อาคารผลิตน้ำประปา	48d	D700	D747	P01-A26-WFIN(SS)+17; P01-A26-CEIL(SS)											
01.2.6.25	Sanitary fixtures / plumbing second fix P01-A26-SAN · อาคารผลิตน้ำประปา · VERIFY SCOPE	46d	D706	D751	P01-A26-PLB1; P01-A26-WFIN(SS)											
01.2.6.26	Panels / devices / lighting / electrical second fix P01-A26-ELE2 · อาคารผลิตน้ำประปา	48d	D706	D753	P01-A26-ELE1; P01-A26-CEIL(SS); P06-...											
01.2.6.27	HVAC equipment / controls / second fix P01-A26-HV2 · อาคารผลิตน้ำประปา · VERIFY SCOPE	51d	D708	D758	P01-A26-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-ME...											
01.2.6.28	ICT / CCTV / network / AV / access-control equipment installation P01-A26-ICT2 · อาคารผลิตน้ำประปา · VERIFY SCOPE	48d	D715	D762	P01-A26-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-ME...											
01.2.6.29	Fixed furniture / built-in / equipment interfaces P01-A26-FURN · อาคารผลิตน้ำประปา	48d	D715	D762	P01-A26-PNT(SS)											
01.2.6.30	External utility tie-ins / immediate hardscape / drainage connections P01-A26-EXT · อาคารผลิตน้ำประปา	82d	D670	D751	P01-A26-GB											
01.2.6.31	Pre-commissioning: flushing / cleaning / megger / point-to-point / rotation checks P01-A26-PRECOM · อาคารผลิตน้ำประปา	23d	D747	D769	P01-A26-SAN(SS); P01-A26-ELE2(SS); P...											
01.2.6.32	Functional testing by system P01-A26-FUNC · อาคารผลิตน้ำประปา	4d	D770	D773	P01-A26-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.2.6.32.T11	Water-production / pump / tank / valve / flushing / process functional test pack P01-A26-WTST · อาคารผลิตน้ำประปา	4d	D770	D773	P01-A26-PRECOM											
01.2.6.32.T12	Power / instrumentation / control-panel / sensor functional test pack P01-A26-CTST · อาคารผลิตน้ำประปา	4d	D770	D773	P01-A26-PRECOM											
01.2.6.33	Integrated commissioning / interface testing P01-A26-COMM · อาคารผลิตน้ำประปา	8d	D774	D781	P01-A26-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
01.2.6.34	Snag / punch inspection P01-A26-SNAG · อาคารผลิตน้ำประปา	6d	D781	D786	P01-A26-COMM(SS)											
01.2.6.35	Defect / snag correction and reinspection P01-A26-CORR · อาคารผลิตน้ำประปา	3d	D787	D789	P01-A26-SNAG											
01.2.6.36	As-built survey / redline / asset-data capture P01-A26-ASB · อาคารผลิตน้ำประปา	42d	D747	D788	P01-A26-FRM											
01.2.6.37.01	Process pumps / tanks / valves installation P01-A26-EX01 · อาคารผลิตน้ำประปา	112d	D627	D738	P01-A26-MEP1(SS)+56											
01.2.6.37.02	Instrumentation / control panels / sensors P01-A26-EX02 · อาคารผลิตน้ำประปา	82d	D670	D751	P01-A26-ELE1											
01.2.6.37.03	Water flushing / process functional test P01-A26-EX03 · อาคารผลิตน้ำประปา	16d	D770	D785	P01-A26-PRECOM											

1,200 Project Days · 497 Installments · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: Plan 01 — แผนการดำเนินการโครงการ / Physical Delivery · อาคารผลิตน้ำประปา

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.2.6.99	Area / building handover milestone P01-A26-HO · อาคารผลิตน้ำประปา	MS	D790	D790	P01-A26-CORR; P01-A26-ASB; P01-A26-...											
สนามหญ้าอ่อนหกประสงค์					17 rows											
01.2.7.01	Package workfront physical-start milestone P01-A27-REL · สนามหญ้าอ่อนหกประสงค์	MS	D520	D520	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-...											
01.2.7.02	Survey / setting out / before-condition record P01-A27-SUR · สนามหญ้าอ่อนหกประสงค์	19d	D520	D538	P01-A27-REL											
01.2.7.03	Install local boundary / erosion / drainage / safety controls P01-A27-CTRL · สนามหญ้าอ่อนหกประสงค์	28d	D529	D556	P01-A27-SUR(SS)											
01.2.7.04	Earthwork / grading / localized formation P01-A27-EW · สนามหญ้าอ่อนหกประสงค์	61d	D544	D604	P01-A27-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS...											
01.2.7.05	Drainage / erosion / culvert / water-control works P01-A27-DRN · สนามหญ้าอ่อนหกประสงค์	82d	D565	D646	P01-A27-EW(SS)+15; P11-A27-CIV-DOC											
01.2.7.06	External utilities / ducts / irrigation mains P01-A27-UTIL · สนามหญ้าอ่อนหกประสงค์	91d	D586	D676	P01-A27-EW(SS)+24; P06-STR-10; P11-A...											
01.2.7.07	Subbase / base / walkway or road foundation P01-A27-BASE · สนามหญ้าอ่อนหกประสงค์	79d	D610	D688	P01-A27-DRN(SS); P11-A27-CIV-DOC											
01.2.7.08	Paving / trail / kerb / hardscape / structural external elements P01-A27-PAVE · สนามหญ้าอ่อนหกประสงค์	73d	D664	D736	P01-A27-BASE(SS); P06-STR-10; P05-PL...											
01.2.7.09	External lighting / electrical / controls / signage power P01-A27-ELE · สนามหญ้าอ่อนหกประสงค์ · VERIFY SCOPE	79d	D670	D748	P01-A27-UTIL(SS); P11-A27-UTIL-DOC											
01.2.7.10	Site furniture / signage / learning-point equipment P01-A27-FURN · สนามหญ้าอ่อนหกประสงค์	58d	D715	D772	P01-A27-PAVE(SS)											
01.2.7.11	Topsoil / planting-soil preparation / planting pits P01-A27-SOIL · สนามหญ้าอ่อนหกประสงค์	61d	D694	D754	P01-A27-EW; P05-PLT-LAND(SS); P11-A...											
01.2.7.12	Softscape / planting / turf / rehabilitation planting P01-A27-SOFT · สนามหญ้าอ่อนหกประสงค์	55d	D736	D790	P01-A27-SOIL(SS); P06-LAND-10; P05-P...											
01.2.7.13	Irrigation / watering / establishment controls P01-A27-IRR · สนามหญ้าอ่อนหกประสงค์	67d	D736	D802	P01-A27-UTIL; P01-A27-SOFT(SS); P05-...											
01.2.7.14	Environmental / wildlife / erosion monitoring during works P01-A27-MON · สนามหญ้าอ่อนหกประสงค์	274d	D535	D808	P01-A27-CTRL(SS)											
01.2.7.15	Final grading / removal of temporary controls / rehabilitation P01-A27-REST · สนามหญ้าอ่อนหกประสงค์	31d	D784	D814	P01-A27-SOFT(SS); P01-A27-PAVE; P05...											
01.2.7.16	Final inspection / defect correction P01-A27-FIN · สนามหญ้าอ่อนหกประสงค์	12d	D808	D819	P01-A27-REST(SS); P01-A27-ELE; P01-A...											
01.2.7.99	Area handover milestone P01-A27-HO · สนามหญ้าอ่อนหกประสงค์	MS	D820	D820	P01-A27-FIN; P01-A27-FURN; P01-A27-...											
ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A					17 rows											
01.2.8.01	Package workfront physical-start milestone P01-A28-REL · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	MS	D650	D650	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-...											
01.2.8.02	Survey / setting out / before-condition record P01-A28-SUR · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	21d	D650	D670	P01-A28-REL											
01.2.8.03	Install local boundary / erosion / drainage / safety controls P01-A28-CTRL · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	31d	D660	D690	P01-A28-SUR(SS)											
01.2.8.04	Earthwork / grading / localized formation P01-A28-EW · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	67d	D676	D742	P01-A28-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS...											
01.2.8.05	Drainage / erosion / culvert / water-control works P01-A28-DRN · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	90d	D700	D789	P01-A28-EW(SS)+17; P11-A28-CIV-DOC											
01.2.8.06	External utilities / ducts / irrigation mains P01-A28-UTIL · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	100d	D723	D822	P01-A28-EW(SS)+26; P06-STR-10; P11-A...											
01.2.8.07	Subbase / base / walkway or road foundation P01-A28-BASE · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	87d	D749	D835	P01-A28-DRN(SS); P11-A28-CIV-DOC											
01.2.8.08	Paving / trail / kerb / hardscape / structural external elements P01-A28-PAVE · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	81d	D808	D888	P01-A28-BASE(SS); P06-STR-10; P05-PL...											

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.2.8.09	External lighting / electrical / controls / signage power P01-A28-ELE · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	87d	D815	D901	P01-A28-UTIL(SS); P11-A28-UTIL-DOC											
01.2.8.10	Site furniture / signage / learning-point equipment P01-A28-FURN · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	63d	D865	D927	P01-A28-PAVE(SS)											
01.2.8.11	Topsoil / planting-soil preparation / planting pits P01-A28-SOIL · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	67d	D841	D907	P01-A28-EW; P05-PLT-LAND(SS); P11-A...											
01.2.8.12	Softscape / planting / turf / rehabilitation planting P01-A28-SOFT · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	60d	D888	D947	P01-A28-SOIL(SS); P06-LAND-10; P05-P...											
01.2.8.13	Irrigation / watering / establishment controls P01-A28-IRR · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	73d	D888	D960	P01-A28-UTIL; P01-A28-SOFT(SS); P05-...											
01.2.8.14	Environmental / wildlife / erosion monitoring during works P01-A28-MON · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	301d	D667	D967	P01-A28-CTRL(SS)											
01.2.8.15	Final grading / removal of temporary controls / rehabilitation P01-A28-REST · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	34d	D940	D973	P01-A28-SOFT(SS); P01-A28-PAVE; P05...											
01.2.8.16	Final inspection / defect correction P01-A28-FIN · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	13d	D967	D979	P01-A28-REST(SS); P01-A28-ELE; P01-A...											
01.2.8.99	Area handover milestone P01-A28-HO · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	MS	D980	D980	P01-A28-FIN; P01-A28-FURN; P01-A28-...											
อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A		39 rows														
01.2.9.01	Package workfront physical-start milestone P01-A29-REL · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	MS	D620	D620	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-...											
01.2.9.02	Survey / setting out / level control P01-A29-SUR · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	9d	D620	D628	P01-A29-REL											
01.2.9.03	Excavation / formation / dewatering as required P01-A29-EXC · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	20d	D627	D646	P01-A29-SUR(SS)+7; P05-PLT-EARTH(S...											
01.2.9.04	Blinding / foundation preparation P01-A29-BLI · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	11d	D643	D653	P01-A29-EXC(SS)+15											
01.2.9.05	Foundation reinforcement P01-A29-RBF · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	12d	D654	D665	P01-A29-BLI; P06-STR-10; P11-A29-STR-...											
01.2.9.06	Foundation formwork / embedded-item coordination P01-A29-FMF · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	12d	D655	D666	P01-A29-BLI; P11-A29-STR-DOC											
01.2.9.07	Pre-pour hold point — foundation P01-A29-HOLD · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	MS	D666	D666	P01-A29-RBF; P01-A29-FMF											
01.2.9.08	Foundation concrete / curing / test samples P01-A29-FND · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	13d	D666	D678	P01-A29-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.9.09	Ground beams / slab-on-ground / underground-service coordination P01-A29-GB · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	25d	D674	D698	P01-A29-FND(SS)+4; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.9.10	Superstructure frame / columns / beams / slabs P01-A29-FRM · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	43d	D690	D732	P01-A29-GB(SS)+9; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.9.11	Roof structure P01-A29-ROOF · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	26d	D720	D745	P01-A29-FRM(SS)+15; P05-PLT-STR(SS)...											
01.2.9.12	Roof covering / waterproofing / external envelope P01-A29-ENV · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	26d	D738	D763	P01-A29-ROOF(SS)+7; P06-ARC-10; P11...											
01.2.9.13	External walls / façade / openings P01-A29-EWALL · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	43d	D723	D765	P01-A29-FRM(SS)+18; P06-ARC-10; P11-...											
01.2.9.14	Internal partitions / backing / wet-area preparation P01-A29-PART · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	40d	D733	D772	P01-A29-FRM(SS)+22; P11-A29-ARC-DOC											
01.2.9.15	MEP first fix / sleeves / containment / piping P01-A29-MEP1 · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	50d	D728	D777	P01-A29-FRM(SS)+18; P05-PLT-MEP(SS)...											
01.2.9.16	Electrical conduits / trays / cabling first fix P01-A29-ELE1 · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	46d	D730	D775	P01-A29-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.2.9.17	Plumbing / drainage / fire first fix P01-A29-PLB1 · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	46d	D730	D775	P01-A29-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.2.9.18	HVAC ducts / piping / supports first fix P01-A29-HV1 · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	46d	D733	D778	P01-A29-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.2.9.19	ICT / CCTV / network / AV containment first fix P01-A29-ICT1 · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	40d	D743	D782	P01-A29-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.2.9.20	Internal wall finishes / wet-area waterproofing / tiling P01-A29-WFIN · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	33d	D763	D795	P01-A29-PART(SS)+29; P01-A29-MEP1(...											
01.2.9.21	Doors / windows / glazing / hardware P01-A29-DRW · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	36d	D764	D799	P01-A29-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.2.9.22	Ceiling framing / above-ceiling inspection / closure P01-A29-CEIL · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	29d	D778	D806	P01-A29-MEP1(SS)+22; P07-A29-CEIL-H...											
01.2.9.23	Floor finishes P01-A29-FLR · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	31d	D777	D807	P01-A29-WFIN(SS)											
01.2.9.24	Painting / final architectural finishes P01-A29-PNT · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	25d	D794	D818	P01-A29-WFIN(SS)+9; P01-A29-CEIL(SS)											
01.2.9.25	Sanitary fixtures / plumbing second fix P01-A29-SAN · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	24d	D797	D820	P01-A29-PLB1; P01-A29-WFIN(SS)											
01.2.9.26	Panels / devices / lighting / electrical second fix P01-A29-ELE2 · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	25d	D797	D821	P01-A29-ELE1; P01-A29-CEIL(SS); P06-...											
01.2.9.27	HVAC equipment / controls / second fix P01-A29-HV2 · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	27d	D798	D824	P01-A29-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-ME...											
01.2.9.28	ICT / CCTV / network / AV / access-control equipment installation P01-A29-ICT2 · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	25d	D802	D826	P01-A29-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-ME...											
01.2.9.29	Fixed furniture / built-in / equipment interfaces P01-A29-FURN · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	25d	D802	D826	P01-A29-PNT(SS)											
01.2.9.30	External utility tie-ins / immediate hardscape / drainage connections P01-A29-EXT · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	43d	D778	D820	P01-A29-GB											
01.2.9.31	Pre-commissioning: flushing / cleaning / megger / point-to-point / rotation checks P01-A29-PRECOM · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	12d	D818	D829	P01-A29-SAN(SS); P01-A29-ELE2(SS); P...											
01.2.9.32	Functional testing by system P01-A29-FUNC · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	2d	D830	D831	P01-A29-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.2.9.32.T13	Electrical / lighting / protection functional test pack P01-A29-ETST · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	2d	D830	D831	P01-A29-PRECOM											
01.2.9.32.T14	Building-services plumbing / drainage functional test pack where applicable P01-A29-PTST · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A · VERIFY SCOPE	2d	D830	D831	P01-A29-PRECOM											
01.2.9.33	Integrated commissioning / interface testing P01-A29-COMM · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	4d	D832	D835	P01-A29-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
01.2.9.34	Snag / punch inspection P01-A29-SNAG · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	5d	D832	D836	P01-A29-COMM(SS)											
01.2.9.35	Defect / snag correction and reinspection P01-A29-CORR · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	3d	D837	D839	P01-A29-SNAG											
01.2.9.36	As-built survey / redline / asset-data capture P01-A29-ASB · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	22d	D818	D839	P01-A29-FRM											
01.2.9.99	Area / building handover milestone P01-A29-HO · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	MS	D840	D840	P01-A29-CORR; P01-A29-ASB; P01-A29-...											
Area A		1 rows														
01.2.98	CP-05 Area A architecture / MEP completion boundary gate P01-CP05-GATE · Area A	MS	D840	D840	P01-A23-HO; P01-A24-HO; P01-A25-HO; ...											
อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B		39 rows														
01.3.1.01	Package workfront physical-start milestone P01-B31-REL · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D500	D500	P03-SITE-B-REL; P07-QA-B-PREP; P08-...											
01.3.1.02	Survey / setting out / level control P01-B31-SUR · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	10d	D500	D509	P01-B31-REL											
01.3.1.03	Excavation / formation / dewatering as required P01-B31-EXC · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	24d	D508	D531	P01-B31-SUR(SS)+8; P05-PLT-EARTH(S...											

1,200 Project Days · 497 Installments · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: Plan 01 — แผนการดำเนินการโครงการ / Physical Delivery · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.3.1.04	Blinding / foundation preparation P01-B31-BLI · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	13d	D527	D539	P01-B31-EXC(SS)+18											
01.3.1.05	Foundation reinforcement P01-B31-RBF · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	14d	D540	D553	P01-B31-BLI; P06-STR-10; P11-B31-STR-...											
01.3.1.06	Foundation formwork / embedded-item coordination P01-B31-FMF · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	14d	D542	D555	P01-B31-BLI; P11-B31-STR-DOC											
01.3.1.07	Pre-pour hold point — foundation P01-B31-HOLD · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D555	D555	P01-B31-RBF; P01-B31-FMF											
01.3.1.08	Foundation concrete / curing / test samples P01-B31-FND · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	15d	D555	D569	P01-B31-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.3.1.09	Ground beams / slab-on-ground / underground-service coordination P01-B31-GB · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	29d	D564	D592	P01-B31-FND(SS)+5; P05-PLT-STR(SS)											
01.3.1.10	Superstructure frame / columns / beams / slabs P01-B31-FRM · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	51d	D583	D633	P01-B31-GB(SS)+10; P05-PLT-STR(SS)											
01.3.1.11	Roof structure P01-B31-ROOF · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	31d	D618	D648	P01-B31-FRM(SS)+18; P05-PLT-STR(SS)...											
01.3.1.12	Roof covering / waterproofing / external envelope P01-B31-ENV · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	31d	D639	D669	P01-B31-ROOF(SS)+8; P06-ARC-10; P11...											
01.3.1.13	External walls / façade / openings P01-B31-EWALL · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	51d	D622	D672	P01-B31-FRM(SS)+21; P06-ARC-10; P11...											
01.3.1.14	Internal partitions / backing / wet-area preparation P01-B31-PART · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	46d	D634	D679	P01-B31-FRM(SS)+26; P11-B31-ARC-DOC											
01.3.1.15	MEP first fix / sleeves / containment / piping P01-B31-MEP1 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	60d	D627	D686	P01-B31-FRM(SS)+21; P05-PLT-MEP(SS)...											
01.3.1.16	Electrical conduits / trays / cabling first fix P01-B31-ELE1 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	54d	D630	D683	P01-B31-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.3.1.17	Plumbing / drainage / fire first fix P01-B31-PLB1 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	54d	D630	D683	P01-B31-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.3.1.18	HVAC ducts / piping / supports first fix P01-B31-HV1 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	54d	D634	D687	P01-B31-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.3.1.19	ICT / CCTV / network / AV containment first fix P01-B31-ICT1 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	46d	D646	D691	P01-B31-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.3.1.20	Internal wall finishes / wet-area waterproofing / tiling P01-B31-WFIN · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	39d	D669	D707	P01-B31-PART(SS)+34; P01-B31-MEP1(...											
01.3.1.21	Doors / windows / glazing / hardware P01-B31-DRW · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	43d	D670	D712	P01-B31-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.3.1.22	Ceiling framing / above-ceiling inspection / closure P01-B31-CEIL · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	34d	D687	D720	P01-B31-MEP1(SS)+26; P07-B31-CEIL-H...											
01.3.1.23	Floor finishes P01-B31-FLR · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	36d	D686	D721	P01-B31-WFIN(SS)											
01.3.1.24	Painting / final architectural finishes P01-B31-PNT · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	30d	D705	D734	P01-B31-WFIN(SS)+10; P01-B31-CEIL(SS)											
01.3.1.25	Sanitary fixtures / plumbing second fix P01-B31-SAN · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	29d	D709	D737	P01-B31-PLB1; P01-B31-WFIN(SS)											
01.3.1.26	Panels / devices / lighting / electrical second fix P01-B31-ELE2 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	30d	D709	D738	P01-B31-ELE1; P01-B31-CEIL(SS); P06-...											
01.3.1.27	HVAC equipment / controls / second fix P01-B31-HV2 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	31d	D711	D741	P01-B31-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-ME...											
01.3.1.28	ICT / CCTV / network / AV / access-control equipment installation P01-B31-ICT2 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	29d	D715	D743	P01-B31-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-ME...											
01.3.1.29	Fixed furniture / built-in / equipment interfaces P01-B31-FURN · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	29d	D715	D743	P01-B31-PNT(SS)											
01.3.1.30	External utility tie-ins / immediate hardscape / drainage connections P01-B31-EXT · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	51d	D687	D737	P01-B31-GB											

1,200 Project Days · 497 Installments · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: Plan 01 — แผนการดำเนินการโครงการ / Physical Delivery · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.3.1.31	Pre-commissioning: flushing / cleaning / megger / point-to-point / rotation checks P01-B31-PRECOM · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	14d	D734	D747	P01-B31-SAN(SS); P01-B31-ELE2(SS); P...											
01.3.1.32	Functional testing by system P01-B31-FUNC · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	3d	D748	D750	P01-B31-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.3.1.32.T15	Sanitary / water / drainage pressure, leak and discharge functional test pack P01-B31-PTST · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	3d	D748	D750	P01-B31-PRECOM											
01.3.1.32.T16	Electrical / lighting / protection functional test pack where applicable P01-B31-ETST · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	3d	D748	D750	P01-B31-PRECOM											
01.3.1.33	Integrated commissioning / interface testing P01-B31-COMM · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	5d	D751	D755	P01-B31-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
01.3.1.34	Snag / punch inspection P01-B31-SNAG · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	6d	D751	D756	P01-B31-COMM(SS)											
01.3.1.35	Defect / snag correction and reinspection P01-B31-CORR · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	3d	D757	D759	P01-B31-SNAG											
01.3.1.36	As-built survey / redline / asset-data capture P01-B31-ASB · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	26d	D734	D759	P01-B31-FRM											
01.3.1.99	Area / building handover milestone P01-B31-HO · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D760	D760	P01-B31-CORR; P01-B31-ASB; P01-B31-...											
อาคารขยะ พื้นที่ B		39 rows														
01.3.2.01	Package workfront physical-start milestone P01-B32-REL · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D520	D520	P03-SITE-B-REL; P07-QA-B-PREP; P08-...											
01.3.2.02	Survey / setting out / level control P01-B32-SUR · อาคารขยะ พื้นที่ B	8d	D520	D527	P01-B32-REL											
01.3.2.03	Excavation / formation / dewatering as required P01-B32-EXC · อาคารขยะ พื้นที่ B	20d	D526	D545	P01-B32-SUR(SS)+6; P05-PLT-EARTH(S...											
01.3.2.04	Blinding / foundation preparation P01-B32-BLI · อาคารขยะ พื้นที่ B	11d	D542	D552	P01-B32-EXC(SS)+15											
01.3.2.05	Foundation reinforcement P01-B32-RBF · อาคารขยะ พื้นที่ B	11d	D553	D563	P01-B32-BLI; P06-STR-10; P11-B32-STR-...											
01.3.2.06	Foundation formwork / embedded-item coordination P01-B32-FMF · อาคารขยะ พื้นที่ B	11d	D554	D564	P01-B32-BLI; P11-B32-STR-DOC											
01.3.2.07	Pre-pour hold point — foundation P01-B32-HOLD · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D564	D564	P01-B32-RBF; P01-B32-FMF											
01.3.2.08	Foundation concrete / curing / test samples P01-B32-FND · อาคารขยะ พื้นที่ B	13d	D564	D576	P01-B32-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.3.2.09	Ground beams / slab-on-ground / underground-service coordination P01-B32-GB · อาคารขยะ พื้นที่ B	25d	D571	D595	P01-B32-FND(SS)+4; P05-PLT-STR(SS)											
01.3.2.10	Superstructure frame / columns / beams / slabs P01-B32-FRM · อาคารขยะ พื้นที่ B	41d	D587	D627	P01-B32-GB(SS)+8; P05-PLT-STR(SS)											
01.3.2.11	Roof structure P01-B32-ROOF · อาคารขยะ พื้นที่ B	25d	D616	D640	P01-B32-FRM(SS)+15; P05-PLT-STR(SS)...											
01.3.2.12	Roof covering / waterproofing / external envelope P01-B32-ENV · อาคารขยะ พื้นที่ B	26d	D632	D657	P01-B32-ROOF(SS)+6; P06-ARC-10; P11...											
01.3.2.13	External walls / façade / openings P01-B32-EWALL · อาคารขยะ พื้นที่ B	41d	D619	D659	P01-B32-FRM(SS)+17; P06-ARC-10; P11-...											
01.3.2.14	Internal partitions / backing / wet-area preparation P01-B32-PART · อาคารขยะ พื้นที่ B	38d	D628	D665	P01-B32-FRM(SS)+21; P11-B32-ARC-DOC											
01.3.2.15	MEP first fix / sleeves / containment / piping P01-B32-MEP1 · อาคารขยะ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	48d	D623	D670	P01-B32-FRM(SS)+17; P05-PLT-MEP(SS)...											
01.3.2.16	Electrical conduits / trays / cabling first fix P01-B32-ELE1 · อาคารขยะ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	44d	D625	D668	P01-B32-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.3.2.17	Plumbing / drainage / fire first fix P01-B32-PLB1 · อาคารขยะ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	44d	D625	D668	P01-B32-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.3.2.18	HVAC ducts / piping / supports first fix P01-B32-HV1 · อาคารขยะ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	44d	D628	D671	P01-B32-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.3.2.19	ICT / CCTV / network / AV containment first fix P01-B32-ICT1 · อาคารขยะ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	37d	D638	D674	P01-B32-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.3.2.20	Internal wall finishes / wet-area waterproofing / tiling P01-B32-WFIN · อาคารขยะ พื้นที่ B	31d	D657	D687	P01-B32-PART(SS)+27; P01-B32-MEP1(...)											
01.3.2.21	Doors / windows / glazing / hardware P01-B32-DRW · อาคารขยะ พื้นที่ B	34d	D658	D691	P01-B32-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.3.2.22	Ceiling framing / above-ceiling inspection / closure P01-B32-CEIL · อาคารขยะ พื้นที่ B	27d	D671	D697	P01-B32-MEP1(SS)+21; P07-B32-CEIL-H...											
01.3.2.23	Floor finishes P01-B32-FLR · อาคารขยะ พื้นที่ B	30d	D670	D699	P01-B32-WFIN(SS)											
01.3.2.24	Painting / final architectural finishes P01-B32-PNT · อาคารขยะ พื้นที่ B	24d	D686	D709	P01-B32-WFIN(SS)+8; P01-B32-CEIL(SS)											
01.3.2.25	Sanitary fixtures / plumbing second fix P01-B32-SAN · อาคารขยะ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	23d	D689	D711	P01-B32-PLB1; P01-B32-WFIN(SS)											
01.3.2.26	Panels / devices / lighting / electrical second fix P01-B32-ELE2 · อาคารขยะ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	24d	D689	D712	P01-B32-ELE1; P01-B32-CEIL(SS); P06-...											
01.3.2.27	HVAC equipment / controls / second fix P01-B32-HV2 · อาคารขยะ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	25d	D690	D714	P01-B32-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-ME...											
01.3.2.28	ICT / CCTV / network / AV / access-control equipment installation P01-B32-ICT2 · อาคารขยะ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	24d	D693	D716	P01-B32-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-ME...											
01.3.2.29	Fixed furniture / built-in / equipment interfaces P01-B32-FURN · อาคารขยะ พื้นที่ B	24d	D693	D716	P01-B32-PNT(SS)											
01.3.2.30	External utility tie-ins / immediate hardscape / drainage connections P01-B32-EXT · อาคารขยะ พื้นที่ B	41d	D671	D711	P01-B32-GB											
01.3.2.31	Pre-commissioning: flushing / cleaning / megger / point-to-point / rotation checks P01-B32-PRECOM · อาคารขยะ พื้นที่ B	12d	D709	D720	P01-B32-SAN(SS); P01-B32-ELE2(SS); P...											
01.3.2.32	Functional testing by system P01-B32-FUNC · อาคารขยะ พื้นที่ B	1d	D721	D721	P01-B32-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.3.2.32.T17	Waste-handling / drainage / washdown / environmental-control interface test pack wh... P01-B32-WTST · อาคารขยะ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	1d	D721	D721	P01-B32-PRECOM											
01.3.2.32.T18	Electrical / lighting / equipment-supply functional test pack where applicable P01-B32-ETST · อาคารขยะ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	1d	D721	D721	P01-B32-PRECOM											
01.3.2.33	Integrated commissioning / interface testing P01-B32-COMM · อาคารขยะ พื้นที่ B	4d	D722	D725	P01-B32-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
01.3.2.34	Snag / punch inspection P01-B32-SNAG · อาคารขยะ พื้นที่ B	5d	D722	D726	P01-B32-COMM(SS)											
01.3.2.35	Defect / snag correction and reinspection P01-B32-CORR · อาคารขยะ พื้นที่ B	3d	D727	D729	P01-B32-SNAG											
01.3.2.36	As-built survey / redline / asset-data capture P01-B32-ASB · อาคารขยะ พื้นที่ B	21d	D709	D729	P01-B32-FRM											
01.3.2.99	Area / building handover milestone P01-B32-HO · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D730	D730	P01-B32-CORR; P01-B32-ASB; P01-B32-...											
ลานจอดรถ พื้นที่ B																
17 rows																
01.3.3.01	Package workfront physical-start milestone P01-B33-REL · ลานจอดรถ พื้นที่ B	MS	D500	D500	P03-SITE-B-REL; P07-QA-B-PREP; P08-...											
01.3.3.02	Survey / setting out / before-condition record P01-B33-SUR · ลานจอดรถ พื้นที่ B	21d	D500	D520	P01-B33-REL											
01.3.3.03	Install local boundary / erosion / drainage / safety controls P01-B33-CTRL · ลานจอดรถ พื้นที่ B	31d	D510	D540	P01-B33-SUR(SS)											
01.3.3.04	Earthwork / grading / localized formation P01-B33-EW · ลานจอดรถ พื้นที่ B	67d	D526	D592	P01-B33-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS...											

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.3.3.05	Drainage / erosion / culvert / water-control works P01-B33-DRN · ลานจอดรถ พื้นที่ B	90d	D550	D639	P01-B33-EW(SS)+17; P11-B33-CIV-DOC											
01.3.3.06	External utilities / ducts / irrigation mains P01-B33-UTIL · ลานจอดรถ พื้นที่ B	100d	D573	D672	P01-B33-EW(SS)+26; P06-STR-10; P11-B...											
01.3.3.07	Subbase / base / walkway or road foundation P01-B33-BASE · ลานจอดรถ พื้นที่ B	87d	D599	D685	P01-B33-DRN(SS); P11-B33-CIV-DOC											
01.3.3.08	Paving / trail / kerb / hardscape / structural external elements P01-B33-PAVE · ลานจอดรถ พื้นที่ B	81d	D658	D738	P01-B33-BASE(SS); P06-STR-10; P05-PL...											
01.3.3.09	External lighting / electrical / controls / signage power P01-B33-ELE · ลานจอดรถ พื้นที่ B	87d	D665	D751	P01-B33-UTIL(SS); P11-B33-UTIL-DOC											
01.3.3.10	Site furniture / signage / learning-point equipment P01-B33-FURN · ลานจอดรถ พื้นที่ B	63d	D715	D777	P01-B33-PAVE(SS)											
01.3.3.11	Topsoil / planting-soil preparation / planting pits P01-B33-SOIL · ลานจอดรถ พื้นที่ B	67d	D691	D757	P01-B33-EW; P05-PLT-LAND(SS); P11-B...											
01.3.3.12	Softscape / planting / turf / rehabilitation planting P01-B33-SOFT · ลานจอดรถ พื้นที่ B	60d	D738	D797	P01-B33-SOIL(SS); P06-LAND-10; P05-P...											
01.3.3.13	Irrigation / watering / establishment controls P01-B33-IRR · ลานจอดรถ พื้นที่ B	73d	D738	D810	P01-B33-UTIL; P01-B33-SOFT(SS); P05-...											
01.3.3.14	Environmental / wildlife / erosion monitoring during works P01-B33-MON · ลานจอดรถ พื้นที่ B	301d	D517	D817	P01-B33-CTRL(SS)											
01.3.3.15	Final grading / removal of temporary controls / rehabilitation P01-B33-REST · ลานจอดรถ พื้นที่ B	34d	D790	D823	P01-B33-SOFT(SS); P01-B33-PAVE; P05...											
01.3.3.16	Final inspection / defect correction P01-B33-FIN · ลานจอดรถ พื้นที่ B	13d	D817	D829	P01-B33-REST(SS); P01-B33-ELE; P01-B...											
01.3.3.99	Area handover milestone P01-B33-HO · ลานจอดรถ พื้นที่ B	MS	D830	D830	P01-B33-FIN; P01-B33-FURN; P01-B33-...											
ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B		17 rows														
01.3.4.01	Package workforce physical-start milestone P01-B34-REL · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	MS	D720	D720	P03-SITE-B-REL; P07-QA-B-PREP; P08-...											
01.3.4.02	Survey / setting out / before-condition record P01-B34-SUR · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	12d	D720	D731	P01-B34-REL											
01.3.4.03	Install local boundary / erosion / drainage / safety controls P01-B34-CTRL · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	18d	D725	D742	P01-B34-SUR(SS)											
01.3.4.04	Earthwork / grading / localized formation P01-B34-EW · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	37d	D734	D770	P01-B34-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS...											
01.3.4.05	Drainage / erosion / culvert / water-control works P01-B34-DRN · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	50d	D747	D796	P01-B34-EW(SS)+9; P11-B34-CIV-DOC											
01.3.4.06	External utilities / ducts / irrigation mains P01-B34-UTIL · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	55d	D760	D814	P01-B34-EW(SS)+14; P06-STR-10; P11-B...											
01.3.4.07	Subbase / base / walkway or road foundation P01-B34-BASE · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	48d	D774	D821	P01-B34-DRN(SS); P11-B34-CIV-DOC											
01.3.4.08	Paving / trail / kerb / hardscape / structural external elements P01-B34-PAVE · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	45d	D806	D850	P01-B34-BASE(SS); P06-STR-10; P05-PL...											
01.3.4.09	External lighting / electrical / controls / signage power P01-B34-ELE · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	48d	D810	D857	P01-B34-UTIL(SS); P11-B34-UTIL-DOC											
01.3.4.10	Site furniture / signage / learning-point equipment P01-B34-FURN · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	35d	D837	D871	P01-B34-PAVE(SS)											
01.3.4.11	Topsoil / planting-soil preparation / planting pits P01-B34-SOIL · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	37d	D824	D860	P01-B34-EW; P05-PLT-LAND(SS); P11-B...											
01.3.4.12	Softscape / planting / turf / rehabilitation planting P01-B34-SOFT · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	33d	D850	D882	P01-B34-SOIL(SS); P06-LAND-10; P05-P...											
01.3.4.13	Irrigation / watering / establishment controls P01-B34-IRR · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	40d	D850	D889	P01-B34-UTIL; P01-B34-SOFT(SS); P05-...											

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.3.4.14	Environmental / wildlife / erosion monitoring during works P01-B34-MON · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	165d	D729	D893	P01-B34-CTRL(SS)											
01.3.4.15	Final grading / removal of temporary controls / rehabilitation P01-B34-REST · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	19d	D878	D896	P01-B34-SOFT(SS); P01-B34-PAVE; P05...											
01.3.4.16	Final inspection / defect correction P01-B34-FIN · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	7d	D893	D899	P01-B34-REST(SS); P01-B34-ELE; P01-B...											
01.3.4.99	Area handover milestone P01-B34-HO · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	MS	D900	D900	P01-B34-FIN; P01-B34-FURN; P01-B34-...											
อาคารต้อนรับ พื้นที่ C		40 rows														
01.4.1.01	Package workfront physical-start milestone P01-C41-REL · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D520	D520	P03-SITE-C-REL; P07-QA-C-PREP; P08-...											
01.4.1.02	Survey / setting out / level control P01-C41-SUR · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	11d	D520	D530	P01-C41-REL											
01.4.1.03	Excavation / formation / dewatering as required P01-C41-EXC · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	27d	D528	D554	P01-C41-SUR(SS)+8; P05-PLT-EARTH(S...											
01.4.1.04	Blinding / foundation preparation P01-C41-BLI · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	14d	D549	D562	P01-C41-EXC(SS)+20											
01.4.1.05	Foundation reinforcement P01-C41-RBF · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	15d	D563	D577	P01-C41-BLI; P06-STR-10; P11-C41-STR...											
01.4.1.06	Foundation formwork / embedded-item coordination P01-C41-FMF · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	15d	D565	D579	P01-C41-BLI; P11-C41-STR-DOC											
01.4.1.07	Pre-pour hold point — foundation P01-C41-HOLD · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D579	D579	P01-C41-RBF; P01-C41-FMF											
01.4.1.08	Foundation concrete / curing / test samples P01-C41-FND · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	16d	D579	D594	P01-C41-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.4.1.09	Ground beams / slab-on-ground / underground-service coordination P01-C41-GB · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	31d	D589	D619	P01-C41-FND(SS)+6; P05-PLT-STR(SS)											
01.4.1.10	Superstructure frame / columns / beams / slabs P01-C41-FRM · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	54d	D610	D663	P01-C41-GB(SS)+11; P05-PLT-STR(SS)											
01.4.1.11	Roof structure P01-C41-ROOF · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	34d	D647	D680	P01-C41-FRM(SS)+20; P05-PLT-STR(SS)...											
01.4.1.12	Roof covering / waterproofing / external envelope P01-C41-ENV · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	33d	D670	D702	P01-C41-ROOF(SS)+8; P06-ARC-10; P11...											
01.4.1.13	External walls / façade / openings P01-C41-EWALL · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	54d	D652	D705	P01-C41-FRM(SS)+22; P06-ARC-10; P11...											
01.4.1.14	Internal partitions / backing / wet-area preparation P01-C41-PART · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	50d	D664	D713	P01-C41-FRM(SS)+28; P11-C41-ARC-DO...											
01.4.1.15	MEP first fix / sleeves / containment / piping P01-C41-MEP1 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	64d	D657	D720	P01-C41-FRM(SS)+22; P05-PLT-MEP(SS)...											
01.4.1.16	Electrical conduits / trays / cabling first fix P01-C41-ELE1 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	58d	D660	D717	P01-C41-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.4.1.17	Plumbing / drainage / fire first fix P01-C41-PLB1 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	58d	D660	D717	P01-C41-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.4.1.18	HVAC ducts / piping / supports first fix P01-C41-HV1 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	59d	D664	D722	P01-C41-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.4.1.19	ICT / CCTV / network / AV containment first fix P01-C41-ICT1 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	50d	D677	D726	P01-C41-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.4.1.20	Internal wall finishes / wet-area waterproofing / tiling P01-C41-WFIN · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	42d	D702	D743	P01-C41-PART(SS)+36; P01-C41-MEP1(...											
01.4.1.21	Doors / windows / glazing / hardware P01-C41-DRW · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	46d	D703	D748	P01-C41-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.4.1.22	Ceiling framing / above-ceiling inspection / closure P01-C41-CEIL · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	36d	D722	D757	P01-C41-MEP1(SS)+28; P07-C41-CEIL-H...											

1,200 Project Days · 497 Installments · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: Plan 01 — แผนการดำเนินการโครงการ / Physical Delivery · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.4.1.23	Floor finishes P01-C41-FLR · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	39d	D720	D758	P01-C41-WFIN(SS)											
01.4.1.24	Painting / final architectural finishes P01-C41-PNT · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	32d	D741	D772	P01-C41-WFIN(SS)+11; P01-C41-CEIL(SS)											
01.4.1.25	Sanitary fixtures / plumbing second fix P01-C41-SAN · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	31d	D745	D775	P01-C41-PLB1; P01-C41-WFIN(SS)											
01.4.1.26	Panels / devices / lighting / electrical second fix P01-C41-ELE2 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	32d	D745	D776	P01-C41-ELE1; P01-C41-CEIL(SS); P06-...											
01.4.1.27	HVAC equipment / controls / second fix P01-C41-HV2 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	33d	D747	D779	P01-C41-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-ME...											
01.4.1.28	ICT / CCTV / network / AV / access-control equipment installation P01-C41-ICT2 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	32d	D751	D782	P01-C41-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-ME...											
01.4.1.29	Fixed furniture / built-in / equipment interfaces P01-C41-FURN · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	32d	D751	D782	P01-C41-PNT(SS)											
01.4.1.30	External utility tie-ins / immediate hardscape / drainage connections P01-C41-EXT · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	54d	D722	D775	P01-C41-GB											
01.4.1.31	Pre-commissioning; flushing / cleaning / megger / point-to-point / rotation checks P01-C41-PRECOM · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	15d	D772	D786	P01-C41-SAN(SS); P01-C41-ELE2(SS); P...											
01.4.1.32	Functional testing by system P01-C41-FUNC · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	3d	D787	D789	P01-C41-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.4.1.32.T19	Electrical / lighting / protection functional test pack P01-C41-ETST · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	3d	D787	D789	P01-C41-PRECOM											
01.4.1.32.T20	Plumbing / drainage / fire-service functional test pack where applicable P01-C41-PTST · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C · VERIFY SCOPE	3d	D787	D789	P01-C41-PRECOM											
01.4.1.32.T21	Communications / access / operational interface test pack where applicable P01-C41-ITST · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C · VERIFY SCOPE	3d	D787	D789	P01-C41-PRECOM											
01.4.1.33	Integrated commissioning / interface testing P01-C41-COMM · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	5d	D790	D794	P01-C41-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
01.4.1.34	Snag / punch inspection P01-C41-SNAG · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	6d	D791	D796	P01-C41-COMM(SS)											
01.4.1.35	Defect / snag correction and reinspection P01-C41-CORR · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	3d	D797	D799	P01-C41-SNAG											
01.4.1.36	As-built survey / redline / asset-data capture P01-C41-ASB · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	28d	D772	D799	P01-C41-FRM											
01.4.1.99	Area / building handover milestone P01-C41-HO · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D800	D800	P01-C41-CORR; P01-C41-ASB; P01-C41-...											
บ้านเต็นท์ Cluster 1		39 rows														
01.4.2.1.01	Package workfront physical-start milestone P01-C42A-REL · บ้านเต็นท์ Cluster 1	MS	D520	D520	P03-SITE-C-REL; P07-QA-C-PREP; P08-...											
01.4.2.1.02	Survey / setting out / level control P01-C42A-SUR · บ้านเต็นท์ Cluster 1	10d	D520	D529	P01-C42A-REL											
01.4.2.1.03	Excavation / formation / dewatering as required P01-C42A-EXC · บ้านเต็นท์ Cluster 1	24d	D528	D551	P01-C42A-SUR(SS)+8; P05-PLT-EARTH(...											
01.4.2.1.04	Blinding / foundation preparation P01-C42A-BLI · บ้านเต็นท์ Cluster 1	13d	D547	D559	P01-C42A-EXC(SS)+18											
01.4.2.1.05	Foundation reinforcement P01-C42A-RBF · บ้านเต็นท์ Cluster 1	14d	D560	D573	P01-C42A-BLI; P06-STR-10; P11-C42A-S...											
01.4.2.1.06	Foundation formwork / embedded-item coordination P01-C42A-FMF · บ้านเต็นท์ Cluster 1	14d	D562	D575	P01-C42A-BLI; P11-C42A-STR-DOC											
01.4.2.1.07	Pre-pour hold point — foundation P01-C42A-HOLD · บ้านเต็นท์ Cluster 1	MS	D575	D575	P01-C42A-RBF; P01-C42A-FMF											
01.4.2.1.08	Foundation concrete / curing / test samples P01-C42A-FND · บ้านเต็นท์ Cluster 1	15d	D575	D589	P01-C42A-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											

1,200 Project Days · 497 Installments · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: Plan 01 — แผนการดำเนินการโครงการ / Physical Delivery · บ้านเต็นท์ Cluster 1

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.4.2.1.09	Ground beams / slab-on-ground / underground-service coordination P01-C42A-GB · บ้านเต็นท์ Cluster 1	29d	D584	D612	P01-C42A-FND(SS)+5; P05-PLT-STR(SS)											
01.4.2.1.10	Superstructure frame / columns / beams / slabs P01-C42A-FRM · บ้านเต็นท์ Cluster 1	51d	D603	D653	P01-C42A-GB(SS)+10; P05-PLT-STR(SS)											
01.4.2.1.11	Roof structure P01-C42A-ROOF · บ้านเต็นท์ Cluster 1	31d	D638	D668	P01-C42A-FRM(SS)+18; P05-PLT-STR(S...											
01.4.2.1.12	Roof covering / waterproofing / external envelope P01-C42A-ENV · บ้านเต็นท์ Cluster 1	31d	D659	D689	P01-C42A-ROOF(SS)+8; P06-ARC-10; P1...											
01.4.2.1.13	External walls / façade / openings P01-C42A-EWALL · บ้านเต็นท์ Cluster 1	51d	D642	D692	P01-C42A-FRM(SS)+21; P06-ARC-10; P1...											
01.4.2.1.14	Internal partitions / backing / wet-area preparation P01-C42A-PART · บ้านเต็นท์ Cluster 1	46d	D654	D699	P01-C42A-FRM(SS)+26; P11-C42A-ARC-...											
01.4.2.1.15	MEP first fix / sleeves / containment / piping P01-C42A-MEP1 · บ้านเต็นท์ Cluster 1	60d	D647	D706	P01-C42A-FRM(SS)+21; P05-PLT-MEP(S...											
01.4.2.1.16	Electrical conduits / trays / cabling first fix P01-C42A-ELE1 · บ้านเต็นท์ Cluster 1	54d	D650	D703	P01-C42A-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS);...											
01.4.2.1.17	Plumbing / drainage / fire first fix P01-C42A-PLB1 · บ้านเต็นท์ Cluster 1	54d	D650	D703	P01-C42A-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS);...											
01.4.2.1.18	HVAC ducts / piping / supports first fix P01-C42A-HV1 · บ้านเต็นท์ Cluster 1	54d	D654	D707	P01-C42A-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS);...											
01.4.2.1.19	ICT / CCTV / network / AV containment first fix P01-C42A-ICT1 · บ้านเต็นท์ Cluster 1	46d	D666	D711	P01-C42A-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.4.2.1.20	Internal wall finishes / wet-area waterproofing / tiling P01-C42A-WFIN · บ้านเต็นท์ Cluster 1	39d	D689	D727	P01-C42A-PART(SS)+34; P01-C42A-MEP...											
01.4.2.1.21	Doors / windows / glazing / hardware P01-C42A-DRW · บ้านเต็นท์ Cluster 1	43d	D690	D732	P01-C42A-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.4.2.1.22	Ceiling framing / above-ceiling inspection / closure P01-C42A-CEIL · บ้านเต็นท์ Cluster 1	34d	D707	D740	P01-C42A-MEP1(SS)+26; P07-C42A-CEI...											
01.4.2.1.23	Floor finishes P01-C42A-FLR · บ้านเต็นท์ Cluster 1	36d	D706	D741	P01-C42A-WFIN(SS)											
01.4.2.1.24	Painting / final architectural finishes P01-C42A-PNT · บ้านเต็นท์ Cluster 1	30d	D725	D754	P01-C42A-WFIN(SS)+10; P01-C42A-CEIL...											
01.4.2.1.25	Sanitary fixtures / plumbing second fix P01-C42A-SAN · บ้านเต็นท์ Cluster 1	29d	D729	D757	P01-C42A-PLB1; P01-C42A-WFIN(SS)											
01.4.2.1.26	Panels / devices / lighting / electrical second fix P01-C42A-ELE2 · บ้านเต็นท์ Cluster 1	30d	D729	D758	P01-C42A-ELE1; P01-C42A-CEIL(SS); P0...											
01.4.2.1.27	HVAC equipment / controls / second fix P01-C42A-HV2 · บ้านเต็นท์ Cluster 1	31d	D731	D761	P01-C42A-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-M...											
01.4.2.1.28	ICT / CCTV / network / AV / access-control equipment installation P01-C42A-ICT2 · บ้านเต็นท์ Cluster 1	29d	D735	D763	P01-C42A-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-M...											
01.4.2.1.29	Fixed furniture / built-in / equipment interfaces P01-C42A-FURN · บ้านเต็นท์ Cluster 1	29d	D735	D763	P01-C42A-PNT(SS)											
01.4.2.1.30	External utility tie-ins / immediate hardscape / drainage connections P01-C42A-EXT · บ้านเต็นท์ Cluster 1	51d	D707	D757	P01-C42A-GB											
01.4.2.1.31	Pre-commissioning; flushing / cleaning / megger / point-to-point / rotation checks P01-C42A-PRECOM · บ้านเต็นท์ Cluster 1	14d	D754	D767	P01-C42A-SAN(SS); P01-C42A-ELE2(SS);...											
01.4.2.1.32	Functional testing by system P01-C42A-FUNC · บ้านเต็นท์ Cluster 1	3d	D768	D770	P01-C42A-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.4.2.1.32.T22	Tent-house electrical / lighting / protection functional test pack P01-C42A-ETST · บ้านเต็นท์ Cluster 1	3d	D768	D770	P01-C42A-PRECOM											
01.4.2.1.32.T23	Tent-house water / sanitary / drainage functional test pack where applicable P01-C42A-PTST · บ้านเต็นท์ Cluster 1 · VERIFY SCOPE	3d	D768	D770	P01-C42A-PRECOM											
01.4.2.1.33	Integrated commissioning / interface testing P01-C42A-COMM · บ้านเต็นท์ Cluster 1	5d	D771	D775	P01-C42A-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											

1,200 Project Days · 497 Installments · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: Plan 01 — แผนการดำเนินการโครงการ / Physical Delivery · บ้านเต็นท์ Cluster 1

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.4.2.1.34	Snag / punch inspection P01-C42A-SNAG · บ้านเต็นท์ Cluster 1	6d	D771	D776	P01-C42A-COMM(SS)											
01.4.2.1.35	Defect / snag correction and reinspection P01-C42A-CORR · บ้านเต็นท์ Cluster 1	3d	D777	D779	P01-C42A-SNAG											
01.4.2.1.36	As-built survey / redline / asset-data capture P01-C42A-ASB · บ้านเต็นท์ Cluster 1	26d	D754	D779	P01-C42A-FRM											
01.4.2.1.99	Area / building handover milestone P01-C42A-HO · บ้านเต็นท์ Cluster 1	MS	D780	D780	P01-C42A-CORR; P01-C42A-ASB; P01-C...											
บ้านเต็นท์ Cluster 2		39 rows														
01.4.2.2.01	Package workfront physical-start milestone P01-C42B-REL · บ้านเต็นท์ Cluster 2	MS	D570	D570	P03-SITE-C-REL; P07-QA-C-PREP; P08-...											
01.4.2.2.02	Survey / setting out / level control P01-C42B-SUR · บ้านเต็นท์ Cluster 2	10d	D570	D579	P01-C42B-REL											
01.4.2.2.03	Excavation / formation / dewatering as required P01-C42B-EXC · บ้านเต็นท์ Cluster 2	24d	D578	D601	P01-C42B-SUR(SS)+8; P05-PLT-EARTH(...)											
01.4.2.2.04	Blinding / foundation preparation P01-C42B-BLI · บ้านเต็นท์ Cluster 2	13d	D597	D609	P01-C42B-EXC(SS)+18											
01.4.2.2.05	Foundation reinforcement P01-C42B-RBF · บ้านเต็นท์ Cluster 2	14d	D610	D623	P01-C42B-BLI; P06-STR-10; P11-C42B-S...											
01.4.2.2.06	Foundation formwork / embedded-item coordination P01-C42B-FMF · บ้านเต็นท์ Cluster 2	14d	D612	D625	P01-C42B-BLI; P11-C42B-STR-DOC											
01.4.2.2.07	Pre-pour hold point — foundation P01-C42B-HOLD · บ้านเต็นท์ Cluster 2	MS	D625	D625	P01-C42B-RBF; P01-C42B-FMF											
01.4.2.2.08	Foundation concrete / curing / test samples P01-C42B-FND · บ้านเต็นท์ Cluster 2	15d	D625	D639	P01-C42B-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.4.2.2.09	Ground beams / slab-on-ground / underground-service coordination P01-C42B-GB · บ้านเต็นท์ Cluster 2	29d	D634	D662	P01-C42B-FND(SS)+5; P05-PLT-STR(SS)											
01.4.2.2.10	Superstructure frame / columns / beams / slabs P01-C42B-FRM · บ้านเต็นท์ Cluster 2	51d	D653	D703	P01-C42B-GB(SS)+10; P05-PLT-STR(SS)											
01.4.2.2.11	Roof structure P01-C42B-ROOF · บ้านเต็นท์ Cluster 2	31d	D688	D718	P01-C42B-FRM(SS)+18; P05-PLT-STR(S...											
01.4.2.2.12	Roof covering / waterproofing / external envelope P01-C42B-ENV · บ้านเต็นท์ Cluster 2	31d	D709	D739	P01-C42B-ROOF(SS)+8; P06-ARC-10; P1...											
01.4.2.2.13	External walls / façade / openings P01-C42B-EWALL · บ้านเต็นท์ Cluster 2	51d	D692	D742	P01-C42B-FRM(SS)+21; P06-ARC-10; P1...											
01.4.2.2.14	Internal partitions / backing / wet-area preparation P01-C42B-PART · บ้านเต็นท์ Cluster 2	46d	D704	D749	P01-C42B-FRM(SS)+26; P11-C42B-ARC-...											
01.4.2.2.15	MEP first fix / sleeves / containment / piping P01-C42B-MEP1 · บ้านเต็นท์ Cluster 2	60d	D697	D756	P01-C42B-FRM(SS)+21; P05-PLT-MEP(S...											
01.4.2.2.16	Electrical conduits / trays / cabling first fix P01-C42B-ELE1 · บ้านเต็นท์ Cluster 2	54d	D700	D753	P01-C42B-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS);...											
01.4.2.2.17	Plumbing / drainage / fire first fix P01-C42B-PLB1 · บ้านเต็นท์ Cluster 2	54d	D700	D753	P01-C42B-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS);...											
01.4.2.2.18	HVAC ducts / piping / supports first fix P01-C42B-HV1 · บ้านเต็นท์ Cluster 2	54d	D704	D757	P01-C42B-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS);...											
01.4.2.2.19	ICT / CCTV / network / AV containment first fix P01-C42B-ICT1 · บ้านเต็นท์ Cluster 2	46d	D716	D761	P01-C42B-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.4.2.2.20	Internal wall finishes / wet-area waterproofing / tiling P01-C42B-WFIN · บ้านเต็นท์ Cluster 2	39d	D739	D777	P01-C42B-PART(SS)+34; P01-C42B-MEP...											
01.4.2.2.21	Doors / windows / glazing / hardware P01-C42B-DRW · บ้านเต็นท์ Cluster 2	43d	D740	D782	P01-C42B-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.4.2.2.22	Ceiling framing / above-ceiling inspection / closure P01-C42B-CEIL · บ้านเต็นท์ Cluster 2	34d	D757	D790	P01-C42B-MEP1(SS)+26; P07-C42B-CEI...											

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.4.2.2.23	Floor finishes P01-C42B-FLR · บ้านเต็นท์ Cluster 2	36d	D756	D791	P01-C42B-WFIN(SS)											
01.4.2.2.24	Painting / final architectural finishes P01-C42B-PNT · บ้านเต็นท์ Cluster 2	30d	D775	D804	P01-C42B-WFIN(SS)+10; P01-C42B-CEIL...											
01.4.2.2.25	Sanitary fixtures / plumbing second fix P01-C42B-SAN · บ้านเต็นท์ Cluster 2	29d	D779	D807	P01-C42B-PLB1; P01-C42B-WFIN(SS)											
01.4.2.2.26	Panels / devices / lighting / electrical second fix P01-C42B-ELE2 · บ้านเต็นท์ Cluster 2	30d	D779	D808	P01-C42B-ELE1; P01-C42B-CEIL(SS); P0...											
01.4.2.2.27	HVAC equipment / controls / second fix P01-C42B-HV2 · บ้านเต็นท์ Cluster 2	31d	D781	D811	P01-C42B-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-M...											
01.4.2.2.28	ICT / CCTV / network / AV / access-control equipment installation P01-C42B-ICT2 · บ้านเต็นท์ Cluster 2	29d	D785	D813	P01-C42B-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-M...											
01.4.2.2.29	Fixed furniture / built-in / equipment interfaces P01-C42B-FURN · บ้านเต็นท์ Cluster 2	29d	D785	D813	P01-C42B-PNT(SS)											
01.4.2.2.30	External utility tie-ins / immediate hardscape / drainage connections P01-C42B-EXT · บ้านเต็นท์ Cluster 2	51d	D757	D807	P01-C42B-GB											
01.4.2.2.31	Pre-commissioning: flushing / cleaning / megger / point-to-point / rotation checks P01-C42B-PRECOM · บ้านเต็นท์ Cluster 2	14d	D804	D817	P01-C42B-SAN(SS); P01-C42B-ELE2(SS)...											
01.4.2.2.32	Functional testing by system P01-C42B-FUNC · บ้านเต็นท์ Cluster 2	3d	D818	D820	P01-C42B-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.4.2.2.32.T24	Tent-house electrical / lighting / protection functional test pack P01-C42B-ETST · บ้านเต็นท์ Cluster 2	3d	D818	D820	P01-C42B-PRECOM											
01.4.2.2.32.T25	Tent-house water / sanitary / drainage functional test pack where applicable P01-C42B-PTST · บ้านเต็นท์ Cluster 2 · VERIFY SCOPE	3d	D818	D820	P01-C42B-PRECOM											
01.4.2.2.33	Integrated commissioning / interface testing P01-C42B-COMM · บ้านเต็นท์ Cluster 2	5d	D821	D825	P01-C42B-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
01.4.2.2.34	Snag / punch inspection P01-C42B-SNAG · บ้านเต็นท์ Cluster 2	6d	D821	D826	P01-C42B-COMM(SS)											
01.4.2.2.35	Defect / snag correction and reinspection P01-C42B-CORR · บ้านเต็นท์ Cluster 2	3d	D827	D829	P01-C42B-SNAG											
01.4.2.2.36	As-built survey / redline / asset-data capture P01-C42B-ASB · บ้านเต็นท์ Cluster 2	26d	D804	D829	P01-C42B-FRM											
01.4.2.2.99	Area / building handover milestone P01-C42B-HO · บ้านเต็นท์ Cluster 2	MS	D830	D830	P01-C42B-CORR; P01-C42B-ASB; P01-C...											
บ้านเต็นท์ Cluster 3		39 rows														
01.4.2.3.01	Package workfront physical-start milestone P01-C42C-REL · บ้านเต็นท์ Cluster 3	MS	D620	D620	P03-SITE-C-REL; P07-QA-C-PREP; P08-...											
01.4.2.3.02	Survey / setting out / level control P01-C42C-SUR · บ้านเต็นท์ Cluster 3	10d	D620	D629	P01-C42C-REL											
01.4.2.3.03	Excavation / formation / dewatering as required P01-C42C-EXC · บ้านเต็นท์ Cluster 3	24d	D628	D651	P01-C42C-SUR(SS)+8; P05-PLT-EARTH(...											
01.4.2.3.04	Blinding / foundation preparation P01-C42C-BLI · บ้านเต็นท์ Cluster 3	13d	D647	D659	P01-C42C-EXC(SS)+18											
01.4.2.3.05	Foundation reinforcement P01-C42C-RBF · บ้านเต็นท์ Cluster 3	14d	D660	D673	P01-C42C-BLI; P06-STR-10; P11-C42C-S...											
01.4.2.3.06	Foundation formwork / embedded-item coordination P01-C42C-FMF · บ้านเต็นท์ Cluster 3	14d	D662	D675	P01-C42C-BLI; P11-C42C-STR-DOC											
01.4.2.3.07	Pre-pour hold point — foundation P01-C42C-HOLD · บ้านเต็นท์ Cluster 3	MS	D675	D675	P01-C42C-RBF; P01-C42C-FMF											
01.4.2.3.08	Foundation concrete / curing / test samples P01-C42C-FND · บ้านเต็นท์ Cluster 3	15d	D675	D689	P01-C42C-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.4.2.3.09	Ground beams / slab-on-ground / underground-service coordination P01-C42C-GB · บ้านเต็นท์ Cluster 3	29d	D684	D712	P01-C42C-FND(SS)+5; P05-PLT-STR(SS)											

1,200 Project Days · 497 Installments · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: Plan 01 — แผนการดำเนินการโครงการ / Physical Delivery · บ้านเต็นท์ Cluster 3

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.4.2.3.10	Superstructure frame / columns / beams / slabs P01-C42C-FRM · บ้านเต็นท์ Cluster 3	51d	D703	D753	P01-C42C-GB(SS)+10; P05-PLT-STR(SS)											
01.4.2.3.11	Roof structure P01-C42C-ROOF · บ้านเต็นท์ Cluster 3	31d	D738	D768	P01-C42C-FRM(SS)+18; P05-PLT-STR(S...											
01.4.2.3.12	Roof covering / waterproofing / external envelope P01-C42C-ENV · บ้านเต็นท์ Cluster 3	31d	D759	D789	P01-C42C-ROOF(SS)+8; P06-ARC-10; P...											
01.4.2.3.13	External walls / façade / openings P01-C42C-EWALL · บ้านเต็นท์ Cluster 3	51d	D742	D792	P01-C42C-FRM(SS)+21; P06-ARC-10; P1...											
01.4.2.3.14	Internal partitions / backing / wet-area preparation P01-C42C-PART · บ้านเต็นท์ Cluster 3	46d	D754	D799	P01-C42C-FRM(SS)+26; P11-C42C-ARC...											
01.4.2.3.15	MEP first fix / sleeves / containment / piping P01-C42C-MEP1 · บ้านเต็นท์ Cluster 3	60d	D747	D806	P01-C42C-FRM(SS)+21; P05-PLT-MEP(S...											
01.4.2.3.16	Electrical conduits / trays / cabling first fix P01-C42C-ELE1 · บ้านเต็นท์ Cluster 3	54d	D750	D803	P01-C42C-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS);...											
01.4.2.3.17	Plumbing / drainage / fire first fix P01-C42C-PLB1 · บ้านเต็นท์ Cluster 3	54d	D750	D803	P01-C42C-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS);...											
01.4.2.3.18	HVAC ducts / piping / supports first fix P01-C42C-HV1 · บ้านเต็นท์ Cluster 3	54d	D754	D807	P01-C42C-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS);...											
01.4.2.3.19	ICT / CCTV / network / AV containment first fix P01-C42C-ICT1 · บ้านเต็นท์ Cluster 3	46d	D766	D811	P01-C42C-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS);...											
01.4.2.3.20	Internal wall finishes / wet-area waterproofing / tiling P01-C42C-WFIN · บ้านเต็นท์ Cluster 3	39d	D789	D827	P01-C42C-PART(SS)+34; P01-C42C-ME...											
01.4.2.3.21	Doors / windows / glazing / hardware P01-C42C-DRW · บ้านเต็นท์ Cluster 3	43d	D790	D832	P01-C42C-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.4.2.3.22	Ceiling framing / above-ceiling inspection / closure P01-C42C-CEIL · บ้านเต็นท์ Cluster 3	34d	D807	D840	P01-C42C-MEP1(SS)+26; P07-C42C-CEI...											
01.4.2.3.23	Floor finishes P01-C42C-FLR · บ้านเต็นท์ Cluster 3	36d	D806	D841	P01-C42C-WFIN(SS)											
01.4.2.3.24	Painting / final architectural finishes P01-C42C-PNT · บ้านเต็นท์ Cluster 3	30d	D825	D854	P01-C42C-WFIN(SS)+10; P01-C42C-CEIL...											
01.4.2.3.25	Sanitary fixtures / plumbing second fix P01-C42C-SAN · บ้านเต็นท์ Cluster 3	29d	D829	D857	P01-C42C-PLB1; P01-C42C-WFIN(SS)											
01.4.2.3.26	Panels / devices / lighting / electrical second fix P01-C42C-ELE2 · บ้านเต็นท์ Cluster 3	30d	D829	D858	P01-C42C-ELE1; P01-C42C-CEIL(SS); P...											
01.4.2.3.27	HVAC equipment / controls / second fix P01-C42C-HV2 · บ้านเต็นท์ Cluster 3	31d	D831	D861	P01-C42C-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-M...											
01.4.2.3.28	ICT / CCTV / network / AV / access-control equipment installation P01-C42C-ICT2 · บ้านเต็นท์ Cluster 3	29d	D835	D863	P01-C42C-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-M...											
01.4.2.3.29	Fixed furniture / built-in / equipment interfaces P01-C42C-FURN · บ้านเต็นท์ Cluster 3	29d	D835	D863	P01-C42C-PNT(SS)											
01.4.2.3.30	External utility tie-ins / immediate hardscape / drainage connections P01-C42C-EXT · บ้านเต็นท์ Cluster 3	51d	D807	D857	P01-C42C-GB											
01.4.2.3.31	Pre-commissioning; flushing / cleaning / megger / point-to-point / rotation checks P01-C42C-PRECOM · บ้านเต็นท์ Cluster 3	14d	D854	D867	P01-C42C-SAN(SS); P01-C42C-ELE2(SS...											
01.4.2.3.32	Functional testing by system P01-C42C-FUNC · บ้านเต็นท์ Cluster 3	3d	D868	D870	P01-C42C-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.4.2.3.32.T26	Tent-house electrical / lighting / protection functional test pack P01-C42C-ETST · บ้านเต็นท์ Cluster 3	3d	D868	D870	P01-C42C-PRECOM											
01.4.2.3.32.T27	Tent-house water / sanitary / drainage functional test pack where applicable P01-C42C-PTST · บ้านเต็นท์ Cluster 3 · VERIFY SCOPE	3d	D868	D870	P01-C42C-PRECOM											
01.4.2.3.33	Integrated commissioning / interface testing P01-C42C-COMM · บ้านเต็นท์ Cluster 3	5d	D871	D875	P01-C42C-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
01.4.2.3.34	Snag / punch inspection P01-C42C-SNAG · บ้านเต็นท์ Cluster 3	6d	D871	D876	P01-C42C-COMM(SS)											

1,200 Project Days · 497 Installments · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: Plan 01 — แผนการดำเนินการโครงการ / Physical Delivery · บ้านเต็นท์ Cluster 3

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.4.2.3.35	Defect / snag correction and reinspection P01-C42C-CORR · บ้านเต็นท์ Cluster 3	3d	D877	D879	P01-C42C-SNAG											
01.4.2.3.36	As-built survey / redline / asset-data capture P01-C42C-ASB · บ้านเต็นท์ Cluster 3	26d	D854	D879	P01-C42C-FRM											
01.4.2.3.99	Area / building handover milestone P01-C42C-HO · บ้านเต็นท์ Cluster 3	MS	D880	D880	P01-C42C-CORR; P01-C42C-ASB; P01-C...											
อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C		40 rows														
01.4.3.01	Package workfront physical-start milestone P01-C43-REL · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	MS	D650	D650	P03-SITE-C-REL; P07-QA-C-PREP; P08-...											
01.4.3.02	Survey / setting out / level control P01-C43-SUR · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	8d	D650	D657	P01-C43-REL											
01.4.3.03	Excavation / formation / dewatering as required P01-C43-EXC · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	20d	D656	D675	P01-C43-SUR(SS)+6; P05-PLT-EARTH(S...											
01.4.3.04	Blinding / foundation preparation P01-C43-BLI · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	11d	D672	D682	P01-C43-EXC(SS)+15											
01.4.3.05	Foundation reinforcement P01-C43-RBF · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	11d	D683	D693	P01-C43-BLI; P06-STR-10; P11-C43-STR...											
01.4.3.06	Foundation formwork / embedded-item coordination P01-C43-FMF · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	11d	D684	D694	P01-C43-BLI; P11-C43-STR-DOC											
01.4.3.07	Pre-pour hold point — foundation P01-C43-HOLD · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	MS	D694	D694	P01-C43-RBF; P01-C43-FMF											
01.4.3.08	Foundation concrete / curing / test samples P01-C43-FND · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	13d	D694	D706	P01-C43-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.4.3.09	Ground beams / slab-on-ground / underground-service coordination P01-C43-GB · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	25d	D701	D725	P01-C43-FND(SS)+4; P05-PLT-STR(SS)											
01.4.3.10	Superstructure frame / columns / beams / slabs P01-C43-FRM · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	41d	D717	D757	P01-C43-GB(SS)+8; P05-PLT-STR(SS)											
01.4.3.11	Roof structure P01-C43-ROOF · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	25d	D746	D770	P01-C43-FRM(SS)+15; P05-PLT-STR(SS)...											
01.4.3.12	Roof covering / waterproofing / external envelope P01-C43-ENV · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	26d	D762	D787	P01-C43-ROOF(SS)+6; P06-ARC-10; P11...											
01.4.3.13	External walls / façade / openings P01-C43-EWALL · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	41d	D749	D789	P01-C43-FRM(SS)+17; P06-ARC-10; P11...											
01.4.3.14	Internal partitions / backing / wet-area preparation P01-C43-PART · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	38d	D758	D795	P01-C43-FRM(SS)+21; P11-C43-ARC-DO...											
01.4.3.15	MEP first fix / sleeves / containment / piping P01-C43-MEP1 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	48d	D753	D800	P01-C43-FRM(SS)+17; P05-PLT-MEP(SS)...											
01.4.3.16	Electrical conduits / trays / cabling first fix P01-C43-ELE1 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	44d	D755	D798	P01-C43-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.4.3.17	Plumbing / drainage / fire first fix P01-C43-PLB1 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	44d	D755	D798	P01-C43-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.4.3.18	HVAC ducts / piping / supports first fix P01-C43-HV1 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C · VERIFY SCOPE	44d	D758	D801	P01-C43-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.4.3.19	ICT / CCTV / network / AV containment first fix P01-C43-ICT1 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C · VERIFY SCOPE	37d	D768	D804	P01-C43-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.4.3.20	Internal wall finishes / wet-area waterproofing / tiling P01-C43-WFIN · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	31d	D787	D817	P01-C43-PART(SS)+27; P01-C43-MEP1(...											
01.4.3.21	Doors / windows / glazing / hardware P01-C43-DRW · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	34d	D788	D821	P01-C43-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.4.3.22	Ceiling framing / above-ceiling inspection / closure P01-C43-CEIL · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	27d	D801	D827	P01-C43-MEP1(SS)+21; P07-C43-CEIL-H...											
01.4.3.23	Floor finishes P01-C43-FLR · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	30d	D800	D829	P01-C43-WFIN(SS)											

1,200 Project Days · 497 Installments · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: Plan 01 — แผนการดำเนินการโครงการ / Physical Delivery · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.4.3.24	Painting / final architectural finishes P01-C43-PNT · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	24d	D816	D839	P01-C43-WFIN(SS)+8; P01-C43-CEIL(SS)											
01.4.3.25	Sanitary fixtures / plumbing second fix P01-C43-SAN · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C · VERIFY SCOPE	23d	D819	D841	P01-C43-PLB1; P01-C43-WFIN(SS)											
01.4.3.26	Panels / devices / lighting / electrical second fix P01-C43-ELE2 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	24d	D819	D842	P01-C43-ELE1; P01-C43-CEIL(SS); P06-...											
01.4.3.27	HVAC equipment / controls / second fix P01-C43-HV2 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C · VERIFY SCOPE	25d	D820	D844	P01-C43-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-ME...											
01.4.3.28	ICT / CCTV / network / AV / access-control equipment installation P01-C43-ICT2 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C · VERIFY SCOPE	24d	D823	D846	P01-C43-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-ME...											
01.4.3.29	Fixed furniture / built-in / equipment interfaces P01-C43-FURN · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	24d	D823	D846	P01-C43-PNT(SS)											
01.4.3.30	External utility tie-ins / immediate hardscape / drainage connections P01-C43-EXT · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	41d	D801	D841	P01-C43-GB											
01.4.3.31	Pre-commissioning: flushing / cleaning / megger / point-to-point / rotation checks P01-C43-PRECOM · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	12d	D839	D850	P01-C43-SAN(SS); P01-C43-ELE2(SS); P...											
01.4.3.32	Functional testing by system P01-C43-FUNC · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	1d	D851	D851	P01-C43-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.4.3.32.T28	Pump / piping / valve / flow / operational functional test pack P01-C43-PTST · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	1d	D851	D851	P01-C43-PRECOM											
01.4.3.32.T29	Pump power / protection / controls / instrumentation functional test pack P01-C43-CTST · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	1d	D851	D851	P01-C43-PRECOM											
01.4.3.33	Integrated commissioning / interface testing P01-C43-COMM · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	4d	D852	D855	P01-C43-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
01.4.3.34	Snag / punch inspection P01-C43-SNAG · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	5d	D852	D856	P01-C43-COMM(SS)											
01.4.3.35	Defect / snag correction and reinspection P01-C43-CORR · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	3d	D857	D859	P01-C43-SNAG											
01.4.3.36	As-built survey / redline / asset-data capture P01-C43-ASB · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	21d	D839	D859	P01-C43-FRM											
01.4.3.37.01	Pump / piping / control functional run P01-C43-EX01 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	6d	D851	D856	P01-C43-PRECOM											
01.4.3.99	Area / building handover milestone P01-C43-HO · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	MS	D860	D860	P01-C43-CORR; P01-C43-ASB; P01-C43-...											
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1		17 rows														
01.5.1.01	Package workfront physical-start milestone P01-D51-REL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	MS	D301	D301	P03-SITE-D-REL; P07-QA-D-PREP; P08-...											
01.5.1.02	Survey / setting out / before-condition record P01-D51-SUR · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	20d	D301	D320	P01-D51-REL											
01.5.1.03	Install local boundary / erosion / drainage / safety controls P01-D51-CTRL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	29d	D311	D339	P01-D51-SUR(SS)											
01.5.1.04	Earthwork / grading / localized formation P01-D51-EW · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	64d	D327	D390	P01-D51-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS...											
01.5.1.05	Drainage / erosion / culvert / water-control works P01-D51-DRN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	87d	D349	D435	P01-D51-EW(SS)+16; P05-PLT-D(SS); P1...											
01.5.1.06	External utilities / ducts / irrigation mains P01-D51-UTIL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1 · VERIFY SCOPE	68d	D400	D467	P01-D51-EW(SS)+26; P06-D-10; P05-PLT...											
01.5.1.07	Subbase / base / walkway or road foundation P01-D51-BASE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	84d	D397	D480	P01-D51-DRN(SS); P05-PLT-D(SS); P11-...											
01.5.1.08	Paving / trail / kerb / hardscape / structural external elements P01-D51-PAVE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	78d	D454	D531	P01-D51-BASE(SS); P06-D-10; P05-PLT-...											
01.5.1.09	External lighting / electrical / controls / signage power P01-D51-ELE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1 · VERIFY SCOPE	83d	D461	D543	P01-D51-UTIL(SS); P05-PLT-D(SS); P11-...											

1,200 Project Days · 497 Installments · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: Plan 01 — แผนการดำเนินการโครงการ / Physical Delivery · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
01.5.1.10	Site furniture / signage / learning-point equipment P01-D51-FURN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	62d	D508	D569	P01-D51-PAVE(SS)											
01.5.1.11	Topsoil / planting-soil preparation / planting pits P01-D51-SOIL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	65d	D486	D550	P01-D51-EW; P05-PLT-D(SS); P11-D51-L...											
01.5.1.12	Softscape / planting / turf / rehabilitation planting P01-D51-SOFT · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	58d	D531	D588	P01-D51-SOIL(SS); P06-D-10; P05-PLT-D...											
01.5.1.13	Irrigation / watering / establishment controls P01-D51-IRR · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	71d	D531	D601	P01-D51-UTIL; P01-D51-SOFT(SS); P05-...											
01.5.1.14	Environmental / wildlife / erosion monitoring during works P01-D51-MON · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	291d	D317	D607	P01-D51-CTRL(SS)											
01.5.1.15	Final grading / removal of temporary controls / rehabilitation P01-D51-REST · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	33d	D582	D614	P01-D51-SOFT(SS); P01-D51-PAVE											
01.5.1.16	Final inspection / defect correction P01-D51-FIN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	13d	D607	D619	P01-D51-REST(SS); P01-D51-ELE; P01-...											
01.5.1.99	Area handover milestone P01-D51-HO · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	MS	D620	D620	P01-D51-FIN; P01-D51-FURN; P01-D51-...											
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2		17 rows														
01.5.2.01	Package workfront physical-start milestone P01-D52-REL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	MS	D430	D430	P03-SITE-D-REL; P07-QA-D-PREP; P08-...											
01.5.2.02	Survey / setting out / before-condition record P01-D52-SUR · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	22d	D430	D451	P01-D52-REL											
01.5.2.03	Install local boundary / erosion / drainage / safety controls P01-D52-CTRL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	32d	D441	D472	P01-D52-SUR(SS)											
01.5.2.04	Earthwork / grading / localized formation P01-D52-EW · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	71d	D458	D528	P01-D52-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS...											
01.5.2.05	Drainage / erosion / culvert / water-control works P01-D52-DRN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	95d	D483	D577	P01-D52-EW(SS)+18; P05-PLT-D(SS); P1...											
01.5.2.06	External utilities / ducts / irrigation mains P01-D52-UTIL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2 · VERIFY SCOPE	106d	D507	D612	P01-D52-EW(SS)+28; P06-D-10; P05-PLT...											
01.5.2.07	Subbase / base / walkway or road foundation P01-D52-BASE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	92d	D535	D626	P01-D52-DRN(SS); P05-PLT-D(SS); P11-...											
01.5.2.08	Paving / trail / kerb / hardscape / structural external elements P01-D52-PAVE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	85d	D598	D682	P01-D52-BASE(SS); P06-D-10; P05-PLT-...											
01.5.2.09	External lighting / electrical / controls / signage power P01-D52-ELE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2 · VERIFY SCOPE	92d	D605	D696	P01-D52-UTIL(SS); P05-PLT-D(SS); P11-...											
01.5.2.10	Site furniture / signage / learning-point equipment P01-D52-FURN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	67d	D658	D724	P01-D52-PAVE(SS)											
01.5.2.11	Topsoil / planting-soil preparation / planting pits P01-D52-SOIL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	71d	D633	D703	P01-D52-EW; P05-PLT-LAND(SS); P05-P...											
01.5.2.12	Softscape / planting / turf / rehabilitation planting P01-D52-SOFT · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	64d	D682	D745	P01-D52-SOIL(SS); P06-D-10; P05-PLT-L...											
01.5.2.13	Irrigation / watering / establishment controls P01-D52-IRR · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	78d	D682	D759	P01-D52-UTIL; P01-D52-SOFT(SS); P05-...											
01.5.2.14	Environmental / wildlife / erosion monitoring during works P01-D52-MON · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	319d	D448	D766	P01-D52-CTRL(SS)											
01.5.2.15	Final grading / removal of temporary controls / rehabilitation P01-D52-REST · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	36d	D738	D773	P01-D52-SOFT(SS); P01-D52-PAVE; P05...											
01.5.2.16	Final inspection / defect correction P01-D52-FIN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	14d	D766	D779	P01-D52-REST(SS); P01-D52-ELE; P01-...											
01.5.2.99	Area handover milestone P01-D52-HO · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	MS	D780	D780	P01-D52-FIN; P01-D52-FURN; P01-D52-...											
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3		17 rows														
01.5.3.01	Package workfront physical-start milestone P01-D53-REL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	MS	D600	D600	P03-SITE-D-REL; P07-QA-D-PREP; P08-...											

1,200 Project Days · 497 Installments · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: Plan 01 — แผนการดำเนินการโครงการ / Physical Delivery · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
01.5.3.02	Survey / setting out / before-condition record P01-D53-SUR · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	23d	D600	D622	P01-D53-REL											
01.5.3.03	Install local boundary / erosion / drainage / safety controls P01-D53-CTRL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	33d	D611	D643	P01-D53-SUR(SS)											
01.5.3.04	Earthwork / grading / localized formation P01-D53-EW · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	73d	D629	D701	P01-D53-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS...											
01.5.3.05	Drainage / erosion / culvert / water-control works P01-D53-DRN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	98d	D654	D751	P01-D53-EW(SS)+18; P05-PLT-D(SS); P1...											
01.5.3.06	External utilities / ducts / irrigation mains P01-D53-UTIL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3 · VERIFY SCOPE	109d	D679	D787	P01-D53-EW(SS)+29; P06-D-10; P05-PLT...											
01.5.3.07	Subbase / base / walkway or road foundation P01-D53-BASE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	95d	D708	D802	P01-D53-DRN(SS); P05-PLT-D(SS); P11...											
01.5.3.08	Paving / trail / kerb / hardscape / structural external elements P01-D53-PAVE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	87d	D773	D859	P01-D53-BASE(SS); P06-D-10; P05-PLT...											
01.5.3.09	External lighting / electrical / controls / signage power P01-D53-ELE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3 · VERIFY SCOPE	95d	D780	D874	P01-D53-UTIL(SS); P05-PLT-D(SS); P11...											
01.5.3.10	Site furniture / signage / learning-point equipment P01-D53-FURN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	69d	D834	D902	P01-D53-PAVE(SS)											
01.5.3.11	Topsoil / planting-soil preparation / planting pits P01-D53-SOIL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	73d	D809	D881	P01-D53-EW; P05-PLT-LAND(SS); P05-P...											
01.5.3.12	Softscape / planting / turf / rehabilitation planting P01-D53-SOFT · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	66d	D859	D924	P01-D53-SOIL(SS); P06-D-10; P05-PLT-L...											
01.5.3.13	Irrigation / watering / establishment controls P01-D53-IRR · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	80d	D859	D938	P01-D53-UTIL; P01-D53-SOFT(SS); P05...											
01.5.3.14	Environmental / wildlife / erosion monitoring during works P01-D53-MON · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	329d	D618	D946	P01-D53-CTRL(SS)											
01.5.3.15	Final grading / removal of temporary controls / rehabilitation P01-D53-REST · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	37d	D917	D953	P01-D53-SOFT(SS); P01-D53-PAVE; P05...											
01.5.3.16	Final inspection / defect correction P01-D53-FIN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	14d	D946	D959	P01-D53-REST(SS); P01-D53-ELE; P01...											
01.5.3.99	Area handover milestone P01-D53-HO · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	MS	D960	D960	P01-D53-FIN; P01-D53-FURN; P01-D53...											
ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D					17 rows											
01.5.4.01	Package workfront physical-start milestone P01-D54-REL · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	MS	D760	D760	P03-SITE-D-REL; P07-QA-D-PREP; P08...											
01.5.4.02	Survey / setting out / before-condition record P01-D54-SUR · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	20d	D760	D779	P01-D54-REL											
01.5.4.03	Install local boundary / erosion / drainage / safety controls P01-D54-CTRL · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	29d	D770	D798	P01-D54-SUR(SS)											
01.5.4.04	Earthwork / grading / localized formation P01-D54-EW · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	65d	D786	D850	P01-D54-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS...											
01.5.4.05	Drainage / erosion / culvert / water-control works P01-D54-DRN · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	87d	D808	D894	P01-D54-EW(SS)+16; P05-PLT-D(SS); P1...											
01.5.4.06	External utilities / ducts / irrigation mains P01-D54-UTIL · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D · VERIFY SCOPE	97d	D830	D926	P01-D54-EW(SS)+26; P06-D-10; P05-PLT...											
01.5.4.07	Subbase / base / walkway or road foundation P01-D54-BASE · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	84d	D856	D939	P01-D54-DRN(SS); P05-PLT-D(SS); P11...											
01.5.4.08	Paving / trail / kerb / hardscape / structural external elements P01-D54-PAVE · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	77d	D914	D990	P01-D54-BASE(SS); P06-D-10; P05-PLT...											
01.5.4.09	External lighting / electrical / controls / signage power P01-D54-ELE · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D · VERIFY SCOPE	84d	D920	D1003	P01-D54-UTIL(SS); P05-PLT-D(SS); P11...											
01.5.4.10	Site furniture / signage / learning-point equipment P01-D54-FURN · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	62d	D968	D1029	P01-D54-PAVE(SS)											

1,200 Project Days · 497 Installments · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: Plan 01 — แผนการดำเนินการโครงการ / Physical Delivery · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.5.4.11	Topsoil / planting-soil preparation / planting pits P01-D54-SOIL · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	65d	D946	D1010	P01-D54-EW; P05-PLT-LAND(SS); P05-P...											
01.5.4.12	Softscape / planting / turf / rehabilitation planting P01-D54-SOFT · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	59d	D990	D1048	P01-D54-SOIL(SS); P06-D-10; P05-PLT-L...											
01.5.4.13	Irrigation / watering / establishment controls P01-D54-IRR · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	72d	D990	D1061	P01-D54-UTIL; P01-D54-SOFT(SS); P05-...											
01.5.4.14	Environmental / wildlife / erosion monitoring during works P01-D54-MON · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	292d	D776	D1067	P01-D54-CTRL(SS)											
01.5.4.15	Final grading / removal of temporary controls / rehabilitation P01-D54-REST · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	33d	D1042	D1074	P01-D54-SOFT(SS); P01-D54-PAVE; P05-...											
01.5.4.16	Final inspection / defect correction P01-D54-FIN · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	13d	D1067	D1079	P01-D54-REST(SS); P01-D54-ELE; P01-...											
01.5.4.99	Area handover milestone P01-D54-HO · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	MS	D1080	D1080	P01-D54-FIN; P01-D54-FURN; P01-D54-...											
แพสบน้ำดิบ		14 rows														
01.5.5.01	Near-water workfront release milestone P01-D55-REL · แพสบน้ำดิบ	MS	D820	D820	P03-SITE-D-REL; P07-QA-D-PREP; P08-...											
01.5.5.02	Before-condition / water / access / weather verification P01-D55-BEF · แพสบน้ำดิบ	18d	D820	D837	P01-D55-REL											
01.5.5.03	Rescue equipment / life-saving / watcher / communication readiness P01-D55-RES · แพสบน้ำดิบ	18d	D824	D841	P01-D55-BEF(SS)											
01.5.5.04	Controlled access / lifting pad / temporary handling setup P01-D55-ACC · แพสบน้ำดิบ	30d	D837	D866	P01-D55-RES(SS); P05-PLT-D(SS)											
01.5.5.05	Pontoon / floating-structure fabrication and preassembly P01-D55-FAB · แพสบน้ำดิบ	70d	D831	D900	P06-D-10; P11-D55-MAR-DOC											
01.5.5.06	Lift plan / crane setup / exclusion zone / trial lift P01-D55-LIFT · แพสบน้ำดิบ	26d	D883	D908	P01-D55-ACC; P01-D55-FAB(SS); P05-P...											
01.5.5.07	Pontoon / floating-structure installation P01-D55-PONT · แพสบน้ำดิบ	51d	D904	D954	P01-D55-LIFT(SS); P01-D55-FAB; P05-P...											
01.5.5.08	Raw-water piping / valves / supports installation P01-D55-PIPE · แพสบน้ำดิบ	52d	D933	D984	P01-D55-PONT(SS); P06-MEP-10; P05-P...											
01.5.5.09	Raw-water pump installation / alignment P01-D55-PUMP · แพสบน้ำดิบ	43d	D946	D988	P01-D55-PONT(SS); P06-MEP-10; P05-P...											
01.5.5.10	Power / controls / protection / instrumentation installation P01-D55-ELE · แพสบน้ำดิบ	39d	D963	D1001	P06-MEP-10; P01-D55-PUMP(SS); P05-P...											
01.5.5.11	Pre-commissioning / megger / rotation / flushing / point checks P01-D55-PRE · แพสบน้ำดิบ	10d	D1002	D1011	P01-D55-PIPE; P01-D55-PUMP; P01-D55...											
01.5.5.12	Raw-water pump functional / flow / control test P01-D55-FUNC · แพสบน้ำดิบ	11d	D1012	D1022	P01-D55-PRE; P05-PLT-MEP(SS)											
01.5.5.13	After-condition / spill / water / area-restoration inspection P01-D55-AFT · แพสบน้ำดิบ	14d	D1013	D1026	P01-D55-FUNC(SS)											
01.5.5.99	แพสบน้ำดิบ handover milestone P01-D55-HO · แพสบน้ำดิบ	MS	D1030	D1030	P01-D55-FUNC; P01-D55-AFT											
Areas B/C/D + External Systems		1 rows														
01.5.98	CP-06 Areas B/C/D and external-systems completion boundary gate P01-CP06-GATE · Areas B/C/D + External Systems	MS	D960	D960	P01-A21-HO; P01-A22-HO; P01-A27-HO; ...											
Closeout		12 rows														
01.6.01	Landscape / external systems / punch integration control window P01-CO-001 · Closeout	240d	D841	D1080	P01-CP05-GATE+1; P01-CP06-GATE(FF)...											
01.6.02	Integrated system testing / commissioning closeout P01-CO-002 · Closeout	60d	D1081	D1140	P01-CO-001											
01.6.02.1	Final cleaning, demobilization interface and site handover inspection package P01-CO-D493 · Closeout	30d	D1081	D1110	P01-CO-001; P03-SITE-DEMOB(FF); P10...											

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.6.02.2	Final As-Built Drawings / As-Built BIM verification and controlled issue P01-CO-D494 · Closeout	31d	D1110	D1140	P02-M493											
01.6.02.3	Final electrical / mechanical test-report reconciliation and acceptance package P01-CO-D495 · Closeout	21d	D1140	D1160	P02-M494											
01.6.02.4	O&M manuals, warranties, spares, operating data and training closeout P01-CO-D496 · Closeout	21d	D1160	D1180	P02-M495											
01.6.02.5	Asset register, serial/location data and value-by-item final reconciliation P01-CO-D497 · Closeout	16d	D1180	D1195	P02-M496											
01.6.02.6	Final joint inspection, outstanding-evidence clearance and acceptance processing P01-CO-ACC · Closeout	6d	D1195	D1200	P02-M497; P01-CO-005											
01.6.03	Final as-built / O&M / warranties / training / asset reconciliation P01-CO-003 · Closeout	110d	D1081	D1190	P01-CO-001; P14-AI-009(FF)											
01.6.04	Final demobilization / environmental / heritage restoration acceptance P01-CO-004 · Closeout	90d	D1081	D1170	P01-CO-001; P03-SITE-DEMOB(FF); P05...											
01.6.05	Final handover readiness gate P01-CO-005 · Closeout	MS	D1195	D1195	P01-CO-002; P01-CO-003; P01-CO-004; ...											
01.6.06	Project final acceptance / Day 1200 milestone P01-CO-006 · Closeout	MS	D1200	D1200	P01-CO-005; P02-M497; P01-CO-ACC; P...											
Plan 02 — แผนงบประมาณ / Payment & Commercial						17 rows										
Project-wide						4 rows										
02.1.1	Set up installment register 1–497 / WBS / BOQ / activity / evidence mapping P02-COM-001 · Project-wide	35d	D1	D35	P01-PRE-NTP											
02.1.2	Baseline budget / cash-flow / commitment-control setup P02-COM-002 · Project-wide	41d	D20	D60	P02-COM-001(SS)+19											
02.1.3	Payment-readiness checklist: physical + quality + document evidence P02-COM-003 · Project-wide	31d	D45	D75	P02-COM-001(SS)+44; P07-QA-001; P11...											
Installment 1						1 rows										
02.2.1	Installment 1 evidence gate: key personnel + field-office evidence + draft site layout P02-M01 · Installment 1	MS	D30	D30	P04-WF-001; P03-SITE-001(SS)											
Installment 2						1 rows										
02.2.2	Installment 2 survey X/Y/Z benchmark evidence gate P02-M02 · Installment 2	MS	D60	D60	P03-SITE-001; P02-M01											
Installment 3						1 rows										
02.2.3	Installment 3 detailed site-layout drawing evidence gate P02-M03 · Installment 3	MS	D90	D90	P03-SITE-001; P02-M02											
Installment 24						1 rows										
02.2.24	Installment 24 removal / relocation / enabling-work completion gate P02-M24 · Installment 24	MS	D180	D180	P03-SITE-003; P02-M03											
Area A						1 rows										
02.3.A	Area A progress measurement / payment-certification cycle P02-COM-A · Area A	740d	D181	D920	P02-COM-003											
Area B						1 rows										
02.3.B	Area B progress measurement / payment-certification cycle P02-COM-B · Area B	441d	D500	D940	P02-COM-003											
Area C						1 rows										
02.3.C	Area C progress measurement / payment-certification cycle P02-COM-C · Area C	441d	D520	D960	P02-COM-003											

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
Area D						1 rows										
02.3.D	Area D progress measurement / payment-certification cycle P02-COM-D · Area D	780d	D301	D1080	P02-COM-003											
Project-wide						4 rows										
02.4.1	Forecast-to-complete / cost / cash-flow / commitment reconciliation cycle P02-COM-FTC · Project-wide	1120d	D61	D1180	P02-COM-002; P02-COM-A(FF); P02-CO...											
Installment 493						1 rows										
02.5.493	Final cleaning / site-handover payment gate P02-M493 · Installment 493	MS	D1110	D1110	P01-CO-D493											
Installment 494						1 rows										
02.5.494	As-built drawing / BIM payment gate P02-M494 · Installment 494	MS	D1140	D1140	P01-CO-D494											
Installment 495						1 rows										
02.5.495	Electrical / mechanical test-report payment gate P02-M495 · Installment 495	MS	D1160	D1160	P01-CO-D495											
Installment 496						1 rows										
02.5.496	O&M manual / warranty payment gate P02-M496 · Installment 496	MS	D1180	D1180	P01-CO-D496											
Installment 497						1 rows										
02.5.497	Asset register / value-by-item final payment gate P02-M497 · Installment 497	MS	D1195	D1195	P01-CO-D497											
Plan 03 — แผนการจัดการสถานที่ / Site Management						14 rows										
Project-wide						6 rows										
03.1.1	Survey-based site logistics / access / temporary-facility layout P03-SITE-001 · Project-wide	30d	D1	D30	P01-PRE-NTP											
03.1.2	Site office / welfare / first aid / coordination-centre setup P03-SITE-002 · Project-wide	41d	D20	D60	P03-SITE-001(SS)+19											
03.1.3	Temporary power / water / sanitation / drainage / firefighting / communications P03-SITE-003 · Project-wide	66d	D25	D90	P03-SITE-001(SS)+24											
03.1.4	Warehouse / material quarantine / plant yard / controlled fuel-maintenance area setup P03-SITE-004 · Project-wide	51d	D40	D90	P03-SITE-001(SS)+39											
03.1.5	Pedestrian / vehicle separation, emergency routes, assembly points and signage P03-SITE-005 · Project-wide	51d	D40	D90	P03-SITE-001(SS)+39											
Area A						2 rows										
03.2.A.1	Integrated workfront readiness / release — Area A P03-SITE-A-REL · Area A	16d	D165	D180	P03-SITE-003; P03-SITE-005; P08-HSE-A...											
03.2.A.2	Site logistics operation / layout change control — Area A P03-SITE-A-OPS · Area A	770d	D181	D950	P03-SITE-A-REL											
Area B						2 rows										
03.2.B.1	Integrated workfront readiness / release — Area B P03-SITE-B-REL · Area B	10d	D490	D499	P03-SITE-003; P03-SITE-005; P08-HSE-B...											
03.2.B.2	Site logistics operation / layout change control — Area B P03-SITE-B-OPS · Area B	421d	D500	D920	P03-SITE-B-REL											
Area C						2 rows										
03.2.C.1	Integrated workfront readiness / release — Area C P03-SITE-C-REL · Area C	10d	D510	D519	P03-SITE-003; P03-SITE-005; P08-HSE-...											

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
03.2.C.2	Site logistics operation / layout change control — Area C P03-SITE-C-OPS · Area C	421d	D520	D940	P03-SITE-C-REL											
Area D		2 rows														
03.2.D.1	Integrated workfront readiness / release — Area D P03-SITE-D-REL · Area D	20d	D281	D300	P03-SITE-003; P03-SITE-005; P08-HSE-...											
03.2.D.2	Site logistics operation / layout change control — Area D P03-SITE-D-OPS · Area D	760d	D301	D1060	P03-SITE-D-REL											
Project-wide		6 rows														
03.3.1	Temporary facilities / utilities demobilization and site restoration P03-SITE-DEMOB · Project-wide	61d	D1050	D1110	P03-SITE-D-OPS(FF); P03-SITE-A-OPS(F...											
Plan 04 — แผนอัตรากำลัง / Workforce		9 rows														
Project-wide		4 rows														
04.1.1	Mobilize project management / engineering / survey / HSE / document-control core te... P04-WF-001 · Project-wide	15d	D1	D15	P01-PRE-NTP											
04.1.2	Personnel competency / license / authorization / training matrix P04-WF-002 · Project-wide	26d	D5	D30	P04-WF-001(SS)+4											
04.1.3	Mobilize survey / temporary-works / site-support crews P04-WF-003 · Project-wide	71d	D20	D90	P04-WF-002(SS)+14											
Area A		1 rows														
04.2.A	Area A civil / structure / architecture / MEP / landscape / QA / HSE / BIM manpower ... P04-WF-A · Area A	741d	D160	D900	P04-WF-002											
Areas B/C		1 rows														
04.2.BC	Transfer / mobilize teams from Area A to Areas B/C with skill continuity P04-WF-BC · Areas B/C	441d	D480	D920	P04-WF-A(SS)+319											
Area D		1 rows														
04.2.D	Area D low-impact crews + forestry / environment / wildlife / HSE specialist coverage P04-WF-D · Area D	781d	D280	D1060	P04-WF-002											
Closeout		2 rows														
04.3.1	Transition to commissioning / BIM / as-built / document / asset / defect-closeout team P04-WF-CO · Closeout	281d	D900	D1180	P04-WF-A(FF); P04-WF-BC(FF); P04-WF-...											
04.3.2	Progressive manpower demobilization after acceptance / area handover P04-WF-DEMOB · Closeout	121d	D1080	D1200	P04-WF-CO(SS)+179											
Project-wide		4 rows														
04.4.1	Daily / weekly / monthly manpower, hours, productivity, quality and HSE review cycle P04-WF-REVIEW · Project-wide	1150d	D31	D1180	P04-WF-002											
Plan 05 — แผนการใช้เครื่องจักร / Plant		8 rows														
Project-wide		6 rows														
05.1.1	Plant/equipment register, selection rules and mobilization-permit process P05-PLT-001 · Project-wide	45d	D1	D45	P01-PRE-NTP											
05.1.2	Operator / signaler / rigger / maintenance competency mapping P05-PLT-002 · Project-wide	31d	D20	D50	P05-PLT-001(SS)+19; P04-WF-002(SS)+14											
Area D		1 rows														
05.2.D	Area D restricted plant operations P05-PLT-D · Area D	741d	D300	D1040	P05-PLT-001; P05-PLT-002; P09-TRF-00...											

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
Project-wide						6 rows										
05.2.EARTH	Earthwork / road plant mobilization and operations P05-PLT-EARTH · Project-wide	671d	D150	D820	P05-PLT-001; P05-PLT-002; P09-TRF-002											
05.2.LAND	Landscape / low-ground-pressure plant operations P05-PLT-LAND · Project-wide	481d	D600	D1080	P05-PLT-001; P05-PLT-002; P09-TRF-002											
05.2.MEP	MEP access / testing-equipment operations P05-PLT-MEP · Project-wide	641d	D400	D1040	P05-PLT-001; P05-PLT-002; P09-TRF-002											
05.2.STR	Concrete / crane / lifting plant operations P05-PLT-STR · Project-wide	681d	D170	D850	P05-PLT-001; P05-PLT-002; P09-TRF-002											
Closeout						1 rows										
05.3.1	Plant cleaning / leak check / demobilization / service-area restoration P05-PLT-DEMOB · Closeout	121d	D1050	D1170	P05-PLT-LAND(FF); P05-PLT-D(FF); P05-...											
Plan 06 — แผนการจัดหาวัสดุ / Procurement						60 rows										
Civil / structural materials						10 rows										
06.1.1	Define requirements / quantities / technical data — Civil / structural materials P06-STR-01 · Civil / structural materials	21d	D31	D51	P01-PRE-NTP+30											
06.1.2	Material submittal / sample / source / test-plan submission — Civil / structural materials P06-STR-02 · Civil / structural materials	30d	D46	D75	P06-STR-01(SS)+14											
06.1.3	Material approval gate — Civil / structural materials P06-STR-03 · Civil / structural materials	MS	D90	D90	P06-STR-02											
06.1.4	Vendor qualification / commercial alignment — Civil / structural materials P06-STR-04 · Civil / structural materials	46d	D60	D105	P06-STR-01											
06.1.5	PO / subcontract award — Civil / structural materials P06-STR-05 · Civil / structural materials	MS	D110	D110	P06-STR-03; P06-STR-04											
06.1.6	Production / fabrication / expediting — Civil / structural materials P06-STR-06 · Civil / structural materials	70d	D111	D180	P06-STR-05											
06.1.7	FAT / source inspection / certification where required — Civil / structural materials P06-STR-07 · Civil / structural materials	25d	D156	D180	P06-STR-06(SS)											
06.1.8	Delivery booking / transport / site receipt — Civil / structural materials P06-STR-08 · Civil / structural materials	15d	D181	D195	P06-STR-07; P09-TRF-003											
06.1.9	MIR / testing / quarantine clearance — Civil / structural materials P06-STR-09 · Civil / structural materials	14d	D196	D209	P06-STR-08											
06.1.10	Released for installation — Civil / structural materials P06-STR-10 · Civil / structural materials	MS	D210	D210	P06-STR-09											
Architectural / envelope / finish materials						10 rows										
06.2.1	Define requirements / quantities / technical data — Architectural / envelope / finish m... P06-ARC-01 · Architectural / envelope / finish materials	21d	D60	D80	P01-PRE-NTP+59											
06.2.2	Material submittal / sample / source / test-plan submission — Architectural / envelope... P06-ARC-02 · Architectural / envelope / finish materials	61d	D75	D135	P06-ARC-01(SS)+14											
06.2.3	Material approval gate — Architectural / envelope / finish materials P06-ARC-03 · Architectural / envelope / finish materials	MS	D150	D150	P06-ARC-02											
06.2.4	Vendor qualification / commercial alignment — Architectural / envelope / finish materi... P06-ARC-04 · Architectural / envelope / finish materials	46d	D120	D165	P06-ARC-01											
06.2.5	PO / subcontract award — Architectural / envelope / finish materials P06-ARC-05 · Architectural / envelope / finish materials	MS	D170	D170	P06-ARC-03; P06-ARC-04											
06.2.6	Production / fabrication / expediting — Architectural / envelope / finish materials P06-ARC-06 · Architectural / envelope / finish materials	130d	D171	D300	P06-ARC-05											
06.2.7	FAT / source inspection / certification where required — Architectural / envelope / fini... P06-ARC-07 · Architectural / envelope / finish materials	25d	D276	D300	P06-ARC-06(SS)											
06.2.8	Delivery booking / transport / site receipt — Architectural / envelope / finish materials P06-ARC-08 · Architectural / envelope / finish materials	15d	D301	D315	P06-ARC-07; P09-TRF-003											

1,200 Project Days · 497 Installments · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: Plan 06 — แผนการจัดหาวัสดุ / Procurement · Architectural / envelope / finish materials

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
06.2.9	MIR / testing / quarantine clearance — Architectural / envelope / finish materials P06-ARC-09 · Architectural / envelope / finish materials	14d	D316	D329	P06-ARC-08											
06.2.10	Released for installation — Architectural / envelope / finish materials P06-ARC-10 · Architectural / envelope / finish materials	MS	D330	D330	P06-ARC-09											
MEP major equipment / panels / pumps / valves / controls		10 rows														
06.3.1	Define requirements / quantities / technical data — MEP major equipment / panels / p... P06-MEP-01 · MEP major equipment / panels / pumps / valves / controls	21d	D60	D80	P01-PRE-NTP+59											
06.3.2	Material submittal / sample / source / test-plan submission — MEP major equipment /... P06-MEP-02 · MEP major equipment / panels / pumps / valves / controls	61d	D75	D135	P06-MEP-01(SS)+14											
06.3.3	Material approval gate — MEP major equipment / panels / pumps / valves / controls P06-MEP-03 · MEP major equipment / panels / pumps / valves / controls	MS	D150	D150	P06-MEP-02											
06.3.4	Vendor qualification / commercial alignment — MEP major equipment / panels / pump... P06-MEP-04 · MEP major equipment / panels / pumps / valves / controls	56d	D120	D175	P06-MEP-01											
06.3.5	PO / subcontract award — MEP major equipment / panels / pumps / valves / controls P06-MEP-05 · MEP major equipment / panels / pumps / valves / controls	MS	D180	D180	P06-MEP-03; P06-MEP-04											
06.3.6	Production / fabrication / expediting — MEP major equipment / panels / pumps / valve... P06-MEP-06 · MEP major equipment / panels / pumps / valves / controls	180d	D181	D360	P06-MEP-05											
06.3.7	FAT / source inspection / certification where required — MEP major equipment / pane... P06-MEP-07 · MEP major equipment / panels / pumps / valves / controls	25d	D336	D360	P06-MEP-06(SS)											
06.3.8	Delivery booking / transport / site receipt — MEP major equipment / panels / pumps / ... P06-MEP-08 · MEP major equipment / panels / pumps / valves / controls	15d	D361	D375	P06-MEP-07; P09-TRF-003											
06.3.9	MIR / testing / quarantine clearance — MEP major equipment / panels / pumps / valv... P06-MEP-09 · MEP major equipment / panels / pumps / valves / controls	24d	D376	D399	P06-MEP-08											
06.3.10	Released for installation — MEP major equipment / panels / pumps / valves / controls P06-MEP-10 · MEP major equipment / panels / pumps / valves / controls	MS	D400	D400	P06-MEP-09											
ICT / AV / CCTV / network / smart systems		10 rows														
06.4.1	Define requirements / quantities / technical data — ICT / AV / CCTV / network / smart... P06-ICT-01 · ICT / AV / CCTV / network / smart systems	21d	D100	D120	P01-PRE-NTP+99											
06.4.2	Material submittal / sample / source / test-plan submission — ICT / AV / CCTV / netw... P06-ICT-02 · ICT / AV / CCTV / network / smart systems	91d	D115	D205	P06-ICT-01(SS)+14											
06.4.3	Material approval gate — ICT / AV / CCTV / network / smart systems P06-ICT-03 · ICT / AV / CCTV / network / smart systems	MS	D220	D220	P06-ICT-02											
06.4.4	Vendor qualification / commercial alignment — ICT / AV / CCTV / network / smart sys... P06-ICT-04 · ICT / AV / CCTV / network / smart systems	56d	D190	D245	P06-ICT-01											
06.4.5	PO / subcontract award — ICT / AV / CCTV / network / smart systems P06-ICT-05 · ICT / AV / CCTV / network / smart systems	MS	D250	D250	P06-ICT-03; P06-ICT-04											
06.4.6	Production / fabrication / expediting — ICT / AV / CCTV / network / smart systems P06-ICT-06 · ICT / AV / CCTV / network / smart systems	200d	D251	D450	P06-ICT-05											
06.4.7	FAT / source inspection / certification where required — ICT / AV / CCTV / network / ... P06-ICT-07 · ICT / AV / CCTV / network / smart systems	25d	D426	D450	P06-ICT-06(SS)											
06.4.8	Delivery booking / transport / site receipt — ICT / AV / CCTV / network / smart syste... P06-ICT-08 · ICT / AV / CCTV / network / smart systems	20d	D451	D470	P06-ICT-07; P09-TRF-003											
06.4.9	MIR / testing / quarantine clearance — ICT / AV / CCTV / network / smart systems P06-ICT-09 · ICT / AV / CCTV / network / smart systems	29d	D471	D499	P06-ICT-08											
06.4.10	Released for installation — ICT / AV / CCTV / network / smart systems P06-ICT-10 · ICT / AV / CCTV / network / smart systems	MS	D500	D500	P06-ICT-09											
Landscape / irrigation / external furniture materials		10 rows														
06.5.1	Define requirements / quantities / technical data — Landscape / irrigation / external fu... P06-LAND-01 · Landscape / irrigation / external furniture materials	21d	D140	D160	P01-PRE-NTP+139											
06.5.2	Material submittal / sample / source / test-plan submission — Landscape / irrigation / ... P06-LAND-02 · Landscape / irrigation / external furniture materials	51d	D155	D205	P06-LAND-01(SS)+14											
06.5.3	Material approval gate — Landscape / irrigation / external furniture materials P06-LAND-03 · Landscape / irrigation / external furniture materials	MS	D220	D220	P06-LAND-02											

1,200 Project Days · 497 Installments · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: Plan 06 — แผนการจัดหาวัสดุ / Procurement · Landscape / irrigation / external furniture materials

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
06.5.4	Vendor qualification / commercial alignment — Landscape / irrigation / external furnitu... P06-LAND-04 · Landscape / irrigation / external furniture materials	46d	D190	D235	P06-LAND-01											
06.5.5	PO / subcontract award — Landscape / irrigation / external furniture materials P06-LAND-05 · Landscape / irrigation / external furniture materials	MS	D240	D240	P06-LAND-03; P06-LAND-04											
06.5.6	Production / fabrication / expediting — Landscape / irrigation / external furniture mater... P06-LAND-06 · Landscape / irrigation / external furniture materials	40d	D241	D280	P06-LAND-05											
06.5.7	FAT / source inspection / certification where required — Landscape / irrigation / exter... P06-LAND-07 · Landscape / irrigation / external furniture materials	25d	D256	D280	P06-LAND-06(SS)											
06.5.8	Delivery booking / transport / site receipt — Landscape / irrigation / external furniture ... P06-LAND-08 · Landscape / irrigation / external furniture materials	9d	D281	D289	P06-LAND-07; P09-TRF-003											
06.5.9	MIR / testing / quarantine clearance — Landscape / irrigation / external furniture mate... P06-LAND-09 · Landscape / irrigation / external furniture materials	10d	D290	D299	P06-LAND-08											
06.5.10	Released for installation — Landscape / irrigation / external furniture materials P06-LAND-10 · Landscape / irrigation / external furniture materials	MS	D300	D300	P06-LAND-09											
Area D low-impact / trail / near-water special materials		10 rows														
06.6.1	Define requirements / quantities / technical data — Area D low-impact / trail / near-wa... P06-D-01 · Area D low-impact / trail / near-water special materials	21d	D180	D200	P01-PRE-NTP+179											
06.6.2	Material submittal / sample / source / test-plan submission — Area D low-impact / trail... P06-D-02 · Area D low-impact / trail / near-water special materials	51d	D195	D245	P06-D-01(SS)+14											
06.6.3	Material approval gate — Area D low-impact / trail / near-water special materials P06-D-03 · Area D low-impact / trail / near-water special materials	MS	D260	D260	P06-D-02											
06.6.4	Vendor qualification / commercial alignment — Area D low-impact / trail / near-water s... P06-D-04 · Area D low-impact / trail / near-water special materials	46d	D230	D275	P06-D-01											
06.6.5	PO / subcontract award — Area D low-impact / trail / near-water special materials P06-D-05 · Area D low-impact / trail / near-water special materials	MS	D280	D280	P06-D-03; P06-D-04											
06.6.6	Production / fabrication / expediting — Area D low-impact / trail / near-water special ... P06-D-06 · Area D low-impact / trail / near-water special materials	80d	D281	D360	P06-D-05											
06.6.7	FAT / source inspection / certification where required — Area D low-impact / trail / ne... P06-D-07 · Area D low-impact / trail / near-water special materials	25d	D336	D360	P06-D-06(SS)											
06.6.8	Delivery booking / transport / site receipt — Area D low-impact / trail / near-water spe... P06-D-08 · Area D low-impact / trail / near-water special materials	15d	D361	D375	P06-D-07; P09-TRF-003											
06.6.9	MIR / testing / quarantine clearance — Area D low-impact / trail / near-water special ... P06-D-09 · Area D low-impact / trail / near-water special materials	24d	D376	D399	P06-D-08											
06.6.10	Released for installation — Area D low-impact / trail / near-water special materials P06-D-10 · Area D low-impact / trail / near-water special materials	MS	D400	D400	P06-D-09											
Plan 07 — แผนควบคุมคุณภาพ / QA/QC		24 rows														
Project-wide		3 rows														
07.1.1	Project Quality Plan / quality objectives / responsibilities P07-QA-A-001 · Project-wide	30d	D1	D30	P01-PRE-NTP											
07.1.2	ITP framework, hold / witness / review / surveillance coding P07-QA-A-002 · Project-wide	26d	D20	D45	P07-QA-001(SS)+19											
07.1.3	Calibration / laboratory / test-record / sample chain-of-custody setup P07-QA-A-003 · Project-wide	31d	D30	D60	P07-QA-001(SS)+29											
Area A		2 rows														
07.2.A.1	Method Statements / ITPs / checklists / samples readiness — Area A P07-QA-A-PREP · Area A	11d	D145	D155	P07-QA-002; P07-QA-003											
07.2.A.2	Inspection / testing / NCR / reinspection / quality-dossier cycle — Area A P07-QA-A-MON · Area A	761d	D160	D920	P07-QA-A-PREP											
Area B		2 rows														
07.2.B.1	Method Statements / ITPs / checklists / samples readiness — Area B P07-QA-B-PREP · Area B	11d	D465	D475	P07-QA-002; P07-QA-003											

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
07.2.B.2	Inspection / testing / NCR / reinspection / quality-dossier cycle — Area B P07-QA-B-MON · Area B	441d	D480	D920	P07-QA-B-PREP											
Area C		2 rows														
07.2.C.1	Method Statements / ITPs / checklists / samples readiness — Area C P07-QA-C-PREP · Area C	11d	D465	D475	P07-QA-002; P07-QA-003											
07.2.C.2	Inspection / testing / NCR / reinspection / quality-dossier cycle — Area C P07-QA-C-MON · Area C	461d	D480	D940	P07-QA-C-PREP											
Area D		2 rows														
07.2.D.1	Method Statements / ITPs / checklists / samples readiness — Area D P07-QA-D-PREP · Area D	11d	D265	D275	P07-QA-002; P07-QA-003											
07.2.D.2	Inspection / testing / NCR / reinspection / quality-dossier cycle — Area D P07-QA-D-MON · Area D	781d	D280	D1060	P07-QA-D-PREP											
Closeout		1 rows														
07.3.1	Integrated testing / punch / NCR closure / final quality dossier P07-QA-COMM · Closeout	281d	D900	D1180	P07-QA-A-MON(FF); P07-QA-B-MON(FF)...											
อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ		1 rows														
07.4.1	Above-ceiling concealed-services Hold Point / closure release — อาคารศูนย์การเรียนรู้ท... P07-A23-CEIL-HOLD · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D655	D655	P01-A23-REL; P07-QA-A-PREP; P01-A23...											
อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ		1 rows														
07.4.2	Above-ceiling concealed-services Hold Point / closure release — อาคารร้านอาหารและร้... P07-A24-CEIL-HOLD · อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	MS	D631	D631	P01-A24-REL; P07-QA-A-PREP; P01-A24...											
อาคารประชุมและอเนกประสงค์		1 rows														
07.4.3	Above-ceiling concealed-services Hold Point / closure release — อาคารประชุมและอเน... P07-A25-CEIL-HOLD · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D668	D668	P01-A25-REL; P07-QA-A-PREP; P01-A25...											
อาคารผลิตน้ำประปา		1 rows														
07.4.4	Above-ceiling concealed-services Hold Point / closure release — อาคารผลิตน้ำประปา P07-A26-CEIL-HOLD · อาคารผลิตน้ำประปา	MS	D670	D670	P01-A26-REL; P07-QA-A-PREP; P01-A26...											
อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A		1 rows														
07.4.5	Above-ceiling concealed-services Hold Point / closure release — อาคารห้องนิรันตร์ พื้น... P07-A29-CEIL-HOLD · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	MS	D778	D778	P01-A29-REL; P07-QA-A-PREP; P01-A29...											
อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B		1 rows														
07.4.6	Above-ceiling concealed-services Hold Point / closure release — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P07-B31-CEIL-HOLD · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D687	D687	P01-B31-REL; P07-QA-B-PREP; P01-B31...											
อาคารขยะ พื้นที่ B		1 rows														
07.4.7	Above-ceiling concealed-services Hold Point / closure release — อาคารขยะ พื้นที่ B P07-B32-CEIL-HOLD · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D671	D671	P01-B32-REL; P07-QA-B-PREP; P01-B32...											
อาคารต้อนรับ พื้นที่ C		1 rows														
07.4.8	Above-ceiling concealed-services Hold Point / closure release — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P07-C41-CEIL-HOLD · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D722	D722	P01-C41-REL; P07-QA-C-PREP; P01-C41...											
บ้านเต็นท์ Cluster 1		1 rows														
07.4.9	Above-ceiling concealed-services Hold Point / closure release — บ้านเต็นท์ Cluster 1 P07-C42A-CEIL-HOLD · บ้านเต็นท์ Cluster 1	MS	D707	D707	P01-C42A-REL; P07-QA-C-PREP; P01-C...											
บ้านเต็นท์ Cluster 2		1 rows														
07.4.10	Above-ceiling concealed-services Hold Point / closure release — บ้านเต็นท์ Cluster 2 P07-C42B-CEIL-HOLD · บ้านเต็นท์ Cluster 2	MS	D757	D757	P01-C42B-REL; P07-QA-C-PREP; P01-C...											

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	1200
บ้านเต็นท์ Cluster 3						1 rows										
07.4.11	Above-ceiling concealed-services Hold Point / closure release — บ้านเต็นท์ Cluster 3 P07-C42C-CEIL-HOLD · บ้านเต็นท์ Cluster 3	MS	D807	D807	P01-C42C-REL; P07-QA-C-PREP; P01-C...											
อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C						1 rows										
07.4.12	Above-ceiling concealed-services Hold Point / closure release — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P07-C43-CEIL-HOLD · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	MS	D801	D801	P01-C43-REL; P07-QA-C-PREP; P01-C43...											
Plan 08 — แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย / HSE						61 rows										
Project-wide						5 rows										
08.1.1	Project HSE plan / risk register / emergency structure P08-HSE-001 · Project-wide	30d	D1	D30	P01-PRE-NTP											
08.1.2	Induction / competency / toolbox / stop-work process setup P08-HSE-002 · Project-wide	31d	D15	D45	P08-HSE-001(SS)+14											
08.1.3	Permit-to-work system: excavation, height, lifting, LOTO, hot work, confined space an... P08-HSE-003 · Project-wide	31d	D30	D60	P08-HSE-001(SS)+29											
08.1.4	Emergency equipment / rescue / communication readiness and initial drill P08-HSE-004 · Project-wide	31d	D45	D75	P08-HSE-002(SS)+29											
Area A						2 rows										
08.2.A.1	Pre-shift / shift / high-risk / weekly / monthly HSE controls — Area A P08-HSE-A-MON · Area A	761d	D160	D920	P08-HSE-003; P08-HSE-004											
08.2.A.2	HSE / JSEA / PTW workfront readiness gate — Area A P08-HSE-A-REL · Area A	8d	D148	D155	P08-HSE-003											
Area B						2 rows										
08.2.B.1	Pre-shift / shift / high-risk / weekly / monthly HSE controls — Area B P08-HSE-B-MON · Area B	441d	D480	D920	P08-HSE-003; P08-HSE-004											
08.2.B.2	HSE / JSEA / PTW workfront readiness gate — Area B P08-HSE-B-REL · Area B	8d	D468	D475	P08-HSE-003											
Area C						2 rows										
08.2.C.1	Pre-shift / shift / high-risk / weekly / monthly HSE controls — Area C P08-HSE-C-MON · Area C	461d	D480	D940	P08-HSE-003; P08-HSE-004											
08.2.C.2	HSE / JSEA / PTW workfront readiness gate — Area C P08-HSE-C-REL · Area C	8d	D468	D475	P08-HSE-003											
Area D						2 rows										
08.2.D.1	Pre-shift / shift / high-risk / weekly / monthly HSE controls — Area D P08-HSE-D-MON · Area D	781d	D280	D1060	P08-HSE-003; P08-HSE-004											
08.2.D.2	HSE / JSEA / PTW workfront readiness gate — Area D P08-HSE-D-REL · Area D	8d	D268	D275	P08-HSE-003											
Project-wide						5 rows										
08.3.1	Periodic emergency drills: fire/wildfire, injury, spill, flood/near-water and evacuation P08-HSE-DRILLS · Project-wide	900d	D181	D1080	P08-HSE-004											
อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ						3 rows										
08.4.1	Excavation / earthwork JSEA and permit-to-work readiness — อาคารศูนย์การเรียนรู้... P08-A23-EARTH-PTW · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D201	D201	P01-A23-REL; P08-HSE-A-REL											
อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ						3 rows										
08.4.2	Excavation / earthwork JSEA and permit-to-work readiness — อาคารร้านอาหารและร้าน... P08-A24-EARTH-PTW · อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	MS	D314	D314	P01-A24-REL; P08-HSE-A-REL											

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
อาคารประชุมและอเนกประสงค์						3 rows										
08.4.3	Excavation / earthwork JSEA and permit-to-work readiness — อาคารประชุมและอเนกปร... P08-A25-EARTH-PTW · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D344	D344	P01-A25-REL; P08-HSE-A-REL											
อาคารผลิตน้ำประปา						3 rows										
08.4.4	Excavation / earthwork JSEA and permit-to-work readiness — อาคารผลิตน้ำประปา P08-A26-EARTH-PTW · อาคารผลิตน้ำประปา	MS	D373	D373	P01-A26-REL; P08-HSE-A-REL											
อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A						3 rows										
08.4.5	Excavation / earthwork JSEA and permit-to-work readiness — อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A P08-A29-EARTH-PTW · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	MS	D627	D627	P01-A29-REL; P08-HSE-A-REL											
อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B						3 rows										
08.4.6	Excavation / earthwork JSEA and permit-to-work readiness — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P08-B31-EARTH-PTW · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D508	D508	P01-B31-REL; P08-HSE-B-REL											
อาคารขยะ พื้นที่ B						3 rows										
08.4.7	Excavation / earthwork JSEA and permit-to-work readiness — อาคารขยะ พื้นที่ B P08-B32-EARTH-PTW · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D526	D526	P01-B32-REL; P08-HSE-B-REL											
อาคารต้อนรับ พื้นที่ C						3 rows										
08.4.8	Excavation / earthwork JSEA and permit-to-work readiness — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P08-C41-EARTH-PTW · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D528	D528	P01-C41-REL; P08-HSE-C-REL											
บ้านเต็นท์ Cluster 1						3 rows										
08.4.9	Excavation / earthwork JSEA and permit-to-work readiness — บ้านเต็นท์ Cluster 1 P08-C42A-EARTH-PTW · บ้านเต็นท์ Cluster 1	MS	D528	D528	P01-C42A-REL; P08-HSE-C-REL											
บ้านเต็นท์ Cluster 2						3 rows										
08.4.10	Excavation / earthwork JSEA and permit-to-work readiness — บ้านเต็นท์ Cluster 2 P08-C42B-EARTH-PTW · บ้านเต็นท์ Cluster 2	MS	D578	D578	P01-C42B-REL; P08-HSE-C-REL											
บ้านเต็นท์ Cluster 3						3 rows										
08.4.11	Excavation / earthwork JSEA and permit-to-work readiness — บ้านเต็นท์ Cluster 3 P08-C42C-EARTH-PTW · บ้านเต็นท์ Cluster 3	MS	D628	D628	P01-C42C-REL; P08-HSE-C-REL											
อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C						3 rows										
08.4.12	Excavation / earthwork JSEA and permit-to-work readiness — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P08-C43-EARTH-PTW · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	MS	D656	D656	P01-C43-REL; P08-HSE-C-REL											
โชนทางเข้า-ออกหลัก						1 rows										
08.4.13	Excavation / earthwork JSEA and permit-to-work readiness — โชนทางเข้า-ออกหลัก P08-A21-EARTH-PTW · โชนทางเข้า-ออกหลัก	MS	D199	D199	P01-A21-REL; P08-HSE-A-REL											
จุดรับส่งผู้โดยสาร						1 rows										
08.4.14	Excavation / earthwork JSEA and permit-to-work readiness — จุดรับส่งผู้โดยสาร P08-A22-EARTH-PTW · จุดรับส่งผู้โดยสาร	MS	D238	D238	P01-A22-REL; P08-HSE-A-REL											
สนามหญ้าอเนกประสงค์						1 rows										
08.4.15	Excavation / earthwork JSEA and permit-to-work readiness — สนามหญ้าอเนกประสงค์ P08-A27-EARTH-PTW · สนามหญ้าอเนกประสงค์	MS	D544	D544	P01-A27-REL; P08-HSE-A-REL											
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A						1 rows										
08.4.16	Excavation / earthwork JSEA and permit-to-work readiness — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื... P08-A28-EARTH-PTW · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	MS	D676	D676	P01-A28-REL; P08-HSE-A-REL											
ลานจอดรถ พื้นที่ B						1 rows										
08.4.17	Excavation / earthwork JSEA and permit-to-work readiness — ลานจอดรถ พื้นที่ B P08-B33-EARTH-PTW · ลานจอดรถ พื้นที่ B	MS	D526	D526	P01-B33-REL; P08-HSE-B-REL											

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
ฝังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B						1 rows										
08.4.18	Excavation / earthwork JSEA and permit-to-work readiness — ฝังบริเวณและภูมิทัศน์ พื... P08-B34-EARTH-PTW · ฝังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	MS	D734	D734	P01-B34-REL; P08-HSE-B-REL							◆				
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1						1 rows										
08.4.19	Excavation / earthwork JSEA and permit-to-work readiness — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1 P08-D51-EARTH-PTW · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	MS	D327	D327	P01-D51-REL; P08-HSE-D-REL			◆								
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2						1 rows										
08.4.20	Excavation / earthwork JSEA and permit-to-work readiness — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2 P08-D52-EARTH-PTW · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	MS	D458	D458	P01-D52-REL; P08-HSE-D-REL				◆							
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3						1 rows										
08.4.21	Excavation / earthwork JSEA and permit-to-work readiness — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3 P08-D53-EARTH-PTW · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	MS	D629	D629	P01-D53-REL; P08-HSE-D-REL						◆					
ฝังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D						1 rows										
08.4.22	Excavation / earthwork JSEA and permit-to-work readiness — ฝังบริเวณและภูมิทัศน์ พื... P08-D54-EARTH-PTW · ฝังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	MS	D786	D786	P01-D54-REL; P08-HSE-D-REL							◆				
อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ						3 rows										
08.4.23	Work-at-height / scaffold / fall-rescue readiness — อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ P08-A23-WAH · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D481	D481	P01-A23-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A23-...				◆							
อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ						3 rows										
08.4.24	Work-at-height / scaffold / fall-rescue readiness — อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ P08-A24-WAH · อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	MS	D509	D509	P01-A24-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A24-...					◆						
อาคารประชุมและอเนกประสงค์						3 rows										
08.4.25	Work-at-height / scaffold / fall-rescue readiness — อาคารประชุมและอเนกประสงค์ P08-A25-WAH · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D544	D544	P01-A25-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A25-...					◆						
อาคารผลิตน้ำประปา						3 rows										
08.4.26	Work-at-height / scaffold / fall-rescue readiness — อาคารผลิตน้ำประปา P08-A26-WAH · อาคารผลิตน้ำประปา	MS	D556	D556	P01-A26-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A26-...					◆						
อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A						3 rows										
08.4.27	Work-at-height / scaffold / fall-rescue readiness — อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A P08-A29-WAH · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	MS	D720	D720	P01-A29-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A29-...							◆				
อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B						3 rows										
08.4.28	Work-at-height / scaffold / fall-rescue readiness — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P08-B31-WAH · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D618	D618	P01-B31-REL; P08-HSE-B-REL; P01-B31-...						◆					
อาคารขยะ พื้นที่ B						3 rows										
08.4.29	Work-at-height / scaffold / fall-rescue readiness — อาคารขยะ พื้นที่ B P08-B32-WAH · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D616	D616	P01-B32-REL; P08-HSE-B-REL; P01-B32-...						◆					
อาคารต้อนรับ พื้นที่ C						3 rows										
08.4.30	Work-at-height / scaffold / fall-rescue readiness — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P08-C41-WAH · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D647	D647	P01-C41-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C41-...						◆					
บ้านเต็นท์ Cluster 1						3 rows										
08.4.31	Work-at-height / scaffold / fall-rescue readiness — บ้านเต็นท์ Cluster 1 P08-C42A-WAH · บ้านเต็นท์ Cluster 1	MS	D638	D638	P01-C42A-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C4-...						◆					
บ้านเต็นท์ Cluster 2						3 rows										
08.4.32	Work-at-height / scaffold / fall-rescue readiness — บ้านเต็นท์ Cluster 2 P08-C42B-WAH · บ้านเต็นท์ Cluster 2	MS	D688	D688	P01-C42B-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C4-...						◆					

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
บ้านเต็นท์ Cluster 3						3 rows										
08.4.33	Work-at-height / scaffold / fall-rescue readiness — บ้านเต็นท์ Cluster 3 P08-C42C-WAH · บ้านเต็นท์ Cluster 3	MS	D738	D738	P01-C42C-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C4...											
อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C						3 rows										
08.4.34	Work-at-height / scaffold / fall-rescue readiness — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P08-C43-WAH · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	MS	D746	D746	P01-C43-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C43...											
อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ						3 rows										
08.4.35	Electrical isolation / LOTO / test-before-touch readiness for precommissioning — อา... P08-A23-LOTO · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D774	D774	P01-A23-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A23...											
อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ						3 rows										
08.4.36	Electrical isolation / LOTO / test-before-touch readiness for precommissioning — อาคา... P08-A24-LOTO · อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	MS	D714	D714	P01-A24-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A24...											
อาคารประชุมและอเนกประสงค์						3 rows										
08.4.37	Electrical isolation / LOTO / test-before-touch readiness for precommissioning — อาคา... P08-A25-LOTO · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D753	D753	P01-A25-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A25...											
อาคารผลิตน้ำประปา						3 rows										
08.4.38	Electrical isolation / LOTO / test-before-touch readiness for precommissioning — อาคา... P08-A26-LOTO · อาคารผลิตน้ำประปา	MS	D747	D747	P01-A26-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A26...											
อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A						3 rows										
08.4.39	Electrical isolation / LOTO / test-before-touch readiness for precommissioning — อาคา... P08-A29-LOTO · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	MS	D818	D818	P01-A29-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A29...											
อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B						3 rows										
08.4.40	Electrical isolation / LOTO / test-before-touch readiness for precommissioning — อาคา... P08-B31-LOTO · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D734	D734	P01-B31-REL; P08-HSE-B-REL; P01-B31...											
อาคารขยะ พื้นที่ B						3 rows										
08.4.41	Electrical isolation / LOTO / test-before-touch readiness for precommissioning — อาคา... P08-B32-LOTO · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D709	D709	P01-B32-REL; P08-HSE-B-REL; P01-B32...											
อาคารต้อนรับ พื้นที่ C						3 rows										
08.4.42	Electrical isolation / LOTO / test-before-touch readiness for precommissioning — อาคา... P08-C41-LOTO · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D772	D772	P01-C41-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C41...											
บ้านเต็นท์ Cluster 1						3 rows										
08.4.43	Electrical isolation / LOTO / test-before-touch readiness for precommissioning — บ้านเ... P08-C42A-LOTO · บ้านเต็นท์ Cluster 1	MS	D754	D754	P01-C42A-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C4...											
บ้านเต็นท์ Cluster 2						3 rows										
08.4.44	Electrical isolation / LOTO / test-before-touch readiness for precommissioning — บ้านเ... P08-C42B-LOTO · บ้านเต็นท์ Cluster 2	MS	D804	D804	P01-C42B-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C4...											
บ้านเต็นท์ Cluster 3						3 rows										
08.4.45	Electrical isolation / LOTO / test-before-touch readiness for precommissioning — บ้านเ... P08-C42C-LOTO · บ้านเต็นท์ Cluster 3	MS	D854	D854	P01-C42C-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C4...											
อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C						3 rows										
08.4.46	Electrical isolation / LOTO / test-before-touch readiness for precommissioning — อาคา... P08-C43-LOTO · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	MS	D839	D839	P01-C43-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C43...											
แพสูบน้ำดิบ						2 rows										
08.4.47	Raw-water pontoon lifting-plan / exclusion-zone / emergency-readiness permit gate P08-D55-LIFT-PTW · แพสูบน้ำดิบ	MS	D883	D883	P08-HSE-D-REL; P01-D55-ACC											

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
08.4.48	Near-water weather / water-condition / rescue / evacuation readiness gate — raw-wat... P08-D55-WATER-PTW · แพลูบน้ำดิบ	MS	D904	D904	P01-D55-RES; P08-HSE-D-REL; P10-EN...								◆			
Plan 09 — แผนจราจร / Traffic						9 rows										
Project-wide						4 rows										
09.1.1	Route survey / route register: width, grade, curves, bridge/culvert, loading, blind spot... P09-TRF-001 · Project-wide	35d	D1	D35	P01-PRE-NTP	■										
09.1.2	Traffic management plan: gates, waiting, loading, pedestrian routes and emergency r... P09-TRF-002 · Project-wide	36d	D25	D60	P09-TRF-001(SS)+24	■										
09.1.3	Delivery booking / call-forward / gate-control workflow setup P09-TRF-003 · Project-wide	31d	D45	D75	P09-TRF-002(SS)+19	■										
Area A						1 rows										
09.2.A	Delivery / route / public-road / emergency-route control — Area A P09-TRF-A · Area A	781d	D160	D940	P09-TRF-002; P09-TRF-003											
Area B						1 rows										
09.2.B	Delivery / route / public-road / emergency-route control — Area B P09-TRF-B · Area B	441d	D480	D920	P09-TRF-002; P09-TRF-003											
Area C						1 rows										
09.2.C	Delivery / route / public-road / emergency-route control — Area C P09-TRF-C · Area C	461d	D480	D940	P09-TRF-002; P09-TRF-003											
Area D						1 rows										
09.2.D	Delivery / route / public-road / emergency-route control — Area D P09-TRF-D · Area D	781d	D280	D1060	P09-TRF-002; P09-TRF-003											
Project-wide						4 rows										
09.3.1	Remove temporary traffic controls / repair route damage / restore access P09-TRF-REST · Project-wide	91d	D1080	D1170	P09-TRF-D; P09-TRF-A; P09-TRF-B; P09...											
แพลูบน้ำดิบ						1 rows										
09.4.1	Special movement / lifting-route and unloading-area readiness — raw-water pontoon P09-D55-LIFT-ROUTE · แพลูบน้ำดิบ	MS	D883	D883	P09-TRF-002; P09-TRF-003; P05-PLT-002								◆			
Plan 10 — แผนสิ่งแวดล้อม / Environment						35 rows										
Project-wide						5 rows										
10.1.1	Develop activity-aspect-impact register and significance assessment P10-ENV-001 · Project-wide	30d	D1	D30	P01-PRE-NTP	■										
10.1.2	Environmental baseline / monitoring points / methods / criteria setup P10-ENV-002 · Project-wide	41d	D20	D60	P10-ENV-001(SS)+19	■										
10.1.3	Install initial boundary, erosion/sediment, drainage, spill and waste controls P10-ENV-003 · Project-wide	46d	D45	D90	P10-ENV-002(SS)+24	■										
Area A						2 rows										
10.2.A.1	Environmental inspections / monitoring / abnormal-event response — Area A P10-ENV-A-MON · Area A	761d	D160	D920	P10-ENV-003											
10.2.A.2	Environmental readiness gate — Area A P10-ENV-A-REL · Area A	10d	D145	D154	P10-ENV-003											
Area B						2 rows										
10.2.B.1	Environmental inspections / monitoring / abnormal-event response — Area B P10-ENV-B-MON · Area B	441d	D480	D920	P10-ENV-003											
10.2.B.2	Environmental readiness gate — Area B P10-ENV-B-REL · Area B	10d	D465	D474	P10-ENV-003											

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
Area C		2 rows														
10.2.C.1	Environmental inspections / monitoring / abnormal-event response — Area C P10-ENV-C-MON · Area C	461d	D480	D940	P10-ENV-003											
10.2.C.2	Environmental readiness gate — Area C P10-ENV-C-REL · Area C	10d	D465	D474	P10-ENV-003											
Area D		2 rows														
10.2.D.1	Environmental inspections / monitoring / abnormal-event response — Area D P10-ENV-D-MON · Area D	781d	D280	D1060	P10-ENV-003											
10.2.D.2	Environmental readiness gate — Area D P10-ENV-D-REL · Area D	10d	D265	D274	P10-ENV-003											
Project-wide		5 rows														
10.3.1	Waste segregation / storage area / manifest system operation P10-ENV-WASTE · Project-wide	1080d	D61	D1140	P10-ENV-003(SS)+15											
10.3.2	Project-wide temporary works removal and environmental restoration verification P10-ENV-REST · Project-wide	111d	D1000	D1110	P10-ENV-A-MON(FF); P10-ENV-B-MON(…											
อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ		1 rows														
10.4.1	Earthwork environmental-control readiness — อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ P10-A23-EARTH-ENV · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D201	D201	P01-A23-REL; P10-ENV-A-REL											
อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ		1 rows														
10.4.2	Earthwork environmental-control readiness — อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ P10-A24-EARTH-ENV · อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	MS	D314	D314	P01-A24-REL; P10-ENV-A-REL											
อาคารประชุมและอเนกประสงค์		1 rows														
10.4.3	Earthwork environmental-control readiness — อาคารประชุมและอเนกประสงค์ P10-A25-EARTH-ENV · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D344	D344	P01-A25-REL; P10-ENV-A-REL											
อาคารผลิตน้ำประปา		1 rows														
10.4.4	Earthwork environmental-control readiness — อาคารผลิตน้ำประปา P10-A26-EARTH-ENV · อาคารผลิตน้ำประปา	MS	D373	D373	P01-A26-REL; P10-ENV-A-REL											
อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A		1 rows														
10.4.5	Earthwork environmental-control readiness — อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A P10-A29-EARTH-ENV · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	MS	D627	D627	P01-A29-REL; P10-ENV-A-REL											
อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B		1 rows														
10.4.6	Earthwork environmental-control readiness — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P10-B31-EARTH-ENV · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D508	D508	P01-B31-REL; P10-ENV-B-REL											
อาคารขยะ พื้นที่ B		1 rows														
10.4.7	Earthwork environmental-control readiness — อาคารขยะ พื้นที่ B P10-B32-EARTH-ENV · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D526	D526	P01-B32-REL; P10-ENV-B-REL											
อาคารต้อนรับ พื้นที่ C		1 rows														
10.4.8	Earthwork environmental-control readiness — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P10-C41-EARTH-ENV · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D528	D528	P01-C41-REL; P10-ENV-C-REL											
บ้านเต็นท์ Cluster 1		1 rows														
10.4.9	Earthwork environmental-control readiness — บ้านเต็นท์ Cluster 1 P10-C42A-EARTH-ENV · บ้านเต็นท์ Cluster 1	MS	D528	D528	P01-C42A-REL; P10-ENV-C-REL											
บ้านเต็นท์ Cluster 2		1 rows														
10.4.10	Earthwork environmental-control readiness — บ้านเต็นท์ Cluster 2 P10-C42B-EARTH-ENV · บ้านเต็นท์ Cluster 2	MS	D578	D578	P01-C42B-REL; P10-ENV-C-REL											

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
บ้านเต็นท์ Cluster 3						1 rows										
10.4.11	Earthwork environmental-control readiness — บ้านเต็นท์ Cluster 3 P10-C42C-EARTH-ENV · บ้านเต็นท์ Cluster 3	MS	D628	D628	P01-C42C-REL; P10-ENV-C-REL						◆					
อาคารห้องปืม พื้นที่ C						1 rows										
10.4.12	Earthwork environmental-control readiness — อาคารห้องปืม พื้นที่ C P10-C43-EARTH-ENV · อาคารห้องปืม พื้นที่ C	MS	D656	D656	P01-C43-REL; P10-ENV-C-REL						◆					
โซนทางเข้า–ออกหลัก						1 rows										
10.4.13	Earthwork environmental-control readiness — โซนทางเข้า–ออกหลัก P10-A21-EARTH-ENV · โซนทางเข้า–ออกหลัก	MS	D199	D199	P01-A21-REL; P10-ENV-A-REL		◆									
จุดรับส่งผู้โดยสาร						1 rows										
10.4.14	Earthwork environmental-control readiness — จุดรับส่งผู้โดยสาร P10-A22-EARTH-ENV · จุดรับส่งผู้โดยสาร	MS	D238	D238	P01-A22-REL; P10-ENV-A-REL			◆								
สนามหญ้าอเนกประสงค์						1 rows										
10.4.15	Earthwork environmental-control readiness — สนามหญ้าอเนกประสงค์ P10-A27-EARTH-ENV · สนามหญ้าอเนกประสงค์	MS	D544	D544	P01-A27-REL; P10-ENV-A-REL					◆						
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A						1 rows										
10.4.16	Earthwork environmental-control readiness — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A P10-A28-EARTH-ENV · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	MS	D676	D676	P01-A28-REL; P10-ENV-A-REL						◆					
ลานจอดรถ พื้นที่ B						1 rows										
10.4.17	Earthwork environmental-control readiness — ลานจอดรถ พื้นที่ B P10-B33-EARTH-ENV · ลานจอดรถ พื้นที่ B	MS	D526	D526	P01-B33-REL; P10-ENV-B-REL					◆						
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B						1 rows										
10.4.18	Earthwork environmental-control readiness — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B P10-B34-EARTH-ENV · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	MS	D734	D734	P01-B34-REL; P10-ENV-B-REL							◆				
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1						1 rows										
10.4.19	Earthwork environmental-control readiness — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1 P10-D51-EARTH-ENV · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	MS	D327	D327	P01-D51-REL; P10-ENV-D-REL			◆								
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2						1 rows										
10.4.20	Earthwork environmental-control readiness — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2 P10-D52-EARTH-ENV · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	MS	D458	D458	P01-D52-REL; P10-ENV-D-REL				◆							
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3						1 rows										
10.4.21	Earthwork environmental-control readiness — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3 P10-D53-EARTH-ENV · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	MS	D629	D629	P01-D53-REL; P10-ENV-D-REL						◆					
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D						1 rows										
10.4.22	Earthwork environmental-control readiness — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D P10-D54-EARTH-ENV · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	MS	D786	D786	P01-D54-REL; P10-ENV-D-REL							◆				
Plan 11 — แผนบริหารเอกสารอัตโนมัติ / CDE-EDMS						89 rows										
Project-wide						9 rows										
11.1.1	Define document coding / metadata / workflow requirements P11-CDE-001 · Project-wide	20d	D1	D20	P01-PRE-NTP	■										
11.1.2	Configure CDE / EDMS roles, registers and transmittal workflows P11-CDE-002 · Project-wide	31d	D15	D45	P11-CDE-001(SS)+14	■										
11.1.3	Test revision, approval, supersession and audit-trail workflow P11-CDE-003 · Project-wide	21d	D40	D60	P11-CDE-002(SS)+25	■										

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
11.1.4	CDE / EDMS go-live gate P11-CDE-004 · Project-wide	MS	D61	D61	P11-CDE-003											
11.2.CO	Closeout / handover document-control cycle P11-CDE-CO · Project-wide	300d	D901	D1200	P11-CDE-004; P11-CDE-PRE(FF); P11-C...											
11.2.PRE	Preconstruction document-control cycle P11-CDE-PRE · Project-wide	120d	D61	D180	P11-CDE-004											
11.2.ZA	Area A document-control cycle P11-CDE-ZA · Project-wide	660d	D181	D840	P11-CDE-004											
11.2.ZBC	Areas B/C document-control cycle P11-CDE-ZBC · Project-wide	600d	D301	D900	P11-CDE-004											
11.2.ZD	Area D controlled-document cycle P11-CDE-ZD · Project-wide	740d	D301	D1040	P11-CDE-004											
อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ		4 rows														
11.4.001	Approved structural drawings / Method Statement / ITP release — อาคารศูนย์การเรี... P11-A23-STR-DOC · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D283	D283	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.002	Approved architectural / envelope coordination document release — อาคารศูนย์การเรีย... P11-A23-ARC-DOC · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D491	D491	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.003	Coordinated building-services / sleeves / first-fix document release — อาคารศูนย์ก... P11-A23-MEP-DOC · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D504	D504	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.004	Approved precommissioning / test procedure / acceptance-form release — อาคารศู... P11-A23-TST-DOC · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D774	D774	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ		4 rows														
11.4.005	Approved structural drawings / Method Statement / ITP release — อาคารร้านอาหารและ... P11-A24-STR-DOC · อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	MS	D371	D371	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.006	Approved architectural / envelope coordination document release — อาคารร้านอาหารแ... P11-A24-ARC-DOC · อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	MS	D516	D516	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.007	Coordinated building-services / sleeves / first-fix document release — อาคารร้านอาหาร... P11-A24-MEP-DOC · อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	MS	D525	D525	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.008	Approved precommissioning / test procedure / acceptance-form release — อาคารร้านอ... P11-A24-TST-DOC · อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	MS	D714	D714	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
อาคารประชุมและอเนกประสงค์		4 rows														
11.4.009	Approved structural drawings / Method Statement / ITP release — อาคารประชุมและอ... P11-A25-STR-DOC · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D403	D403	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.010	Approved architectural / envelope coordination document release — อาคารประชุมและอ... P11-A25-ARC-DOC · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D551	D551	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.011	Coordinated building-services / sleeves / first-fix document release — อาคารประชุมและ... P11-A25-MEP-DOC · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D560	D560	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.012	Approved precommissioning / test procedure / acceptance-form release — อาคารประทุ... P11-A25-TST-DOC · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D753	D753	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
อาคารผลิตน้ำประปา		4 rows														
11.4.013	Approved structural drawings / Method Statement / ITP release — อาคารผลิตน้ำประปา P11-A26-STR-DOC · อาคารผลิตน้ำประปา	MS	D427	D427	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.014	Approved architectural / envelope coordination document release — อาคารผลิตน้ำประปา P11-A26-ARC-DOC · อาคารผลิตน้ำประปา	MS	D562	D562	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.015	Coordinated building-services / sleeves / first-fix document release — อาคารผลิตน้ำประ... P11-A26-MEP-DOC · อาคารผลิตน้ำประปา	MS	D571	D571	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.016	Approved precommissioning / test procedure / acceptance-form release — อาคารผลิต... P11-A26-TST-DOC · อาคารผลิตน้ำประปา	MS	D747	D747	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A		4 rows														
11.4.017	Approved structural drawings / Method Statement / ITP release — อาคารห้องนิรภัย พื... P11-A29-STR-DOC · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	MS	D654	D654	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
11.4.018	Approved architectural / envelope coordination document release — อาคารห้องนิรันทร์ ... P11-A29-ARC-DOC · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	MS	D723	D723	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.019	Coordinated building-services / sleeves / first-fix document release — อาคารห้องนิรันทร์... P11-A29-MEP-DOC · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	MS	D728	D728	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.020	Approved precommissioning / test procedure / acceptance-form release — อาคารห้องนิ... P11-A29-TST-DOC · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	MS	D818	D818	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B		4 rows														
11.4.021	Approved structural drawings / Method Statement / ITP release — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P11-B31-STR-DOC · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D540	D540	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...											
11.4.022	Approved architectural / envelope coordination document release — อาคารห้องน้ำ พื้นที่... P11-B31-ARC-DOC · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D622	D622	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...											
11.4.023	Coordinated building-services / sleeves / first-fix document release — อาคารห้องน้ำ พื้นที่... P11-B31-MEP-DOC · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D627	D627	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...											
11.4.024	Approved precommissioning / test procedure / acceptance-form release — อาคารห้อง... P11-B31-TST-DOC · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D734	D734	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...											
อาคารขยะ พื้นที่ B		4 rows														
11.4.025	Approved structural drawings / Method Statement / ITP release — อาคารขยะ พื้นที่ B P11-B32-STR-DOC · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D553	D553	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...											
11.4.026	Approved architectural / envelope coordination document release — อาคารขยะ พื้นที่ B P11-B32-ARC-DOC · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D619	D619	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...											
11.4.027	Coordinated building-services / sleeves / first-fix document release — อาคารขยะ พื้นที่ B P11-B32-MEP-DOC · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D623	D623	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...											
11.4.028	Approved precommissioning / test procedure / acceptance-form release — อาคารขยะ ... P11-B32-TST-DOC · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D709	D709	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...											
อาคารต้อนรับ พื้นที่ C		4 rows														
11.4.029	Approved structural drawings / Method Statement / ITP release — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P11-C41-STR-DOC · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D563	D563	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...											
11.4.030	Approved architectural / envelope coordination document release — อาคารต้อนรับ พื้นที่... P11-C41-ARC-DOC · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D652	D652	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...											
11.4.031	Coordinated building-services / sleeves / first-fix document release — อาคารต้อนรับ พื้... P11-C41-MEP-DOC · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D657	D657	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...											
11.4.032	Approved precommissioning / test procedure / acceptance-form release — อาคารต้อนรับ... P11-C41-TST-DOC · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D772	D772	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...											
บ้านเต็นท์ Cluster 1		4 rows														
11.4.033	Approved structural drawings / Method Statement / ITP release — บ้านเต็นท์ Cluster 1 P11-C42A-STR-DOC · บ้านเต็นท์ Cluster 1	MS	D560	D560	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...											
11.4.034	Approved architectural / envelope coordination document release — บ้านเต็นท์ Cluster... P11-C42A-ARC-DOC · บ้านเต็นท์ Cluster 1	MS	D642	D642	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...											
11.4.035	Coordinated building-services / sleeves / first-fix document release — บ้านเต็นท์ Clust... P11-C42A-MEP-DOC · บ้านเต็นท์ Cluster 1	MS	D647	D647	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...											
11.4.036	Approved precommissioning / test procedure / acceptance-form release — บ้านเต็นท์ ... P11-C42A-TST-DOC · บ้านเต็นท์ Cluster 1	MS	D754	D754	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...											
บ้านเต็นท์ Cluster 2		4 rows														
11.4.037	Approved structural drawings / Method Statement / ITP release — บ้านเต็นท์ Cluster 2 P11-C42B-STR-DOC · บ้านเต็นท์ Cluster 2	MS	D610	D610	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...											
11.4.038	Approved architectural / envelope coordination document release — บ้านเต็นท์ Cluster... P11-C42B-ARC-DOC · บ้านเต็นท์ Cluster 2	MS	D692	D692	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...											
11.4.039	Coordinated building-services / sleeves / first-fix document release — บ้านเต็นท์ Clust... P11-C42B-MEP-DOC · บ้านเต็นท์ Cluster 2	MS	D697	D697	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...											
11.4.040	Approved precommissioning / test procedure / acceptance-form release — บ้านเต็นท์ ... P11-C42B-TST-DOC · บ้านเต็นท์ Cluster 2	MS	D804	D804	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...											

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
บ้านเต็นท์ Cluster 3						4 rows										
11.4.041	Approved structural drawings / Method Statement / ITP release — บ้านเต็นท์ Cluster 3 P11-C42C-STR-DOC · บ้านเต็นท์ Cluster 3	MS	D660	D660	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...						◆					
11.4.042	Approved architectural / envelope coordination document release — บ้านเต็นท์ Cluster... P11-C42C-ARC-DOC · บ้านเต็นท์ Cluster 3	MS	D742	D742	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...							◆				
11.4.043	Coordinated building-services / sleeves / first-fix document release — บ้านเต็นท์ Clust... P11-C42C-MEP-DOC · บ้านเต็นท์ Cluster 3	MS	D747	D747	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...							◆				
11.4.044	Approved precommissioning / test procedure / acceptance-form release — บ้านเต็นท์ ... P11-C42C-TST-DOC · บ้านเต็นท์ Cluster 3	MS	D854	D854	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...								◆			
อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C						4 rows										
11.4.045	Approved structural drawings / Method Statement / ITP release — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P11-C43-STR-DOC · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	MS	D683	D683	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...						◆					
11.4.046	Approved architectural / envelope coordination document release — อาคารห้องปั้ม พื้น... P11-C43-ARC-DOC · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	MS	D749	D749	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...							◆				
11.4.047	Coordinated building-services / sleeves / first-fix document release — อาคารห้องปั้ม พื้... P11-C43-MEP-DOC · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	MS	D753	D753	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...							◆				
11.4.048	Approved precommissioning / test procedure / acceptance-form release — อาคารห้องปั้... P11-C43-TST-DOC · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	MS	D839	D839	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...								◆			
โซนทางเข้า-ออกหลัก						3 rows										
11.4.049	Approved external civil / drainage Method Statement / ITP release — โซนทางเข้า-ออก... P11-A21-CIV-DOC · โซนทางเข้า-ออกหลัก	MS	D199	D199	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...		◆									
11.4.050	Approved external utility / electrical coordination release — โซนทางเข้า-ออกหลัก P11-A21-UTIL-DOC · โซนทางเข้า-ออกหลัก	MS	D229	D229	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...		◆									
11.4.051	Approved hardscape / landscape / rehabilitation document release — โซนทางเข้า-ออก... P11-A21-LAND-DOC · โซนทางเข้า-ออกหลัก	MS	D286	D286	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...			◆								
จุดรับส่งผู้โดยสาร						3 rows										
11.4.052	Approved external civil / drainage Method Statement / ITP release — จุดรับส่งผู้โดยสาร P11-A22-CIV-DOC · จุดรับส่งผู้โดยสาร	MS	D238	D238	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...		◆									
11.4.053	Approved external utility / electrical coordination release — จุดรับส่งผู้โดยสาร P11-A22-UTIL-DOC · จุดรับส่งผู้โดยสาร	MS	D268	D268	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...			◆								
11.4.054	Approved hardscape / landscape / rehabilitation document release — จุดรับส่งผู้โดยสาร P11-A22-LAND-DOC · จุดรับส่งผู้โดยสาร	MS	D326	D326	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...			◆								
สนามหญ้าอ่อนกประสงค์						3 rows										
11.4.055	Approved external civil / drainage Method Statement / ITP release — สนามหญ้าอ่อนกป... P11-A27-CIV-DOC · สนามหญ้าอ่อนกประสงค์	MS	D544	D544	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...					◆						
11.4.056	Approved external utility / electrical coordination release — สนามหญ้าอ่อนกประสงค์ P11-A27-UTIL-DOC · สนามหญ้าอ่อนกประสงค์	MS	D586	D586	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...					◆						
11.4.057	Approved hardscape / landscape / rehabilitation document release — สนามหญ้าอ่อนกป... P11-A27-LAND-DOC · สนามหญ้าอ่อนกประสงค์	MS	D664	D664	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...						◆					
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A						3 rows										
11.4.058	Approved external civil / drainage Method Statement / ITP release — ผังบริเวณและภูมิ... P11-A28-CIV-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	MS	D676	D676	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...						◆					
11.4.059	Approved external utility / electrical coordination release — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A P11-A28-UTIL-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	MS	D723	D723	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...							◆				
11.4.060	Approved hardscape / landscape / rehabilitation document release — ผังบริเวณและภูมิ... P11-A28-LAND-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	MS	D808	D808	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...								◆			
ลานจอดรถ พื้นที่ B						3 rows										
11.4.061	Approved external civil / drainage Method Statement / ITP release — ลานจอดรถ พื้นที่ ... P11-B33-CIV-DOC · ลานจอดรถ พื้นที่ B	MS	D526	D526	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...					◆						

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
11.4.062	Approved external utility / electrical coordination release — ลานจอดรถ พื้นที่ B P11-B33-UTIL-DOC · ลานจอดรถ พื้นที่ B	MS	D573	D573	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...											
11.4.063	Approved hardscape / landscape / rehabilitation document release — ลานจอดรถ พื้นที่... P11-B33-LAND-DOC · ลานจอดรถ พื้นที่ B	MS	D658	D658	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...											
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B		3 rows														
11.4.064	Approved external civil / drainage Method Statement / ITP release — ผังบริเวณและภูมิ... P11-B34-CIV-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	MS	D734	D734	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...											
11.4.065	Approved external utility / electrical coordination release — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B P11-B34-UTIL-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	MS	D760	D760	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...											
11.4.066	Approved hardscape / landscape / rehabilitation document release — ผังบริเวณและภูมิ... P11-B34-LAND-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	MS	D806	D806	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...											
พื้นที่ศึกษารรรมชาติ 1		3 rows														
11.4.067	Approved external civil / drainage Method Statement / ITP release — พื้นที่ศึกษารรรมช... P11-D51-CIV-DOC · พื้นที่ศึกษารรรมชาติ 1	MS	D327	D327	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...											
11.4.068	Approved external utility / electrical coordination release — พื้นที่ศึกษารรรมชาติ 1 P11-D51-UTIL-DOC · พื้นที่ศึกษารรรมชาติ 1	MS	D400	D400	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...											
11.4.069	Approved hardscape / landscape / rehabilitation document release — พื้นที่ศึกษารรรมช... P11-D51-LAND-DOC · พื้นที่ศึกษารรรมชาติ 1	MS	D454	D454	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...											
พื้นที่ศึกษารรรมชาติ 2		3 rows														
11.4.070	Approved external civil / drainage Method Statement / ITP release — พื้นที่ศึกษารรรมช... P11-D52-CIV-DOC · พื้นที่ศึกษารรรมชาติ 2	MS	D458	D458	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...											
11.4.071	Approved external utility / electrical coordination release — พื้นที่ศึกษารรรมชาติ 2 P11-D52-UTIL-DOC · พื้นที่ศึกษารรรมชาติ 2	MS	D507	D507	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...											
11.4.072	Approved hardscape / landscape / rehabilitation document release — พื้นที่ศึกษารรรมช... P11-D52-LAND-DOC · พื้นที่ศึกษารรรมชาติ 2	MS	D598	D598	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...											
พื้นที่ศึกษารรรมชาติ 3		3 rows														
11.4.073	Approved external civil / drainage Method Statement / ITP release — พื้นที่ศึกษารรรมช... P11-D53-CIV-DOC · พื้นที่ศึกษารรรมชาติ 3	MS	D629	D629	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...											
11.4.074	Approved external utility / electrical coordination release — พื้นที่ศึกษารรรมชาติ 3 P11-D53-UTIL-DOC · พื้นที่ศึกษารรรมชาติ 3	MS	D679	D679	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...											
11.4.075	Approved hardscape / landscape / rehabilitation document release — พื้นที่ศึกษารรรมช... P11-D53-LAND-DOC · พื้นที่ศึกษารรรมชาติ 3	MS	D773	D773	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...											
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D		3 rows														
11.4.076	Approved external civil / drainage Method Statement / ITP release — ผังบริเวณและภูมิ... P11-D54-CIV-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	MS	D786	D786	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...											
11.4.077	Approved external utility / electrical coordination release — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D P11-D54-UTIL-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	MS	D830	D830	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...											
11.4.078	Approved hardscape / landscape / rehabilitation document release — ผังบริเวณและภูมิ... P11-D54-LAND-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	MS	D914	D914	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...											
แพสบน้ำดิบ		2 rows														
11.4.079	Approved pontoon fabrication / lifting / near-water installation document release P11-D55-MAR-DOC · แพสบน้ำดิบ	MS	D831	D831	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...											
11.4.080	Approved raw-water pump precommissioning / functional-test procedure release P11-D55-TST-DOC · แพสบน้ำดิบ	MS	D1002	D1002	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...											
Plan 12 — แผนติดตามความก้าวหน้า / Project Controls		9 rows														
Project-wide		9 rows														
12.1.1	Establish WBS / activity coding / progress-measurement rules P12-PRG-001 · Project-wide	30d	D1	D30	P01-PRE-NTP											

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
12.1.2	Develop proposal baseline schedule and logic register P12-PRG-002 · Project-wide	56d	D20	D75	P12-PRG-001(SS)+19											
12.1.3	Validate before / during / after evidence matrix P12-PRG-003 · Project-wide	31d	D45	D75	P12-PRG-001											
12.1.4	Baseline approval milestone P12-PRG-004 · Project-wide	MS	D90	D90	P12-PRG-002; P12-PRG-003											
12.2.C0	Progress / closeout reconciliation P12-PRG-CO · Project-wide	300d	D901	D1200	P12-PRG-004; P12-PRG-PRE(FF); P12-P...											
12.2.PRE	Daily / weekly / monthly progress cycle — preliminaries P12-PRG-PRE · Project-wide	90d	D91	D180	P12-PRG-004											
12.2.ZA	Progress control — Area A P12-PRG-ZA · Project-wide	660d	D181	D840	P12-PRG-004											
12.2.ZBC	Progress control — Areas B/C P12-PRG-ZBC · Project-wide	600d	D301	D900	P12-PRG-004											
12.2.ZD	Progress control — Area D / sensitive works P12-PRG-ZD · Project-wide	740d	D301	D1040	P12-PRG-004											
Plan 13 — แผน BIM / Digital Twin		16 rows														
Project-wide		8 rows														
13.1.1	BIM readiness assessment: people, software, hardware, CDE and exchange formats P13-BIM-001 · Project-wide	25d	D1	D25	P01-PRE-NTP											
13.1.2	Develop BIM Execution Plan (BEP), naming/classification and responsibilities P13-BIM-002 · Project-wide	36d	D15	D50	P13-BIM-001(SS)+14											
13.1.3	Develop MIDP/TIDP and model-delivery schedule P13-BIM-003 · Project-wide	26d	D35	D60	P13-BIM-002(SS)+19											
13.1.4	BIM environment test / model exchange / federation trial P13-BIM-004 · Project-wide	26d	D50	D75	P13-BIM-003(SS)+14; P11-CDE-004(FF)											
13.1.5	BIM production release milestone P13-BIM-005 · Project-wide	MS	D76	D76	P13-BIM-004											
Area A		2 rows														
13.2.A.1	Federated-model coordination / clash and constructability cycles — Area A P13-BIM-A-COORD · Area A	765d	D76	D840	P13-BIM-005											
13.2.A.2	4D schedule / 5D BOQ mapping and reconciliation — Area A P13-BIM-A-4D · Area A	751d	D90	D840	P12-PRG-004; P13-BIM-005											
Area B		2 rows														
13.2.B.1	Federated-model coordination / clash and constructability cycles — Area B P13-BIM-B-COORD · Area B	600d	D301	D900	P13-BIM-005											
13.2.B.2	4D schedule / 5D BOQ mapping and reconciliation — Area B P13-BIM-B-4D · Area B	600d	D301	D900	P12-PRG-004; P13-BIM-005											
Area C		2 rows														
13.2.C.1	Federated-model coordination / clash and constructability cycles — Area C P13-BIM-C-COORD · Area C	600d	D301	D900	P13-BIM-005											
13.2.C.2	4D schedule / 5D BOQ mapping and reconciliation — Area C P13-BIM-C-4D · Area C	600d	D301	D900	P12-PRG-004; P13-BIM-005											
Area D		2 rows														
13.2.D.1	Federated-model coordination / clash and constructability cycles — Area D P13-BIM-D-COORD · Area D	740d	D301	D1040	P13-BIM-005											
13.2.D.2	4D schedule / 5D BOQ mapping and reconciliation — Area D P13-BIM-D-4D · Area D	740d	D301	D1040	P12-PRG-004; P13-BIM-005											

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
Project-wide						8 rows										
13.3.1	Progressive field verification and as-built BIM updates P13-BIM-ASB · Project-wide	541d	D600	D1140	P13-BIM-005; P13-BIM-A-COORD(FF); P...											
13.4.1	Asset Information Model / Digital Twin data mapping and validation P13-BIM-AIM · Project-wide	271d	D900	D1170	P13-BIM-ASB(SS)+299											
13.4.2	BIM / AIM / Digital Twin handover milestone P13-BIM-HO · Project-wide	MS	D1180	D1180	P13-BIM-AIM											
Plan 14 — แผน Application / AI						9 rows										
Project-wide						8 rows										
14.1.1	Requirements, use-case, process, data and acceptance-criteria survey P14-AI-001 · Project-wide	35d	D1	D35	P01-PRE-NTP											
14.1.2	System architecture, data-flow, UX, API and security design P14-AI-002 · Project-wide	36d	D25	D60	P14-AI-001(SS)+24											
14.1.3	Configure/develop forms, workflows, integrations and AI services P14-AI-003 · Project-wide	61d	D50	D110	P14-AI-002(SS)+24; P11-CDE-004(FF)											
14.1.4	Unit / integration / offline / security / recovery / AI validation testing P14-AI-004 · Project-wide	36d	D95	D130	P14-AI-003(SS)+44											
Pilot area						1 rows										
14.1.5	Controlled pilot with approved field use cases P14-AI-005 · Pilot area	30d	D131	D160	P14-AI-004											
Project-wide						8 rows										
14.1.6	UAT / go-live approval / training / migration P14-AI-006 · Project-wide	26d	D155	D180	P14-AI-005(SS)+24											
14.1.7	Application / AI production use with mandatory human review P14-AI-007 · Project-wide	960d	D181	D1140	P14-AI-006											
14.1.8	Performance, false-positive/false-negative, drift, security and user monitoring P14-AI-008 · Project-wide	960d	D181	D1140	P14-AI-006											
14.1.9	System / data / model registry / configuration / export handover P14-AI-009 · Project-wide	91d	D1100	D1190	P14-AI-007(SS)+919; P14-AI-008(FF)											
Plan 15 — แผน Carbon Footprint						9 rows										
Project-wide						8 rows										
15.1.1	Approve carbon accounting objective / organizational and operational boundaries P15-CAR-001 · Project-wide	30d	D1	D30	P01-PRE-NTP											
15.1.2	Create source register, data plan and emission-factor / GWP / conversion register P15-CAR-002 · Project-wide	41d	D20	D60	P15-CAR-001(SS)+19											
15.1.3	Screen significant sources and define reduction-measure register P15-CAR-003 · Project-wide	41d	D50	D90	P15-CAR-002(SS)+29											
15.2.A	Area A fuel / material / energy / transport / waste data collection P15-CAR-A · Project-wide	660d	D181	D840	P15-CAR-002											
15.2.BC	Areas B/C carbon data collection / reconciliation P15-CAR-BC · Project-wide	421d	D500	D920	P15-CAR-002											
15.2.D	Area D / near-water / restoration carbon data collection P15-CAR-D · Project-wide	760d	D301	D1060	P15-CAR-002											
15.2.PRE	Preliminaries carbon activity-data collection / validation P15-CAR-PRE · Project-wide	120d	D61	D180	P15-CAR-002											
15.3.1	Periodic calculation / QA / reduction-action / management-reporting cycle P15-CAR-REP · Project-wide	1050d	D91	D1140	P15-CAR-003; P15-CAR-A(FF); P15-CAR...											

WBS	Activity / ID / Area	Dur.	Start	Finish	Predecessor	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
Closeout		1 rows														
15.3.2	Close missing data / factors / actions, verification, final carbon report and archive P15-CAR-FIN · Closeout	106d	D1080	D1185	P15-CAR-REP(SS)+988											
Plan 16 — แผนป้องกันผลกระทบต่อมรดกโลก / Heritage		9 rows														
Project-wide		3 rows														
16.1.1	Compile approved project boundary / sensitive-area / water / vegetation / wildlife / fir... P16-HER-001 · Project-wide	45d	D1	D45	P01-PRE-NTP											
16.1.2	Baseline field verification and before-condition record P16-HER-002 · Project-wide	46d	D30	D75	P16-HER-001(SS)+29											
16.1.3	No-go zones / access controls / stop-work-restart protocol setup P16-HER-003 · Project-wide	31d	D60	D90	P16-HER-002(SS)+29											
Area A		1 rows														
16.2.A.1	Heritage / ecological monitoring and stop-work controls — Area A P16-HER-A-MON · Area A	741d	D160	D900	P16-HER-003											
Area B		1 rows														
16.2.B.1	Heritage / ecological monitoring and stop-work controls — Area B P16-HER-B-MON · Area B	441d	D480	D920	P16-HER-003											
Area C		1 rows														
16.2.C.1	Heritage / ecological monitoring and stop-work controls — Area C P16-HER-C-MON · Area C	461d	D480	D940	P16-HER-003											
Area D		3 rows														
16.2.D.1	Heritage / ecological monitoring and stop-work controls — Area D P16-HER-D-MON · Area D	781d	D280	D1060	P16-HER-003											
16.2.D.2	Area D sensitive-workfront permit / method / route / monitoring readiness P16-HER-D-PERMIT · Area D	11d	D270	D280	P16-HER-003											
16.3.1	Final rehabilitation / invasive-species / drainage / vegetation acceptance P16-HER-REST · Area D	111d	D1000	D1110	P16-HER-D-MON(FF); P16-HER-A-MON(...)											