

แผนงานก่อสร้างห้วยขาแข้ง

แผนงานหลักแบบบูรณาการสำหรับข้อเสนอ · BASELINE v0.8

ระยะเวลาโครงการ	งวดงาน	กิจกรรม	จุดควบคุม	กิจกรรมวิกฤต
1,200 วัน	497	1066	258	60

ช่วงควบคุมโครงการและรอบกิจกรรมวิกฤต

ช่วงควบคุม / ขอบเขต	วันโครงการ	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
CP-01 งานสำรวจ หมดอ้างอิง และการอนุมัติเริ่มต้น	D1–D90											
CP-02 ระบบชั่วคราวและความพร้อมเปิดพื้นที่ก่อสร้าง	D31–D180											
CP-03 งานออกแบบ การอนุมัติ และการจัดหาวัสดุระยะยาว	D31–D270											
CP-04 งานฐานรากและโครงสร้างหลัก — พื้นที่ A	D181–D600											
CP-05 งานสถาปัตยกรรมและระบบประกอบอาคาร — พื้นที่ A	D421–D840											
CP-06 พื้นที่ B/C/D และระบบภายนอก	D301–D960											
CP-07 งานภูมิทัศน์ เก็บรายละเอียด และบูรณาการระบบ	D841–D1080											
CP-08 งานทดสอบระบบ แบบก่อสร้างจริง คู่มือ และส่งมอบ	D1081–D1200											

สรุปแผนที่ 01–16

แผน / สายงาน	จำนวน	ช่วงวัน	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
แผนที่ 01 — แผนการดำเนินการโครงการ	688	D1–D1200											
แผนที่ 02 — แผนงบประมาณก่อสร้าง	17	D1–D1195											
แผนที่ 03 — แผนการจัดการสถานที่ก่อสร้าง	14	D1–D1110											
แผนที่ 04 — แผนอัตราค่าจ้าง	9	D1–D1200											
แผนที่ 05 — แผนการใช้เครื่องจักรกล	8	D1–D1170											
แผนที่ 06 — แผนการจัดหาวัสดุ	60	D31–D500											
แผนที่ 07 — แผนควบคุมคุณภาพ	24	D1–D1180											
แผนที่ 08 — แผนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	61	D1–D1080											
แผนที่ 09 — แผนจราจร	9	D1–D1170											
แผนที่ 10 — แผนลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม	35	D1–D1140											
แผนที่ 11 — แผนบริหารจัดการเอกสารโครงการ	89	D1–D1200											
แผนที่ 12 — แผนบริหารและติดตามความก้าวหน้า	9	D1–D1200											
แผนที่ 13 — แผนการใช้แบบจำลองข้อมูลอาคาร	16	D1–D1180											
แผนที่ 14 — แผนการใช้โปรแกรมประยุกต์และปัญญาประดิษฐ์	9	D1–D1190											
แผนที่ 15 — แผนประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์	9	D1–D1185											
แผนที่ 16 — แผนป้องกันผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลก	9	D1–D1110											

ผลตรวจ: PASS · เครือข่ายงานก่อสร้างแผนที่ 01 เชื่อมครบ NTPD1200

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
แผนที่ 01 — แผนการดำเนินการโครงการ						688 กิจกรรม										
งานอำนวยความสะดวกเตรียมการ						5 กิจกรรม										
01.1.01	จุดเริ่มต้นโครงการตามหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน P01-PRE-NTP · งานอำนวยความสะดวกเตรียมการ	MS	D1	D1	—											
01.1.02	งานสำรวจควบคุมโครงการ หมดอ้างอิง X-Y-Z และบันทึกสภาพเดิม P01-PRE-SUR · งานอำนวยความสะดวกเตรียมการ	90d	D1	D90	P01-PRE-NTP											
01.1.03	จัดตั้งสำนักงานสนาม ระบบชั่วคราว รั้ว ทางเข้า และมาตรการความปลอดภัย P01-PRE-TEMP · งานอำนวยความสะดวกเตรียมการ	150d	D31	D180	P01-PRE-NTP+30											
01.1.04	งานออกแบบรายละเอียด การอนุมัติ และควบคุมการจัดหาวัสดุระยะยาว P01-PRE-DES · งานอำนวยความสะดวกเตรียมการ	240d	D31	D270	P01-PRE-NTP+30											
01.1.05	จุดอนุมัติความพร้อมก่อนเริ่มงานก่อสร้างหลัก P01-PRE-REL · งานอำนวยความสะดวกเตรียมการ	MS	D181	D181	P01-PRE-TEMP+1; P12-PRG-004; P03-SI...											
โซนทางเข้า–ออกหลัก						17 กิจกรรม										
01.2.1.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-A21-REL · โซนทางเข้า–ออกหลัก	MS	D181	D181	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-...											
01.2.1.02	งานสำรวจ ปักผัง และบันทึกสภาพก่อนเริ่มงาน P01-A21-SUR · โซนทางเข้า–ออกหลัก	14d	D181	D194	P01-A21-REL											
01.2.1.03	ติดตั้งแนวเขต มาตรการกีดเซาะ ระบายน้ำ และความปลอดภัย P01-A21-CTRL · โซนทางเข้า–ออกหลัก	20d	D188	D207	P01-A21-SUR(SS)											
01.2.1.04	งานดิน ปรับระดับ และเตรียมชั้นทางเฉพาะพื้นที่ P01-A21-EW · โซนทางเข้า–ออกหลัก	44d	D199	D242	P01-A21-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS...											
01.2.1.05	งานระบายน้ำ ควบคุมการกีดเซาะ ท่อลอด และควบคุมน้ำ P01-A21-DRN · โซนทางเข้า–ออกหลัก	60d	D214	D273	P01-A21-EW(SS)+11; P11-A21-CIV-DOC											
01.2.1.06	งานสาธารณูปโภคภายนอก ท่อร้อยสาย และท่อเมนระบบรดน้ำ P01-A21-UTIL · โซนทางเข้า–ออกหลัก · VERIFY SCOPE	67d	D229	D295	P01-A21-EW(SS)+18; P06-STR-10; P11-A...											
01.2.1.07	งานชั้นรองพื้น ชั้นพื้นทาง และฐานทางเดินหรือถนน P01-A21-BASE · โซนทางเข้า–ออกหลัก	58d	D247	D304	P01-A21-DRN(SS); P11-A21-CIV-DOC											
01.2.1.08	งานผิวทาง ทางเดิน คันขอบ และภูมิทัศน์ลาดแข็ง P01-A21-PAVE · โซนทางเข้า–ออกหลัก	54d	D286	D339	P01-A21-BASE(SS); P06-STR-10; P11-A2...											
01.2.1.09	งานไฟฟ้าภายนอก ระบบควบคุม และจ่ายไฟฟ้า P01-A21-ELE · โซนทางเข้า–ออกหลัก · VERIFY SCOPE	57d	D291	D347	P01-A21-UTIL(SS); P11-A21-UTIL-DOC											
01.2.1.10	งานครุภัณฑ์สนาม ป้าย และอุปกรณ์จุดเรียนรู้ P01-A21-FURN · โซนทางเข้า–ออกหลัก	43d	D323	D365	P01-A21-PAVE(SS)											
01.2.1.11	งานเตรียมดินปลูกและหลุมปลูก P01-A21-SOIL · โซนทางเข้า–ออกหลัก	45d	D308	D352	P01-A21-EW; P11-A21-LAND-DOC											
01.2.1.12	งานปลูกพืช ปุ๋ยหมัก และปลูกฟื้นฟูพื้นที่ P01-A21-SOFT · โซนทางเข้า–ออกหลัก	40d	D339	D378	P01-A21-SOIL(SS); P06-LAND-10; P11-A...											
01.2.1.13	งานระบบรดน้ำ การให้น้ำ และควบคุมการตั้งตัวของพืช P01-A21-IRR · โซนทางเข้า–ออกหลัก	49d	D339	D387	P01-A21-UTIL; P01-A21-SOFT(SS); P11-...											
01.2.1.14	งานติดตามสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และการกีดเซาะระหว่างก่อสร้าง P01-A21-MON · โซนทางเข้า–ออกหลัก	200d	D192	D391	P01-A21-CTRL(SS)											
01.2.1.15	งานปรับระดับขั้นสุดท้าย รื้อถอนมาตรการชั่วคราว และฟื้นฟูพื้นที่ P01-A21-REST · โซนทางเข้า–ออกหลัก	23d	D374	D396	P01-A21-SOFT(SS); P01-A21-PAVE											
01.2.1.16	งานตรวจขั้นสุดท้าย แก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจซ้ำ P01-A21-FIN · โซนทางเข้า–ออกหลัก	9d	D391	D399	P01-A21-REST(SS); P01-A21-ELE; P01-A...											
01.2.1.99	จุดส่งมอบพื้นที่ P01-A21-HO · โซนทางเข้า–ออกหลัก	MS	D400	D400	P01-A21-FIN; P01-A21-FURN; P01-A21-...											
จุดรับส่งผู้โดยสาร						17 กิจกรรม										
01.2.2.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-A22-REL · จุดรับส่งผู้โดยสาร	MS	D220	D220	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-...											
01.2.2.02	งานสำรวจ ปักผัง และบันทึกสภาพก่อนเริ่มงาน P01-A22-SUR · จุดรับส่งผู้โดยสาร	14d	D220	D233	P01-A22-REL											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	D1200
01.2.2.03	ติดตั้งแนวเขต มาตรการกักเซาะ ระบายน้ำ และความปลอดภัย P01-A22-CTRL · จุดรับส่งผู้โดยสาร	20d	D227	D246	P01-A22-SUR(SS)																				
01.2.2.04	งานดิน ปรับระดับ และเตรียมชั้นทางเฉพาะพื้นที่ P01-A22-EW · จุดรับส่งผู้โดยสาร	45d	D238	D282	P01-A22-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS...																				
01.2.2.05	งานระบายน้ำ ควบคุมการกักเซาะ ท่อลอด และควบคุมน้ำ P01-A22-DRN · จุดรับส่งผู้โดยสาร	60d	D253	D312	P01-A22-EW(SS)+11; P11-A22-CIV-DOC																				
01.2.2.06	งานสาธารณูปโภคภายนอก ท่อร้อยสาย และท่อเมนระบบรดน้ำ P01-A22-UTIL · จุดรับส่งผู้โดยสาร · VERIFY SCOPE	67d	D268	D334	P01-A22-EW(SS)+18; P06-STR-10; P11-A...																				
01.2.2.07	งานชั้นรองพื้น ชั้นพื้นทาง และฐานทางเดินหรือถนน P01-A22-BASE · จุดรับส่งผู้โดยสาร	58d	D286	D343	P01-A22-DRN(SS); P11-A22-CIV-DOC																				
01.2.2.08	งานผิวทาง ทางเดิน คันขอบ และภูมิทัศน์คั่นดาดแข็ง P01-A22-PAVE · จุดรับส่งผู้โดยสาร	53d	D326	D378	P01-A22-BASE(SS); P06-STR-10; P11-A2...																				
01.2.2.09	งานไฟฟ้าภายนอก ระบบควบคุม และจ่ายไฟฟ้า P01-A22-ELE · จุดรับส่งผู้โดยสาร · VERIFY SCOPE	58d	D330	D387	P01-A22-UTIL(SS); P11-A22-UTIL-DOC																				
01.2.2.10	งานครุภัณฑ์สนาม ป้าย และอุปกรณ์จุดเรียนรู้ P01-A22-FURN · จุดรับส่งผู้โดยสาร	43d	D363	D405	P01-A22-PAVE(SS)																				
01.2.2.11	งานเตรียมดินปลูกและหลุมปลูก P01-A22-SOIL · จุดรับส่งผู้โดยสาร	45d	D348	D392	P01-A22-EW; P11-A22-LAND-DOC																				
01.2.2.12	งานปลูกพืช ปุ๋ยหมัก และปลูกพื้นฟูพื้นที่ P01-A22-SOFT · จุดรับส่งผู้โดยสาร	41d	D378	D418	P01-A22-SOIL(SS); P06-LAND-10; P11-A...																				
01.2.2.13	งานระบบรดน้ำ การให้น้ำ และควบคุมการตั้งตัวของพืช P01-A22-IRR · จุดรับส่งผู้โดยสาร	50d	D378	D427	P01-A22-UTIL; P01-A22-SOFT(SS); P11-...																				
01.2.2.14	งานติดตามสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และการกักเซาะระหว่างก่อสร้าง P01-A22-MON · จุดรับส่งผู้โดยสาร	201d	D231	D431	P01-A22-CTRL(SS)																				
01.2.2.15	งานปรับระดับขั้นสุดท้าย รื้อถอนมาตรการชั่วคราว และพื้นฟูพื้นที่ P01-A22-REST · จุดรับส่งผู้โดยสาร	23d	D414	D436	P01-A22-SOFT(SS); P01-A22-PAVE																				
01.2.2.16	งานตรวจขั้นสุดท้าย แก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจซ้ำ P01-A22-FIN · จุดรับส่งผู้โดยสาร	9d	D431	D439	P01-A22-REST(SS); P01-A22-ELE; P01-A...																				
01.2.2.99	จุดส่งมอบพื้นที่ P01-A22-HO · จุดรับส่งผู้โดยสาร	MS	D440	D440	P01-A22-FIN; P01-A22-FURN; P01-A22-...																				
อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ		44 กิจกรรม																							
01.2.3.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-A23-REL · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D181	D181	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-...																				
01.2.3.02	งานปรับบริเวณ สำรวจ และปักผัง P01-A23-SUR · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	24d	D181	D204	P01-A23-REL																				
01.2.3.03	งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น P01-A23-EXC · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	60d	D201	D260	P01-A23-SUR(SS)+20; P05-PLT-EARTH(...																				
01.2.3.04	งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน P01-A23-BLI · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	31d	D250	D280	P01-A23-EXC(SS)+49																				
01.2.3.05	งานเหล็กเสริมฐานราก P01-A23-RBF · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	34d	D283	D316	P01-A23-BLI+2; P06-STR-10; P11-A23-S...																				
01.2.3.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ฝัง P01-A23-FMF · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	34d	D286	D319	P01-A23-BLI; P11-A23-STR-DOC																				
01.2.3.07	จุดพักรวกรก่อนเทคอนกรีตฐานราก P01-A23-HOLD · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D319	D319	P01-A23-RBF+3; P01-A23-FMF																				
01.2.3.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต บ่ม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-A23-FND · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	38d	D319	D356	P01-A23-HOLD; P05-PLT-STR(SS)																				
01.2.3.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบใต้ดิน P01-A23-GB · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	74d	D342	D415	P01-A23-FND(SS)+23; P05-PLT-STR(SS)																				
01.2.3.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-A23-FRM · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	126d	D392	D517	P01-A23-GB(SS)+50; P05-PLT-STR(SS)																				
01.2.3.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานเหล็กรูปพรรณ P01-A23-ROOF · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	77d	D481	D557	P01-A23-FRM(SS)+46; P05-PLT-STR(SS)...																				

1,200 วันโครงการ · 497 งานงาน · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: แผนที่ 01 — แผนการดำเนินการโครงการ · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
01.2.3.12	งานหลังคา งานกันซึม และเปลือกอาคาร P01-A23-ENV · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	76d	D534	D609	P01-A23-ROOF(SS)+20; P06-ARC-10; P1...											
01.2.3.13	งานผนังภายนอก ผิวผนัง และช่องเปิด P01-A23-EWALL · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	126d	D491	D616	P01-A23-FRM(SS)+53; P06-ARC-10; P11--											
01.2.3.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-A23-PART · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	117d	D520	D636	P01-A23-FRM(SS)+66; P11-A23-ARC-DOC											
01.2.3.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลูก ท่อ ราง และงานฝัง P01-A23-MEP1 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	149d	D504	D652	P01-A23-FRM(SS)+112; P05-PLT-MEP(S...											
01.2.3.16	งานท่อน้ำทิ้งสาย ราง และเดินสายไฟฟ้า-สื่อสารระยะที่ 1 P01-A23-ELE1 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	136d	D511	D646	P01-A23-MEP1(SS)+7; P05-PLT-MEP(SS...											
01.2.3.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-A23-PLB1 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	136d	D511	D646	P01-A23-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.2.3.18	งานท่อนลม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-A23-HV1 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	136d	D520	D655	P01-A23-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.2.3.19	งานท่อและรางระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย และติดตั้งอุปกรณ์ระยะที่ 1 P01-A23-ICT1 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	116d	D550	D665	P01-A23-ELE1(SS)+39; P05-PLT-MEP(SS...											
01.2.3.20	งานผนังและผิวผนัง งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-A23-WFIN · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	97d	D609	D705	P01-A23-PART(SS)+86; P01-A23-MEP1(...											
01.2.3.21	งานประตู หน้าต่าง กระຈก และอุปกรณ์ประกอบ P01-A23-DRW · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	106d	D613	D718	P01-A23-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.2.3.22	งานโครงฝ้า ตรวจจับเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-A23-CEIL · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	84d	D655	D738	P01-A23-MEP1(SS)+66; P07-A23-CEIL-H...											
01.2.3.23	งานตกแต่งผิวพื้น P01-A23-FLR · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	90d	D652	D741	P01-A23-WFIN(SS)											
01.2.3.24	งานทาสีและเก็บผิวสถาปัตยกรรม P01-A23-PNT · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	73d	D702	D774	P01-A23-WFIN(SS)+26; P01-A23-CEIL(SS)											
01.2.3.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-A23-SAN · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	71d	D711	D781	P01-A23-PLB1; P01-A23-WFIN(SS)											
01.2.3.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-A23-ELE2 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	74d	D711	D784	P01-A23-ELE1; P01-A23-CEIL(SS); P06-...											
01.2.3.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-A23-HV2 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	77d	D715	D791	P01-A23-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-ME...											
01.2.3.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย โสตทัศนูปกรณ์ และควบคุมการเข้า... P01-A23-ICT2 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	73d	D725	D797	P01-A23-ICT1+59; P06-ICT-10; P05-PLT-...											
01.2.3.29	งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินและประสานงานครุภัณฑ์ P01-A23-FURN · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	73d	D725	D797	P01-A23-PNT(SS)											
01.2.3.30	งานระบบภายนอก ทางเดิน งานคาดแข็ง และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ P01-A23-EXT · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	127d	D655	D781	P01-A23-GB											
01.2.3.31	งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจฉนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางหมุน P01-A23-PRECOM · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	34d	D774	D807	P01-A23-SAN(SS); P01-A23-ELE2(SS); P...											
01.2.3.32	งานทดสอบการทำงานรายระบบ P01-A23-FUNC · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	7d	D808	D814	P01-A23-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.2.3.32.T01	งานทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง การป้องกัน และอุปกรณ์ — อาคารศูนย์การเรียนรู้ทา... P01-A23-ETST · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	7d	D808	D814	P01-A23-PRECOM											
01.2.3.32.T02	งานทดสอบระบบน้ำ สุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิง — อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางร... P01-A23-PTST · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	7d	D808	D814	P01-A23-PRECOM											
01.2.3.32.T03	งานทดสอบระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และระบบควบคุม — อาคารศูนย์การเรียนรู้... P01-A23-HTST · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	7d	D808	D814	P01-A23-PRECOM											
01.2.3.32.T04	งานทดสอบระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย โสตทัศนูปกรณ์ และควบคุม — อาค... P01-A23-ITST · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	7d	D808	D814	P01-A23-PRECOM											
01.2.3.33	งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ P01-A23-COMM · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	13d	D815	D827	P01-A23-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
01.2.3.34	งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข P01-A23-SNAG · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	9d	D828	D836	P01-A23-COMM											

1,200 วันโครงการ · 497 งวดงาน · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: แผนที่ 01 — แผนการดำเนินการโครงการ · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
01.2.3.35	งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ P01-A23-CORR · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	4d	D837	D840	P01-A23-SNAG											
01.2.3.36	งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน P01-A23-ASB · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	64d	D774	D837	P01-A23-FRM											
01.2.3.37.01	งานติดตั้งนิทรรศการและสื่อการเรียนรู้ P01-A23-EX01 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	119d	D669	D787	P01-A23-ENV											
01.2.3.37.02	งานบูรณาการเนื้อหา นิทรรศการและระบบไฮด์ทัศนูปกรณ์ P01-A23-EX02 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	93d	D708	D800	P01-A23-ICT1											
01.2.3.37.03	งานเชื่อมต่อระบบจำหน่ายบัตรและห้องควบคุม กรณีอยู่ในขอบเขต P01-A23-EX03 · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ · VERIFY SCOPE	80d	D721	D800	P01-A23-ICT1											
01.2.3.99	จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่ P01-A23-HO · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D840	D840	P01-A23-CORR; P01-A23-ASB; P01-A23-...											
อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ																
44 กิจกรรม																
01.2.4.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-A24-REL · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	MS	D300	D300	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-...											
01.2.4.02	งานปรับบริเวณ สำรวจ และปักผัง P01-A24-SUR · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	17d	D300	D316	P01-A24-REL											
01.2.4.03	งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น P01-A24-EXC · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	42d	D314	D355	P01-A24-SUR(SS)+14; P05-PLT-EARTH(...											
01.2.4.04	งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน P01-A24-BLI · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	22d	D348	D369	P01-A24-EXC(SS)+32											
01.2.4.05	งานเหล็กเสริมฐานราก P01-A24-RBF · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	24d	D371	D394	P01-A24-BLI; P06-STR-10; P11-A24-STR-...											
01.2.4.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ฝัง P01-A24-FMF · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	24d	D374	D397	P01-A24-BLI; P11-A24-STR-DOC											
01.2.4.07	จุดพักรอตรวจก่อนเทคอนกรีตฐานราก P01-A24-HOLD · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	MS	D397	D397	P01-A24-RBF; P01-A24-FMF											
01.2.4.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต ปม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-A24-FND · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	26d	D397	D422	P01-A24-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.4.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบไต้ดิน P01-A24-GB · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	51d	D413	D463	P01-A24-FND(SS)+9; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.4.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-A24-FRM · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	89d	D447	D535	P01-A24-GB(SS)+18; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.4.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานเหล็กรูปพรรณ P01-A24-ROOF · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	54d	D509	D562	P01-A24-FRM(SS)+32; P05-PLT-STR(SS)...											
01.2.4.12	งานหลังคา งานกันซึม และเปลือกอาคาร P01-A24-ENV · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	54d	D546	D599	P01-A24-ROOF(SS)+14; P06-ARC-10; P1...											
01.2.4.13	งานผนังภายนอก ฝ้าผนัง และช่องเปิด P01-A24-EWALL · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	89d	D516	D604	P01-A24-FRM(SS)+37; P06-ARC-10; P11-...											
01.2.4.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-A24-PART · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	81d	D537	D617	P01-A24-FRM(SS)+46; P11-A24-ARC-DOC											
01.2.4.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลอก ท่อ ราง และงานฝัง P01-A24-MEP1 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · VERIFY SCOPE	105d	D525	D629	P01-A24-FRM(SS)+37; P05-PLT-MEP(SS)...											
01.2.4.16	งานท่อร้อยสาย ราง และเดินสายไฟฟ้า-สื่อสารระยะที่ 1 P01-A24-ELE1 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · VERIFY SCOPE	95d	D530	D624	P01-A24-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.2.4.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-A24-PLB1 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · VERIFY SCOPE	95d	D530	D624	P01-A24-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.2.4.18	งานท่อนลม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-A24-HV1 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · VERIFY SCOPE	95d	D537	D631	P01-A24-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.2.4.19	งานท่อและวางระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย และไฮด์ทัศนูปกรณ์ระยะที่ 1 P01-A24-ICT1 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · VERIFY SCOPE	81d	D558	D638	P01-A24-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.2.4.20	งานผนังและฝ้าผนัง งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-A24-WFIN · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	68d	D599	D666	P01-A24-PART(SS)+60; P01-A24-MEP1(...											

1,200 วันโครงการ · 497 งวดงาน · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: แผนที่ 01 — แผนการดำเนินการโครงการ · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	200
01.2.4.21	งานประตู หน้าต่าง กระจก และอุปกรณ์ประกอบ P01-A24-DRW · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	75d	D601	D675	P01-A24-EWALL(SS); P06-ARC-10																				
01.2.4.22	งานโครงฝ้า ตรวจระบบเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-A24-CEIL · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	59d	D631	D689	P01-A24-MEP1(SS)+46; P07-A24-CEIL-H...																				
01.2.4.23	งานตกแต่งผิวพื้น P01-A24-FLR · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	63d	D629	D691	P01-A24-WFIN(SS)																				
01.2.4.24	งานทาสีและเก็บผิวสถาปัตยกรรม P01-A24-PNT · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	52d	D663	D714	P01-A24-WFIN(SS)+18; P01-A24-CEIL(SS)																				
01.2.4.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-A24-SAN · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · VERIFY SCOPE	50d	D670	D719	P01-A24-PLB1; P01-A24-WFIN(SS)																				
01.2.4.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-A24-ELE2 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · VERIFY SCOPE	52d	D670	D721	P01-A24-ELE1; P01-A24-CEIL(SS); P06-...																				
01.2.4.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-A24-HV2 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · VERIFY SCOPE	54d	D673	D726	P01-A24-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-ME...																				
01.2.4.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย โสตทัศนอุปกรณ์ และควบคุมการเข้าออก P01-A24-ICT2 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ · VERIFY SCOPE	51d	D680	D730	P01-A24-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-ME...																				
01.2.4.29	งานเฟอร์นิเจอร์र्वิวท้อินและประสานงานครุภัณฑ์ P01-A24-FURN · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	51d	D680	D730	P01-A24-PNT(SS)																				
01.2.4.30	งานระบบภายนอก ทางเดิน งานคาดแข็ง และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ P01-A24-EXT · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	89d	D631	D719	P01-A24-GB																				
01.2.4.31	งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจฉนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางหมุน P01-A24-PRECOM · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	24d	D714	D737	P01-A24-SAN(SS); P01-A24-ELE2(SS); P...																				
01.2.4.32	งานทดสอบการทำงานร่ายระบบ P01-A24-FUNC · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	5d	D738	D742	P01-A24-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P...																				
01.2.4.32.T05	งานทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง การป้องกัน และอุปกรณ์ — อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ P01-A24-ETST · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	5d	D738	D742	P01-A24-PRECOM																				
01.2.4.32.T06	งานทดสอบระบบน้ำ สุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิง — อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ P01-A24-PTST · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	5d	D738	D742	P01-A24-PRECOM																				
01.2.4.32.T07	งานทดสอบระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และระบบควบคุม — อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ P01-A24-HTST · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	5d	D738	D742	P01-A24-PRECOM																				
01.2.4.32.T08	งานทดสอบครุภัณฑ์และระบบครัว — อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ P01-A24-KTST · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	5d	D738	D742	P01-A24-PRECOM																				
01.2.4.33	งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ P01-A24-COMM · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	9d	D743	D751	P01-A24-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)																				
01.2.4.34	งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข P01-A24-SNAG · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	6d	D751	D756	P01-A24-COMM(SS)																				
01.2.4.35	งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ P01-A24-CORR · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	3d	D757	D759	P01-A24-SNAG																				
01.2.4.36	งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน P01-A24-ASB · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	45d	D714	D758	P01-A24-FRM																				
01.2.4.37.01	งานเชื่อมต่อระบบดูดควัน เติมอากาศ และระบายน้ำมันจากครัว P01-A24-EX01 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	120d	D567	D686	P01-A24-MEP1(SS)+42																				
01.2.4.37.02	งานติดตั้งครุภัณฑ์ครัว P01-A24-EX02 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	61d	D668	D728	P01-A24-ENV																				
01.2.4.37.03	งานทดสอบการทำงานและสุหลักษณะระบบครัว P01-A24-EX03 · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	18d	D738	D755	P01-A24-PRECOM																				
01.2.4.99	จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่ P01-A24-HO · อาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ	MS	D760	D760	P01-A24-CORR; P01-A24-ASB; P01-A24-...																				
อาคารประชุมและอเนกประสงค์					41 กิจกรรม																				
01.2.5.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-A25-REL · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D330	D330	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-...																				
01.2.5.02	งานปรับบริเวณ สำรวจ และปักผัง P01-A25-SUR · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	17d	D330	D346	P01-A25-REL																				


1,200 วันโครงการ · 497 งวดงาน · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: แผนที่ 01 — แผนการดำเนินการโครงการ · อาคารประชุมและอเนกประสงค์

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
01.2.5.03	งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น P01-A25-EXC · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	43d	D344	D386	P01-A25-SUR(SS)+14; P05-PLT-EARTH(...)											
01.2.5.04	งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน P01-A25-BLI · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	23d	D379	D401	P01-A25-EXC(SS)+33											
01.2.5.05	งานเหล็กเสริมฐานราก P01-A25-RBF · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	24d	D403	D426	P01-A25-BLI; P06-STR-10; P11-A25-STR-...											
01.2.5.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ฝัง P01-A25-FMF · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	25d	D405	D429	P01-A25-BLI; P11-A25-STR-DOC											
01.2.5.07	จุดพักรวาก่อนเทคอนกรีตฐานราก P01-A25-HOLD · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D429	D429	P01-A25-RBF; P01-A25-FMF											
01.2.5.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต บ่ม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-A25-FND · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	27d	D429	D455	P01-A25-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.5.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบใต้ดิน P01-A25-GB · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	53d	D445	D497	P01-A25-FND(SS)+9; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.5.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-A25-FRM · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	91d	D480	D570	P01-A25-GB(SS)+19; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.5.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานเหล็กรูปพรรณ P01-A25-ROOF · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	55d	D544	D598	P01-A25-FRM(SS)+33; P05-PLT-STR(SS)...											
01.2.5.12	งานหลังคา งานกันซึม และเปลือกอาคาร P01-A25-ENV · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	56d	D581	D636	P01-A25-ROOF(SS)+14; P06-ARC-10; P1...											
01.2.5.13	งานผนังภายนอก คิวผนัง และช่องเปิด P01-A25-EWALL · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	90d	D551	D640	P01-A25-FRM(SS)+38; P06-ARC-10; P11-...											
01.2.5.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-A25-PART · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	83d	D572	D654	P01-A25-FRM(SS)+47; P11-A25-ARC-DOC											
01.2.5.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลอก ท่อ ราง และงานฝัง P01-A25-MEP1 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์ · VERIFY SCOPE	107d	D560	D666	P01-A25-FRM(SS)+38; P05-PLT-MEP(SS)...											
01.2.5.16	งานท่อร้อยสาย ราง และเดินสายไฟฟ้าสื่อสารระยะที่ 1 P01-A25-ELE1 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	97d	D565	D661	P01-A25-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.2.5.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-A25-PLB1 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์ · VERIFY SCOPE	97d	D565	D661	P01-A25-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.2.5.18	งานท่อนลม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-A25-HV1 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์ · VERIFY SCOPE	97d	D572	D668	P01-A25-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.2.5.19	งานท่อและวางระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย และติดตั้งอุปกรณ์ระยะที่ 1 P01-A25-ICT1 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	83d	D593	D675	P01-A25-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.2.5.20	งานผนังและคิวผนัง งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-A25-WFIN · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	69d	D636	D704	P01-A25-PART(SS)+61; P01-A25-MEP1(...)											
01.2.5.21	งานประตู หน้าต่าง กระຈก และอุปกรณ์ประกอบ P01-A25-DRW · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	76d	D638	D713	P01-A25-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.2.5.22	งานโครงฝ้า ตรวจาระบบเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-A25-CEIL · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	60d	D668	D727	P01-A25-MEP1(SS)+47; P07-A25-CEIL-H...											
01.2.5.23	งานตกแต่งคิวพื้น P01-A25-FLR · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	65d	D666	D730	P01-A25-WFIN(SS)											
01.2.5.24	งานทาสีและเก็บผิวสถาปัตยกรรม P01-A25-PNT · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	53d	D701	D753	P01-A25-WFIN(SS)+19; P01-A25-CEIL(SS)											
01.2.5.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-A25-SAN · อาคารประชุมและอเนกประสงค์ · VERIFY SCOPE	51d	D708	D758	P01-A25-PLB1; P01-A25-WFIN(SS)											
01.2.5.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-A25-ELE2 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	53d	D708	D760	P01-A25-ELE1; P01-A25-CEIL(SS); P06-...											
01.2.5.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-A25-HV2 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์ · VERIFY SCOPE	55d	D711	D765	P01-A25-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-ME...											
01.2.5.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย โสตทัศนูปกรณ์ และควบคุมการเข้าออก P01-A25-ICT2 · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	52d	D718	D769	P01-A25-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-ME...											
01.2.5.29	งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินและประสานงานครุภัณฑ์ P01-A25-FURN · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	52d	D718	D769	P01-A25-PNT(SS)											

1,200 วันโครงการ · 497 งวดงาน · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: แผนที่ 01 — แผนการดำเนินการโครงการ · อาคารประชุมและอเนกประสงค์



1,200 วันโครงการ · 497 งวดงาน · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: แผนที่ 01 — แผนการดำเนินการโครงการ · อาคารผลิตน้ำประปา

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	200
01.2.6.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลอก ท่อ ราง และงานฝัง P01-A26-MEP1 · อาคารผลิตน้ำประปา	97d	D571	D667	P01-A26-FRM(SS)+34; P05-PLT-MEP(SS)...																				
01.2.6.16	งานท่อร้อยสาย ราง และเดินสายไฟฟ้า-สื่อสารระยะที่ 1 P01-A26-ELE1 · อาคารผลิตน้ำประปา	89d	D575	D663	P01-A26-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...																				
01.2.6.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-A26-PLB1 · อาคารผลิตน้ำประปา	89d	D575	D663	P01-A26-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...																				
01.2.6.18	งานท่อม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-A26-HV1 · อาคารผลิตน้ำประปา · VERIFY SCOPE	90d	D581	D670	P01-A26-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...																				
01.2.6.19	งานท่อและวางระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย และโสตทัศนูปกรณ์ระยะที่ 1 P01-A26-ICT1 · อาคารผลิตน้ำประปา · VERIFY SCOPE	76d	D601	D676	P01-A26-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P...																				
01.2.6.20	งานผนังและผิวผนัง งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-A26-WFIN · อาคารผลิตน้ำประปา	63d	D640	D702	P01-A26-PART(SS)+56; P01-A26-MEP1(...																				
01.2.6.21	งานประตู หน้าต่าง กระงก และอุปกรณ์ประกอบ P01-A26-DRW · อาคารผลิตน้ำประปา	69d	D642	D710	P01-A26-EWALL(SS); P06-ARC-10																				
01.2.6.22	งานโครงฝ้า ตรวจระบบเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-A26-CEIL · อาคารผลิตน้ำประปา	54d	D670	D723	P01-A26-MEP1(SS)+43; P07-A26-CEIL-H...																				
01.2.6.23	งานตกแต่งผิวพื้น P01-A26-FLR · อาคารผลิตน้ำประปา	60d	D667	D726	P01-A26-WFIN(SS)																				
01.2.6.24	งานทาสีและเก็บผิวสถาปัตยกรรม P01-A26-PNT · อาคารผลิตน้ำประปา	48d	D700	D747	P01-A26-WFIN(SS)+17; P01-A26-CEIL(SS)																				
01.2.6.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-A26-SAN · อาคารผลิตน้ำประปา · VERIFY SCOPE	46d	D706	D751	P01-A26-PLB1; P01-A26-WFIN(SS)																				
01.2.6.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-A26-ELE2 · อาคารผลิตน้ำประปา	48d	D706	D753	P01-A26-ELE1; P01-A26-CEIL(SS); P06-...																				
01.2.6.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-A26-HV2 · อาคารผลิตน้ำประปา · VERIFY SCOPE	51d	D708	D758	P01-A26-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-ME...																				
01.2.6.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย โสตทัศนูปกรณ์ และควบคุมการเข้าออก P01-A26-ICT2 · อาคารผลิตน้ำประปา · VERIFY SCOPE	48d	D715	D762	P01-A26-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-ME...																				
01.2.6.29	งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อื่นและประสานงานครุภัณฑ์ P01-A26-FURN · อาคารผลิตน้ำประปา	48d	D715	D762	P01-A26-PNT(SS)																				
01.2.6.30	งานระบบภายนอก ทางเดิน งานลาดแข็ง และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ P01-A26-EXT · อาคารผลิตน้ำประปา	82d	D670	D751	P01-A26-GB																				
01.2.6.31	งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจฉนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางหมุน P01-A26-PRECOM · อาคารผลิตน้ำประปา	23d	D747	D769	P01-A26-SAN(SS); P01-A26-ELE2(SS); P...																				
01.2.6.32	งานทดสอบการทำงานระบบ P01-A26-FUNC · อาคารผลิตน้ำประปา	4d	D770	D773	P01-A26-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P...																				
01.2.6.32.T11	งานทดสอบระบบน้ำ ระบบสูบน้ำ และกระบวนการ — อาคารผลิตน้ำประปา P01-A26-WTST · อาคารผลิตน้ำประปา	4d	D770	D773	P01-A26-PRECOM																				
01.2.6.32.T12	งานทดสอบไฟฟ้ากำลัง เครื่องมือวัด และระบบควบคุม — อาคารผลิตน้ำประปา P01-A26-CTST · อาคารผลิตน้ำประปา	4d	D770	D773	P01-A26-PRECOM																				
01.2.6.33	งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ P01-A26-COMM · อาคารผลิตน้ำประปา	8d	D774	D781	P01-A26-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)																				
01.2.6.34	งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข P01-A26-SNAG · อาคารผลิตน้ำประปา	6d	D781	D786	P01-A26-COMM(SS)																				
01.2.6.35	งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ P01-A26-CORR · อาคารผลิตน้ำประปา	3d	D787	D789	P01-A26-SNAG																				
01.2.6.36	งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน P01-A26-ASB · อาคารผลิตน้ำประปา	42d	D747	D788	P01-A26-FRM																				
01.2.6.37.01	งานติดตั้งบิ๊ม ถัง และวาล์วระบบผลิตน้ำประปา P01-A26-EX01 · อาคารผลิตน้ำประปา	112d	D627	D738	P01-A26-MEP1(SS)+56																				
01.2.6.37.02	งานติดตั้งเครื่องมือวัด ตู้ควบคุม และเซนเซอร์ P01-A26-EX02 · อาคารผลิตน้ำประปา	82d	D670	D751	P01-A26-ELE1																				
01.2.6.37.03	งานล้างระบบและทดสอบการทำงานระบบผลิตน้ำประปา P01-A26-EX03 · อาคารผลิตน้ำประปา	16d	D770	D785	P01-A26-PRECOM																				

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	200
01.2.6.99	จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่ P01-A26-HO · อาคารผลิตน้ำประปา	MS	D790	D790	P01-A26-CORR; P01-A26-ASB; P01-A26-...																				
สนามหญ้าอเนกประสงค์					17 กิจกรรม																				
01.2.7.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-A27-REL · สนามหญ้าอเนกประสงค์	MS	D520	D520	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-...																				
01.2.7.02	งานสำรวจ ปักผัง และบันทึกสภาพก่อนเริ่มงาน P01-A27-SUR · สนามหญ้าอเนกประสงค์	19d	D520	D538	P01-A27-REL																				
01.2.7.03	ติดตั้งแนวเขต มาตรการกีดเซาะ ระบายน้ำ และความปลอดภัย P01-A27-CTRL · สนามหญ้าอเนกประสงค์	28d	D529	D556	P01-A27-SUR(SS)																				
01.2.7.04	งานดิน ปรับระดับ และเตรียมชั้นทางเฉพาะพื้นที่ P01-A27-EW · สนามหญ้าอเนกประสงค์	61d	D544	D604	P01-A27-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS...																				
01.2.7.05	งานระบายน้ำ ควบคุมการกีดเซาะ ท่อลอด และควบคุมน้ำ P01-A27-DRN · สนามหญ้าอเนกประสงค์	82d	D565	D646	P01-A27-EW(SS)+15; P11-A27-CIV-DOC																				
01.2.7.06	งานสาธารณูปโภคภายนอก ท่อร้อยสาย และท่อเมนระบบรดน้ำ P01-A27-UTIL · สนามหญ้าอเนกประสงค์	91d	D586	D676	P01-A27-EW(SS)+24; P06-STR-10; P11-A...																				
01.2.7.07	งานชั้นรองพื้น ชั้นพื้นทาง และฐานทางเดินหรือถนน P01-A27-BASE · สนามหญ้าอเนกประสงค์	79d	D610	D688	P01-A27-DRN(SS); P11-A27-CIV-DOC																				
01.2.7.08	งานผิวทาง ทางเดิน คันขอบ และภูมิทัศน์ลาดแข็ง P01-A27-PAVE · สนามหญ้าอเนกประสงค์	73d	D664	D736	P01-A27-BASE(SS); P06-STR-10; P05-PL...																				
01.2.7.09	งานไฟฟ้าภายนอก ระบบควบคุม และจ่ายไฟป้าย P01-A27-ELE · สนามหญ้าอเนกประสงค์ · VERIFY SCOPE	79d	D670	D748	P01-A27-UTIL(SS); P11-A27-UTIL-DOC																				
01.2.7.10	งานครุภัณฑ์สนาม ป้าย และอุปกรณ์จุดเรียนรู้ P01-A27-FURN · สนามหญ้าอเนกประสงค์	58d	D715	D772	P01-A27-PAVE(SS)																				
01.2.7.11	งานเตรียมดินปลูกและหลุมปลูก P01-A27-SOIL · สนามหญ้าอเนกประสงค์	61d	D694	D754	P01-A27-EW; P05-PLT-LAND(SS); P11-A...																				
01.2.7.12	งานปลูกพืช ปูหญ้า และปลูกพื้นฟูพื้นที่ P01-A27-SOFT · สนามหญ้าอเนกประสงค์	55d	D736	D790	P01-A27-SOIL(SS); P06-LAND-10; P05-P...																				
01.2.7.13	งานระบบรดน้ำ การให้น้ำ และควบคุมการตั้งตัวของพืช P01-A27-IRR · สนามหญ้าอเนกประสงค์	67d	D736	D802	P01-A27-UTIL; P01-A27-SOFT(SS); P05-...																				
01.2.7.14	งานติดตามสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และการกีดเซาะระหว่างก่อสร้าง P01-A27-MON · สนามหญ้าอเนกประสงค์	274d	D535	D808	P01-A27-CTRL(SS)																				
01.2.7.15	งานปรับระดับขั้นสุดท้าย รื้อถอนมาตรการชั่วคราว และฟื้นฟูพื้นที่ P01-A27-REST · สนามหญ้าอเนกประสงค์	31d	D784	D814	P01-A27-SOFT(SS); P01-A27-PAVE; P05...																				
01.2.7.16	งานตรวจขั้นสุดท้าย แก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจซ้ำ P01-A27-FIN · สนามหญ้าอเนกประสงค์	12d	D808	D819	P01-A27-REST(SS); P01-A27-ELE; P01-A...																				
01.2.7.99	จุดส่งมอบพื้นที่ P01-A27-HO · สนามหญ้าอเนกประสงค์	MS	D820	D820	P01-A27-FIN; P01-A27-FURN; P01-A27-...																				
ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A					17 กิจกรรม																				
01.2.8.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-A28-REL · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	MS	D650	D650	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-...																				
01.2.8.02	งานสำรวจ ปักผัง และบันทึกสภาพก่อนเริ่มงาน P01-A28-SUR · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	21d	D650	D670	P01-A28-REL																				
01.2.8.03	ติดตั้งแนวเขต มาตรการกีดเซาะ ระบายน้ำ และความปลอดภัย P01-A28-CTRL · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	31d	D660	D690	P01-A28-SUR(SS)																				
01.2.8.04	งานดิน ปรับระดับ และเตรียมชั้นทางเฉพาะพื้นที่ P01-A28-EW · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	67d	D676	D742	P01-A28-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS...																				
01.2.8.05	งานระบายน้ำ ควบคุมการกีดเซาะ ท่อลอด และควบคุมน้ำ P01-A28-DRN · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	90d	D700	D789	P01-A28-EW(SS)+17; P11-A28-CIV-DOC																				
01.2.8.06	งานสาธารณูปโภคภายนอก ท่อร้อยสาย และท่อเมนระบบรดน้ำ P01-A28-UTIL · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	100d	D723	D822	P01-A28-EW(SS)+26; P06-STR-10; P11-A...																				
01.2.8.07	งานชั้นรองพื้น ชั้นพื้นทาง และฐานทางเดินหรือถนน P01-A28-BASE · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	87d	D749	D835	P01-A28-DRN(SS); P11-A28-CIV-DOC																				
01.2.8.08	งานผิวทาง ทางเดิน คันขอบ และภูมิทัศน์ลาดแข็ง P01-A28-PAVE · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	81d	D808	D888	P01-A28-BASE(SS); P06-STR-10; P05-PL...																				

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.2.8.09	งานไฟฟ้าภายนอก ระบบควบคุม และจ่ายไฟป้าย P01-A28-ELE · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	87d	D815	D901	P01-A28-UTIL(SS); P11-A28-UTIL-DOC											
01.2.8.10	งานครุภัณฑ์สนาม ป้าย และอุปกรณ์จุดเรียนรู้ P01-A28-FURN · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	63d	D865	D927	P01-A28-PAVE(SS)											
01.2.8.11	งานเตรียมดินปลูกและหลุมปลูก P01-A28-SOIL · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	67d	D841	D907	P01-A28-EW; P05-PLT-LAND(SS); P11-A...											
01.2.8.12	งานปลูกพืช ปุ๋ยหมัก และปลูกพันธุ์พืชพื้นที่ P01-A28-SOFT · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	60d	D888	D947	P01-A28-SOIL(SS); P06-LAND-10; P05-P...											
01.2.8.13	งานระบบรดน้ำ การให้น้ำ และควบคุมการตั้งตัวของพืช P01-A28-IRR · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	73d	D888	D960	P01-A28-UTIL; P01-A28-SOFT(SS); P05-...											
01.2.8.14	งานติดตามสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และการกักเขาระหว่างก่อสร้าง P01-A28-MON · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	301d	D667	D967	P01-A28-CTRL(SS)											
01.2.8.15	งานปรับระดับขั้นสุดท้าย รื้อถอนมาตรการชั่วคราว และฟื้นฟูพื้นที่ P01-A28-REST · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	34d	D940	D973	P01-A28-SOFT(SS); P01-A28-PAVE; P05...											
01.2.8.16	งานตรวจขั้นสุดท้าย แก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจซ้ำ P01-A28-FIN · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	13d	D967	D979	P01-A28-REST(SS); P01-A28-ELE; P01-A...											
01.2.8.99	จุดส่งมอบพื้นที่ P01-A28-HO · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	MS	D980	D980	P01-A28-FIN; P01-A28-FURN; P01-A28-...											
อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A		39 กิจกรรม														
01.2.9.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-A29-REL · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	MS	D620	D620	P03-SITE-A-REL; P07-QA-A-PREP; P08-...											
01.2.9.02	งานปรับบริเวณสำรวจ และปักผัง P01-A29-SUR · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	9d	D620	D628	P01-A29-REL											
01.2.9.03	งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น P01-A29-EXC · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	20d	D627	D646	P01-A29-SUR(SS)+7; P05-PLT-EARTH(S...											
01.2.9.04	งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน P01-A29-BLI · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	11d	D643	D653	P01-A29-EXC(SS)+15											
01.2.9.05	งานเหล็กเสริมฐานราก P01-A29-RBF · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	12d	D654	D665	P01-A29-BLI; P06-STR-10; P11-A29-STR-...											
01.2.9.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ฝัง P01-A29-FMF · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	12d	D655	D666	P01-A29-BLI; P11-A29-STR-DOC											
01.2.9.07	จุดพักรวก่อนเทคอนกรีตฐานราก P01-A29-HOLD · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	MS	D666	D666	P01-A29-RBF; P01-A29-FMF											
01.2.9.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต บ่ม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-A29-FND · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	13d	D666	D678	P01-A29-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.9.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบไต้ดิน P01-A29-GB · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	25d	D674	D698	P01-A29-FND(SS)+4; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.9.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-A29-FRM · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	43d	D690	D732	P01-A29-GB(SS)+9; P05-PLT-STR(SS)											
01.2.9.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานเหล็กรูปพรรณ P01-A29-ROOF · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	26d	D720	D745	P01-A29-FRM(SS)+15; P05-PLT-STR(SS)...											
01.2.9.12	งานหลังคา งานกันซึม และเปลือกอาคาร P01-A29-ENV · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	26d	D738	D763	P01-A29-ROOF(SS)+7; P06-ARC-10; P11...											
01.2.9.13	งานผนังภายนอก ฝ้าผนัง และช่องเปิด P01-A29-EWALL · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	43d	D723	D765	P01-A29-FRM(SS)+18; P06-ARC-10; P11-...											
01.2.9.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-A29-PART · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	40d	D733	D772	P01-A29-FRM(SS)+22; P11-A29-ARC-DOC											
01.2.9.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลอก ท่อ ราง และงานฝัง P01-A29-MEP1 · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	50d	D728	D777	P01-A29-FRM(SS)+18; P05-PLT-MEP(SS)...											
01.2.9.16	งานต่อร้อยสาย ราง และเดินสายไฟฟ้า-สื่อสารระยะที่ 1 P01-A29-ELE1 · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	46d	D730	D775	P01-A29-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.2.9.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-A29-PLB1 · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	46d	D730	D775	P01-A29-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	D1200
01.2.9.18	งานทอลม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-A29-HV1 · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	46d	D733	D778	P01-A29-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...																				
01.2.9.19	งานทอและวางระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย และโสตทัศนอุปกรณ์ระยะที่ 1 P01-A29-ICT1 · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	40d	D743	D782	P01-A29-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P...																				
01.2.9.20	งานผนังและฉนวนผนัง งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-A29-WFIN · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	33d	D763	D795	P01-A29-PART(SS)+29; P01-A29-MEP1(...																				
01.2.9.21	งานประตู หน้าต่าง กระจก และอุปกรณ์ประกอบ P01-A29-DRW · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	36d	D764	D799	P01-A29-EWALL(SS); P06-ARC-10																				
01.2.9.22	งานโครงฝ้า ตรวจระบบเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-A29-CEIL · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	29d	D778	D806	P01-A29-MEP1(SS)+22; P07-A29-CEIL-H...																				
01.2.9.23	งานตกแต่งผิวพื้น P01-A29-FLR · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	31d	D777	D807	P01-A29-WFIN(SS)																				
01.2.9.24	งานทาสีและเก็บผิวสถาปัตยกรรม P01-A29-PNT · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	25d	D794	D818	P01-A29-WFIN(SS)+9; P01-A29-CEIL(SS)																				
01.2.9.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-A29-SAN · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	24d	D797	D820	P01-A29-PLB1; P01-A29-WFIN(SS)																				
01.2.9.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-A29-ELE2 · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	25d	D797	D821	P01-A29-ELE1; P01-A29-CEIL(SS); P06-...																				
01.2.9.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-A29-HV2 · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	27d	D798	D824	P01-A29-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-ME...																				
01.2.9.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย โสตทัศนอุปกรณ์ และควบคุมการเข้าออก P01-A29-ICT2 · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	25d	D802	D826	P01-A29-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-ME...																				
01.2.9.29	งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อื่นและประสานงานครุภัณฑ์ P01-A29-FURN · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	25d	D802	D826	P01-A29-PNT(SS)																				
01.2.9.30	งานระบบภายนอก ทางเดิน งานลาดแข็ง และเชื่อมต่อบรรบายน้ำ P01-A29-EXT · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	43d	D778	D820	P01-A29-GB																				
01.2.9.31	งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจฉนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางหมุน P01-A29-PRECOM · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	12d	D818	D829	P01-A29-SAN(SS); P01-A29-ELE2(SS); P...																				
01.2.9.32	งานทดสอบการทำงานรยระบบ P01-A29-FUNC · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	2d	D830	D831	P01-A29-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P...																				
01.2.9.32.T13	งานทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง การป้องกัน และอุปกรณ์ — อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A P01-A29-ETST · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	2d	D830	D831	P01-A29-PRECOM																				
01.2.9.32.T14	งานทดสอบระบบน้ำ สุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิง — อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A P01-A29-PTST · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A · VERIFY SCOPE	2d	D830	D831	P01-A29-PRECOM																				
01.2.9.33	งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ P01-A29-COMM · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	4d	D832	D835	P01-A29-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)																				
01.2.9.34	งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข P01-A29-SNAG · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	5d	D832	D836	P01-A29-COMM(SS)																				
01.2.9.35	งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ P01-A29-CORR · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	3d	D837	D839	P01-A29-SNAG																				
01.2.9.36	งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน P01-A29-ASB · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	22d	D818	D839	P01-A29-FRM																				
01.2.9.99	จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่ P01-A29-HO · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	MS	D840	D840	P01-A29-CORR; P01-A29-ASB; P01-A29-...																				
พื้นที่ A					1 กิจกรรม																				
01.2.98	จุดควบคุม CP-05 งานสถาปัตยกรรมและระบบประกอบอาคาร พื้นที่ A แล้วเสร็จ P01-CP05-GATE · พื้นที่ A	MS	D840	D840	P01-A23-HO; P01-A24-HO; P01-A25-HO; ...																				
อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B					39 กิจกรรม																				
01.3.1.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-B31-REL · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D500	D500	P03-SITE-B-REL; P07-QA-B-PREP; P08-...																				
01.3.1.02	งานปรับบริเวณ สำรวจ และปักผัง P01-B31-SUR · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	10d	D500	D509	P01-B31-REL																				
01.3.1.03	งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น P01-B31-EXC · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	24d	D508	D531	P01-B31-SUR(SS)+8; P05-PLT-EARTH(S...																				

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	200
01.3.1.04	งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน P01-B31-BLI · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	13d	D527	D539	P01-B31-EXC(SS)+18																				
01.3.1.05	งานเสริมฐานราก P01-B31-RBF · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	14d	D540	D553	P01-B31-BLI; P06-STR-10; P11-B31-STR-...																				
01.3.1.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ฝัง P01-B31-FMF · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	14d	D542	D555	P01-B31-BLI; P11-B31-STR-DOC																				
01.3.1.07	จุดพักรอตรวจสอบก่อนเทคอนกรีตฐานราก P01-B31-HOLD · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D555	D555	P01-B31-RBF; P01-B31-FMF																				
01.3.1.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต ปม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-B31-FND · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	15d	D555	D569	P01-B31-HOLD; P05-PLT-STR(SS)																				
01.3.1.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบใต้ดิน P01-B31-GB · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	29d	D564	D592	P01-B31-FND(SS)+5; P05-PLT-STR(SS)																				
01.3.1.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-B31-FRM · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	51d	D583	D633	P01-B31-GB(SS)+10; P05-PLT-STR(SS)																				
01.3.1.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานเหล็กรูปพรรณ P01-B31-ROOF · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	31d	D618	D648	P01-B31-FRM(SS)+18; P05-PLT-STR(SS)...																				
01.3.1.12	งานหลังคา งานกันซึม และเปลือกอาคาร P01-B31-ENV · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	31d	D639	D669	P01-B31-ROOF(SS)+8; P06-ARC-10; P11-...																				
01.3.1.13	งานผนังภายนอก ผิวผนัง และช่องเปิด P01-B31-EWALL · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	51d	D622	D672	P01-B31-FRM(SS)+21; P06-ARC-10; P11-...																				
01.3.1.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-B31-PART · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	46d	D634	D679	P01-B31-FRM(SS)+26; P11-B31-ARC-DOC																				
01.3.1.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลอก ท่อ ราง และงานฝัง P01-B31-MEP1 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	60d	D627	D686	P01-B31-FRM(SS)+21; P05-PLT-MEP(SS)...																				
01.3.1.16	งานท่อร้อยสาย ราง และเดินสายไฟฟ้า-สื่อสารระยะที่ 1 P01-B31-ELE1 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	54d	D630	D683	P01-B31-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...																				
01.3.1.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-B31-PLB1 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	54d	D630	D683	P01-B31-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...																				
01.3.1.18	งานท่อนลม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-B31-HV1 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	54d	D634	D687	P01-B31-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...																				
01.3.1.19	งานท่อและวางระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย และใส่ท่อท่อน้ำระยะที่ 1 P01-B31-ICT1 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	46d	D646	D691	P01-B31-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P...																				
01.3.1.20	งานผนังและผิวผนัง งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-B31-WFIN · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	39d	D669	D707	P01-B31-PART(SS)+34; P01-B31-MEP1(...																				
01.3.1.21	งานประตู หน้าต่าง กระฉก และอุปกรณ์ประกอบ P01-B31-DRW · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	43d	D670	D712	P01-B31-EWALL(SS); P06-ARC-10																				
01.3.1.22	งานโครงฝ้า ตรวจสอบระบบเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-B31-CEIL · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	34d	D687	D720	P01-B31-MEP1(SS)+26; P07-B31-CEIL-H...																				
01.3.1.23	งานตกแต่งผิวพื้น P01-B31-FLR · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	36d	D686	D721	P01-B31-WFIN(SS)																				
01.3.1.24	งานทาสีและเก็บผิวสถาปัตยกรรม P01-B31-PNT · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	30d	D705	D734	P01-B31-WFIN(SS)+10; P01-B31-CEIL(SS)																				
01.3.1.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-B31-SAN · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	29d	D709	D737	P01-B31-PLB1; P01-B31-WFIN(SS)																				
01.3.1.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-B31-ELE2 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	30d	D709	D738	P01-B31-ELE1; P01-B31-CEIL(SS); P06-...																				
01.3.1.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-B31-HV2 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	31d	D711	D741	P01-B31-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-ME...																				
01.3.1.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย ใส่ท่อท่อน้ำ และควบคุมการเข้าออก P01-B31-ICT2 · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	29d	D715	D743	P01-B31-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-ME...																				
01.3.1.29	งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อื่นและประสานงานครุภัณฑ์ P01-B31-FURN · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	29d	D715	D743	P01-B31-PNT(SS)																				
01.3.1.30	งานระบบภายนอก ทางเดิน งานลาดแข็ง และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ P01-B31-EXT · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	51d	D687	D737	P01-B31-GB																				

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	D1200
01.3.1.31	งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจฉนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางหมุน P01-B31-PRECOM · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	14d	D734	D747	P01-B31-SAN(SS); P01-B31-ELE2(SS); P...																				
01.3.1.32	งานทดสอบการทำงานร่ายระบบ P01-B31-FUNC · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	3d	D748	D750	P01-B31-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P...																				
01.3.1.32.T15	งานทดสอบระบบน้ำ สุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิง — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P01-B31-PTST · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	3d	D748	D750	P01-B31-PRECOM																				
01.3.1.32.T16	งานทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง การป้องกัน และอุปกรณ์ — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P01-B31-ETST · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	3d	D748	D750	P01-B31-PRECOM																				
01.3.1.33	งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ P01-B31-COMM · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	5d	D751	D755	P01-B31-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)																				
01.3.1.34	งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข P01-B31-SNAG · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	6d	D751	D756	P01-B31-COMM(SS)																				
01.3.1.35	งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ P01-B31-CORR · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	3d	D757	D759	P01-B31-SNAG																				
01.3.1.36	งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน P01-B31-ASB · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	26d	D734	D759	P01-B31-FRM																				
01.3.1.99	จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่ P01-B31-HO · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D760	D760	P01-B31-CORR; P01-B31-ASB; P01-B31-...																				
อาคารขยะ พื้นที่ B		39 กิจกรรม																							
01.3.2.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-B32-REL · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D520	D520	P03-SITE-B-REL; P07-QA-B-PREP; P08-...																				
01.3.2.02	งานปรับบริเวณ สำรวจ และปักผัง P01-B32-SUR · อาคารขยะ พื้นที่ B	8d	D520	D527	P01-B32-REL																				
01.3.2.03	งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น P01-B32-EXC · อาคารขยะ พื้นที่ B	20d	D526	D545	P01-B32-SUR(SS)+6; P05-PLT-EARTH(S...																				
01.3.2.04	งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน P01-B32-BLI · อาคารขยะ พื้นที่ B	11d	D542	D552	P01-B32-EXC(SS)+15																				
01.3.2.05	งานเหล็กเสริมฐานราก P01-B32-RBF · อาคารขยะ พื้นที่ B	11d	D553	D563	P01-B32-BLI; P06-STR-10; P11-B32-STR-...																				
01.3.2.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ฝัง P01-B32-FMF · อาคารขยะ พื้นที่ B	11d	D554	D564	P01-B32-BLI; P11-B32-STR-DOC																				
01.3.2.07	จุดพักรวก่อนเทคอนกรีตฐานราก P01-B32-HOLD · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D564	D564	P01-B32-RBF; P01-B32-FMF																				
01.3.2.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต ปม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-B32-FND · อาคารขยะ พื้นที่ B	13d	D564	D576	P01-B32-HOLD; P05-PLT-STR(SS)																				
01.3.2.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบไต้ดิน P01-B32-GB · อาคารขยะ พื้นที่ B	25d	D571	D595	P01-B32-FND(SS)+4; P05-PLT-STR(SS)																				
01.3.2.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-B32-FRM · อาคารขยะ พื้นที่ B	41d	D587	D627	P01-B32-GB(SS)+8; P05-PLT-STR(SS)																				
01.3.2.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานเหล็กรูปพรรณ P01-B32-ROOF · อาคารขยะ พื้นที่ B	25d	D616	D640	P01-B32-FRM(SS)+15; P05-PLT-STR(SS)...																				
01.3.2.12	งานหลังคา งานกันซึม และเปลือกอาคาร P01-B32-ENV · อาคารขยะ พื้นที่ B	26d	D632	D657	P01-B32-ROOF(SS)+6; P06-ARC-10; P11...																				
01.3.2.13	งานผนังภายนอก ฝัผนัง และช่องเปิด P01-B32-EWALL · อาคารขยะ พื้นที่ B	41d	D619	D659	P01-B32-FRM(SS)+17; P06-ARC-10; P11-...																				
01.3.2.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-B32-PART · อาคารขยะ พื้นที่ B	38d	D628	D665	P01-B32-FRM(SS)+21; P11-B32-ARC-DOC																				
01.3.2.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลอก ท่อ ราง และงานฝัง P01-B32-MEP1 · อาคารขยะ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	48d	D623	D670	P01-B32-FRM(SS)+17; P05-PLT-MEP(SS)...																				
01.3.2.16	งานท่อร้อยสาย ราง และเดินสายไฟฟ้า-สื่อสารระยะที่ 1 P01-B32-ELE1 · อาคารขยะ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	44d	D625	D668	P01-B32-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...																				
01.3.2.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-B32-PLB1 · อาคารขยะ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	44d	D625	D668	P01-B32-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...																				

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
01.3.2.18	งานทอลม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-B32-HV1 · อาคารขยะ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	44d	D628	D671	P01-B32-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.3.2.19	งานทอและวางระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย และโสตทัศนูปกรณ์ระยะที่ 1 P01-B32-ICT1 · อาคารขยะ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	37d	D638	D674	P01-B32-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.3.2.20	งานผนังและฉนวนผนัง งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-B32-WFIN · อาคารขยะ พื้นที่ B	31d	D657	D687	P01-B32-PART(SS)+27; P01-B32-MEP1(...											
01.3.2.21	งานประตู หน้าต่าง กระຈก และอุปกรณ์ประกอบ P01-B32-DRW · อาคารขยะ พื้นที่ B	34d	D658	D691	P01-B32-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.3.2.22	งานโครงฝ้า ตรวจระบบเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-B32-CEIL · อาคารขยะ พื้นที่ B	27d	D671	D697	P01-B32-MEP1(SS)+21; P07-B32-CEIL-H...											
01.3.2.23	งานตกแต่งผิวพื้น P01-B32-FLR · อาคารขยะ พื้นที่ B	30d	D670	D699	P01-B32-WFIN(SS)											
01.3.2.24	งานทาสีและเก็บผิวสถาปัตยกรรม P01-B32-PNT · อาคารขยะ พื้นที่ B	24d	D686	D709	P01-B32-WFIN(SS)+8; P01-B32-CEIL(SS)											
01.3.2.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-B32-SAN · อาคารขยะ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	23d	D689	D711	P01-B32-PLB1; P01-B32-WFIN(SS)											
01.3.2.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-B32-ELE2 · อาคารขยะ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	24d	D689	D712	P01-B32-ELE1; P01-B32-CEIL(SS); P06-...											
01.3.2.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-B32-HV2 · อาคารขยะ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	25d	D690	D714	P01-B32-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-ME...											
01.3.2.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย โสตทัศนูปกรณ์ และควบคุมการเข้าออก P01-B32-ICT2 · อาคารขยะ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	24d	D693	D716	P01-B32-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-ME...											
01.3.2.29	งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อื่นและประสานงานครุภัณฑ์ P01-B32-FURN · อาคารขยะ พื้นที่ B	24d	D693	D716	P01-B32-PNT(SS)											
01.3.2.30	งานระบบภายนอก ทางเดิน งานลาดแข็ง และเชื่อมต่อบบระบายน้ำ P01-B32-EXT · อาคารขยะ พื้นที่ B	41d	D671	D711	P01-B32-GB											
01.3.2.31	งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจฉนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางหมุน P01-B32-PRECOM · อาคารขยะ พื้นที่ B	12d	D709	D720	P01-B32-SAN(SS); P01-B32-ELE2(SS); P...											
01.3.2.32	งานทดสอบการทำงานรายระบบ P01-B32-FUNC · อาคารขยะ พื้นที่ B	1d	D721	D721	P01-B32-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.3.2.32.T17	งานทดสอบระบบน้ำ ระบบสูบน้ำ และกระบวนการ — อาคารขยะ พื้นที่ B P01-B32-WTST · อาคารขยะ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	1d	D721	D721	P01-B32-PRECOM											
01.3.2.32.T18	งานทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง การป้องกัน และอุปกรณ์ — อาคารขยะ พื้นที่ B P01-B32-ETST · อาคารขยะ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	1d	D721	D721	P01-B32-PRECOM											
01.3.2.33	งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ P01-B32-COMM · อาคารขยะ พื้นที่ B	4d	D722	D725	P01-B32-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)											
01.3.2.34	งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข P01-B32-SNAG · อาคารขยะ พื้นที่ B	5d	D722	D726	P01-B32-COMM(SS)											
01.3.2.35	งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ P01-B32-CORR · อาคารขยะ พื้นที่ B	3d	D727	D729	P01-B32-SNAG											
01.3.2.36	งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน P01-B32-ASB · อาคารขยะ พื้นที่ B	21d	D709	D729	P01-B32-FRM											
01.3.2.99	จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่ P01-B32-HO · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D730	D730	P01-B32-CORR; P01-B32-ASB; P01-B32-...											
ลานจอดรถ พื้นที่ B					17 กิจกรรม											
01.3.3.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-B33-REL · ลานจอดรถ พื้นที่ B	MS	D500	D500	P03-SITE-B-REL; P07-QA-B-PREP; P08-...											
01.3.3.02	งานสำรวจ ปักผัง และบันทึกสภาพก่อนเริ่มงาน P01-B33-SUR · ลานจอดรถ พื้นที่ B	21d	D500	D520	P01-B33-REL											
01.3.3.03	ติดตั้งแนวเขต มาตรการกีดเซาะ ระบายน้ำ และความปลอดภัย P01-B33-CTRL · ลานจอดรถ พื้นที่ B	31d	D510	D540	P01-B33-SUR(SS)											
01.3.3.04	งานดิน ปรับระดับ และเตรียมชั้นทางเฉพาะพื้นที่ P01-B33-EW · ลานจอดรถ พื้นที่ B	67d	D526	D592	P01-B33-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS...											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	200
01.3.3.05	งานระบายน้ำ ควบคุมการกัดเซาะ ท่อลอด และควบคุมน้ำ P01-B33-DRN · ลานจอดรถ พื้นที่ B	90d	D550	D639	P01-B33-EW(SS)+17; P11-B33-CIV-DOC																				
01.3.3.06	งานสาธารณูปโภคภายนอก ท่อร้อยสาย และท่อเมนระบบรดน้ำ P01-B33-UTIL · ลานจอดรถ พื้นที่ B	100d	D573	D672	P01-B33-EW(SS)+26; P06-STR-10; P11-B...																				
01.3.3.07	งานชั้นรองพื้น ชั้นพื้นทาง และฐานทางเดินหรือถนน P01-B33-BASE · ลานจอดรถ พื้นที่ B	87d	D599	D685	P01-B33-DRN(SS); P11-B33-CIV-DOC																				
01.3.3.08	งานผิวทาง ทางเดิน คันขอบ และภูมิทัศน์ลาดแข็ง P01-B33-PAVE · ลานจอดรถ พื้นที่ B	81d	D658	D738	P01-B33-BASE(SS); P06-STR-10; P05-PL...																				
01.3.3.09	งานไฟฟ้าภายนอก ระบบควบคุม และจ่ายไฟฟ้า P01-B33-ELE · ลานจอดรถ พื้นที่ B	87d	D665	D751	P01-B33-UTIL(SS); P11-B33-UTIL-DOC																				
01.3.3.10	งานครุภัณฑ์สนาม ป้าย และอุปกรณ์จุดเรียนรู้ P01-B33-FURN · ลานจอดรถ พื้นที่ B	63d	D715	D777	P01-B33-PAVE(SS)																				
01.3.3.11	งานเตรียมดินปลูกและหลุมปลูก P01-B33-SOIL · ลานจอดรถ พื้นที่ B	67d	D691	D757	P01-B33-EW; P05-PLT-LAND(SS); P11-B...																				
01.3.3.12	งานปลูกพืช ปุ๋ยหมัก และปลูกพันธุ์พืชพื้นที่ P01-B33-SOFT · ลานจอดรถ พื้นที่ B	60d	D738	D797	P01-B33-SOIL(SS); P06-LAND-10; P05-P...																				
01.3.3.13	งานระบบรดน้ำ การให้น้ำ และควบคุมการตั้งตัวของพืช P01-B33-IRR · ลานจอดรถ พื้นที่ B	73d	D738	D810	P01-B33-UTIL; P01-B33-SOFT(SS); P05-...																				
01.3.3.14	งานติดตามสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และการกัดเซาะระหว่างก่อสร้าง P01-B33-MON · ลานจอดรถ พื้นที่ B	301d	D517	D817	P01-B33-CTRL(SS)																				
01.3.3.15	งานปรับระดับขั้นสุดท้าย รื้อถอนมาตรการชั่วคราว และฟื้นฟูพื้นที่ P01-B33-REST · ลานจอดรถ พื้นที่ B	34d	D790	D823	P01-B33-SOFT(SS); P01-B33-PAVE; P05...																				
01.3.3.16	งานตรวจขั้นสุดท้าย แก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจซ้ำ P01-B33-FIN · ลานจอดรถ พื้นที่ B	13d	D817	D829	P01-B33-REST(SS); P01-B33-ELE; P01-B...																				
01.3.3.99	จุดส่งมอบพื้นที่ P01-B33-HO · ลานจอดรถ พื้นที่ B	MS	D830	D830	P01-B33-FIN; P01-B33-FURN; P01-B33-...																				
ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B		17 กิจกรรม																							
01.3.4.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-B34-REL · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	MS	D720	D720	P03-SITE-B-REL; P07-QA-B-PREP; P08-...																				
01.3.4.02	งานสำรวจ ปักผัง และบันทึกสภาพก่อนเริ่มงาน P01-B34-SUR · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	12d	D720	D731	P01-B34-REL																				
01.3.4.03	ติดตั้งแนวเขต มาตรการกัดเซาะ ระบายน้ำ และความปลอดภัย P01-B34-CTRL · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	18d	D725	D742	P01-B34-SUR(SS)																				
01.3.4.04	งานดิน ปรับระดับ และเตรียมชั้นทางเฉพาะพื้นที่ P01-B34-EW · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	37d	D734	D770	P01-B34-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS...																				
01.3.4.05	งานระบายน้ำ ควบคุมการกัดเซาะ ท่อลอด และควบคุมน้ำ P01-B34-DRN · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	50d	D747	D796	P01-B34-EW(SS)+9; P11-B34-CIV-DOC																				
01.3.4.06	งานสาธารณูปโภคภายนอก ท่อร้อยสาย และท่อเมนระบบรดน้ำ P01-B34-UTIL · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	55d	D760	D814	P01-B34-EW(SS)+14; P06-STR-10; P11-B...																				
01.3.4.07	งานชั้นรองพื้น ชั้นพื้นทาง และฐานทางเดินหรือถนน P01-B34-BASE · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	48d	D774	D821	P01-B34-DRN(SS); P11-B34-CIV-DOC																				
01.3.4.08	งานผิวทาง ทางเดิน คันขอบ และภูมิทัศน์ลาดแข็ง P01-B34-PAVE · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	45d	D806	D850	P01-B34-BASE(SS); P06-STR-10; P05-PL...																				
01.3.4.09	งานไฟฟ้าภายนอก ระบบควบคุม และจ่ายไฟฟ้า P01-B34-ELE · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B · VERIFY SCOPE	48d	D810	D857	P01-B34-UTIL(SS); P11-B34-UTIL-DOC																				
01.3.4.10	งานครุภัณฑ์สนาม ป้าย และอุปกรณ์จุดเรียนรู้ P01-B34-FURN · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	35d	D837	D871	P01-B34-PAVE(SS)																				
01.3.4.11	งานเตรียมดินปลูกและหลุมปลูก P01-B34-SOIL · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	37d	D824	D860	P01-B34-EW; P05-PLT-LAND(SS); P11-B...																				
01.3.4.12	งานปลูกพืช ปุ๋ยหมัก และปลูกพันธุ์พืชพื้นที่ P01-B34-SOFT · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	33d	D850	D882	P01-B34-SOIL(SS); P06-LAND-10; P05-P...																				
01.3.4.13	งานระบบรดน้ำ การให้น้ำ และควบคุมการตั้งตัวของพืช P01-B34-IRR · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	40d	D850	D889	P01-B34-UTIL; P01-B34-SOFT(SS); P05-...																				

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
01.3.4.14	งานติดตามสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และการกีดเซาระหว่างก่อสร้าง P01-B34-MON · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	165d	D729	D893	P01-B34-CTRL(SS)											
01.3.4.15	งานปรับระดับชั้นสุดท้าย รื้อถอนมาตรการชั่วคราว และฟื้นฟูพื้นที่ P01-B34-REST · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	19d	D878	D896	P01-B34-SOFT(SS); P01-B34-PAVE; P05...											
01.3.4.16	งานตรวจชั้นสุดท้าย แก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจซ้ำ P01-B34-FIN · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	7d	D893	D899	P01-B34-REST(SS); P01-B34-ELE; P01-B...											
01.3.4.99	จุดส่งมอบพื้นที่ P01-B34-HO · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	MS	D900	D900	P01-B34-FIN; P01-B34-FURN; P01-B34-...											
อาคารต้อนรับ พื้นที่ C																
40 กิจกรรม																
01.4.1.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-C41-REL · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D520	D520	P03-SITE-C-REL; P07-QA-C-PREP; P08-...											
01.4.1.02	งานปรับบริเวณ ส้วาง และปักผัง P01-C41-SUR · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	11d	D520	D530	P01-C41-REL											
01.4.1.03	งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น P01-C41-EXC · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	27d	D528	D554	P01-C41-SUR(SS)+8; P05-PLT-EARTH(S...											
01.4.1.04	งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน P01-C41-BLI · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	14d	D549	D562	P01-C41-EXC(SS)+20											
01.4.1.05	งานเหล็กเสริมฐานราก P01-C41-RBF · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	15d	D563	D577	P01-C41-BLI; P06-STR-10; P11-C41-STR...											
01.4.1.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ผัง P01-C41-FMF · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	15d	D565	D579	P01-C41-BLI; P11-C41-STR-DOC											
01.4.1.07	จุดพักรอตรวจก่อนเทคอนกรีตฐานราก P01-C41-HOLD · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D579	D579	P01-C41-RBF; P01-C41-FMF											
01.4.1.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต บ่ม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-C41-FND · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	16d	D579	D594	P01-C41-HOLD; P05-PLT-STR(SS)											
01.4.1.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบใต้ดิน P01-C41-GB · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	31d	D589	D619	P01-C41-FND(SS)+6; P05-PLT-STR(SS)											
01.4.1.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-C41-FRM · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	54d	D610	D663	P01-C41-GB(SS)+11; P05-PLT-STR(SS)											
01.4.1.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานเหล็กโครงพรรณ P01-C41-ROOF · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	34d	D647	D680	P01-C41-FRM(SS)+20; P05-PLT-STR(SS)...											
01.4.1.12	งานหลังคา งานกันซึม และเปลือกอาคาร P01-C41-ENV · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	33d	D670	D702	P01-C41-ROOF(SS)+8; P06-ARC-10; P11...											
01.4.1.13	งานผนังภายนอก ผิวฉนวน และช่องเปิด P01-C41-EWALL · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	54d	D652	D705	P01-C41-FRM(SS)+22; P06-ARC-10; P11...											
01.4.1.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-C41-PART · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	50d	D664	D713	P01-C41-FRM(SS)+28; P11-C41-ARC-DO...											
01.4.1.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลูก ท่อ ราง และงานฝัง P01-C41-MEP1 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	64d	D657	D720	P01-C41-FRM(SS)+22; P05-PLT-MEP(SS)...											
01.4.1.16	งานท่อน้ำทิ้งสาย ราง และเดินสายไฟฟ้าสื่อสารระยะที่ 1 P01-C41-ELE1 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	58d	D660	D717	P01-C41-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.4.1.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-C41-PLB1 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	58d	D660	D717	P01-C41-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.4.1.18	งานท่อลม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-C41-HV1 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	59d	D664	D722	P01-C41-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...											
01.4.1.19	งานท่อและวางระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย และโสตทัศนูปกรณ์ระยะที่ 1 P01-C41-ICT1 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	50d	D677	D726	P01-C41-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P...											
01.4.1.20	งานผนังและผิวฉนวน งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-C41-WFIN · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	42d	D702	D743	P01-C41-PART(SS)+36; P01-C41-MEP1(...											
01.4.1.21	งานประตู หน้าต่าง กระจก และอุปกรณ์ประกอบ P01-C41-DRW · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	46d	D703	D748	P01-C41-EWALL(SS); P06-ARC-10											
01.4.1.22	งานโครงฝ้า ตรวจระบบเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-C41-CEIL · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	36d	D722	D757	P01-C41-MEP1(SS)+28; P07-C41-CEIL-H...											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	200
01.4.1.23	งานตกแต่งผิวพื้น P01-C41-FLR · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	39d	D720	D758	P01-C41-WFIN(SS)																				
01.4.1.24	งานทาสีและเก็บผิวสถาปัตยกรรม P01-C41-PNT · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	32d	D741	D772	P01-C41-WFIN(SS)+11; P01-C41-CEIL(SS)																				
01.4.1.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-C41-SAN · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	31d	D745	D775	P01-C41-PLB1; P01-C41-WFIN(SS)																				
01.4.1.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-C41-ELE2 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	32d	D745	D776	P01-C41-ELE1; P01-C41-CEIL(SS); P06-...																				
01.4.1.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-C41-HV2 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	33d	D747	D779	P01-C41-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-ME...																				
01.4.1.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย โสตทัศนอุปกรณ์ และควบคุมการเข้าออก P01-C41-ICT2 · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	32d	D751	D782	P01-C41-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-ME...																				
01.4.1.29	งานเฟอร์นิเจอร์र्वิวทึ้นและประสานงานครุภัณฑ์ P01-C41-FURN · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	32d	D751	D782	P01-C41-PNT(SS)																				
01.4.1.30	งานระบบภายนอก ทางเดิน งานคาดแข็ง และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ P01-C41-EXT · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	54d	D722	D775	P01-C41-GB																				
01.4.1.31	งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจฉนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางหมุน P01-C41-PRECOM · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	15d	D772	D786	P01-C41-SAN(SS); P01-C41-ELE2(SS); P...																				
01.4.1.32	งานทดสอบการทำงานรายระบบ P01-C41-FUNC · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	3d	D787	D789	P01-C41-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P...																				
01.4.1.32.T19	งานทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง การป้องกัน และอุปกรณ์ — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P01-C41-ETST · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	3d	D787	D789	P01-C41-PRECOM																				
01.4.1.32.T20	งานทดสอบระบบน้ำ สุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิง — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P01-C41-PTST · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C · VERIFY SCOPE	3d	D787	D789	P01-C41-PRECOM																				
01.4.1.32.T21	งานทดสอบระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย โสตทัศนอุปกรณ์ และควบคุม — อาคารต้อนรับ... P01-C41-ITST · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C · VERIFY SCOPE	3d	D787	D789	P01-C41-PRECOM																				
01.4.1.33	งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ P01-C41-COMM · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	5d	D790	D794	P01-C41-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)																				
01.4.1.34	งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข P01-C41-SNAG · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	6d	D791	D796	P01-C41-COMM(SS)																				
01.4.1.35	งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ P01-C41-CORR · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	3d	D797	D799	P01-C41-SNAG																				
01.4.1.36	งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน P01-C41-ASB · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	28d	D772	D799	P01-C41-FRM																				
01.4.1.99	จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่ P01-C41-HO · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D800	D800	P01-C41-CORR; P01-C41-ASB; P01-C41-...																				
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1						39 กิจกรรม																			
01.4.2.1.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-C42A-REL · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	MS	D520	D520	P03-SITE-C-REL; P07-QA-C-PREP; P08-...																				
01.4.2.1.02	งานปรับบริเวณ สำรวจ และปักผัง P01-C42A-SUR · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	10d	D520	D529	P01-C42A-REL																				
01.4.2.1.03	งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น P01-C42A-EXC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	24d	D528	D551	P01-C42A-SUR(SS)+8; P05-PLT-EARTH(...																				
01.4.2.1.04	งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน P01-C42A-BLI · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	13d	D547	D559	P01-C42A-EXC(SS)+18																				
01.4.2.1.05	งานเหล็กเสริมฐานราก P01-C42A-RBF · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	14d	D560	D573	P01-C42A-BLI; P06-STR-10; P11-C42A-S...																				
01.4.2.1.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ฝัง P01-C42A-FMF · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	14d	D562	D575	P01-C42A-BLI; P11-C42A-STR-DOC																				
01.4.2.1.07	จุดพักรวาก่อนเทคอนกรีตฐานราก P01-C42A-HOLD · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	MS	D575	D575	P01-C42A-RBF; P01-C42A-FMF																				
01.4.2.1.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต ปม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-C42A-FND · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	15d	D575	D589	P01-C42A-HOLD; P05-PLT-STR(SS)																				

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	200
01.4.2.1.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบไต้ดิน P01-C42A-GB · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	29d	D584	D612	P01-C42A-FND(SS)+5; P05-PLT-STR(SS)																				
01.4.2.1.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-C42A-FRM · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	51d	D603	D653	P01-C42A-GB(SS)+10; P05-PLT-STR(SS)																				
01.4.2.1.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานเหล็กรูปพรรณ P01-C42A-ROOF · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	31d	D638	D668	P01-C42A-FRM(SS)+18; P05-PLT-STR(S...																				
01.4.2.1.12	งานหลังคา งานกันซึม และเปลือกอาคาร P01-C42A-ENV · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	31d	D659	D689	P01-C42A-ROOF(SS)+8; P06-ARC-10; P1...																				
01.4.2.1.13	งานผนังภายนอก คิวผนัง และช่องเปิด P01-C42A-EWALL · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	51d	D642	D692	P01-C42A-FRM(SS)+21; P06-ARC-10; P1...																				
01.4.2.1.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-C42A-PART · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	46d	D654	D699	P01-C42A-FRM(SS)+26; P11-C42A-ARC...																				
01.4.2.1.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลอก ท่อ ราง และงานฝัง P01-C42A-MEP1 · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	60d	D647	D706	P01-C42A-FRM(SS)+21; P05-PLT-MEP(S...																				
01.4.2.1.16	งานท่อร้อยสาย ราง และเดินสายไฟฟ้า-สื่อสารระยะที่ 1 P01-C42A-ELE1 · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	54d	D650	D703	P01-C42A-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS);...																				
01.4.2.1.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-C42A-PLB1 · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	54d	D650	D703	P01-C42A-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS);...																				
01.4.2.1.18	งานทอลม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-C42A-HV1 · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	54d	D654	D707	P01-C42A-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS);...																				
01.4.2.1.19	งานท่อและวางระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย และใส่ตู้ศนูปรกณระยะที่ 1 P01-C42A-ICT1 · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	46d	D666	D711	P01-C42A-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...																				
01.4.2.1.20	งานผนังและคิวผนัง งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-C42A-WFIN · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	39d	D689	D727	P01-C42A-PART(SS)+34; P01-C42A-MEP...																				
01.4.2.1.21	งานประตู หน้าต่าง กระจก และอุปกรณ์ประกอบ P01-C42A-DRW · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	43d	D690	D732	P01-C42A-EWALL(SS); P06-ARC-10																				
01.4.2.1.22	งานโครงฝ้า ตรวจจับระบบเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-C42A-CEIL · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	34d	D707	D740	P01-C42A-MEP1(SS)+26; P07-C42A-CEI...																				
01.4.2.1.23	งานตกแต่งคิวพื้น P01-C42A-FLR · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	36d	D706	D741	P01-C42A-WFIN(SS)																				
01.4.2.1.24	งานทาสีและเก็บผิวสถาปัตยกรรม P01-C42A-PNT · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	30d	D725	D754	P01-C42A-WFIN(SS)+10; P01-C42A-CEIL...																				
01.4.2.1.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-C42A-SAN · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	29d	D729	D757	P01-C42A-PLB1; P01-C42A-WFIN(SS)																				
01.4.2.1.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-C42A-ELE2 · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	30d	D729	D758	P01-C42A-ELE1; P01-C42A-CEIL(SS); P0...																				
01.4.2.1.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-C42A-HV2 · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	31d	D731	D761	P01-C42A-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-M...																				
01.4.2.1.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย ใส่ตู้ศนูปรกณ และควบคุมการเข้าออก P01-C42A-ICT2 · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	29d	D735	D763	P01-C42A-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-M...																				
01.4.2.1.29	งานเฟอร์นิเจอร์र्वิวท์อื่นและประสานงานครุภัณฑ์ P01-C42A-FURN · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	29d	D735	D763	P01-C42A-PNT(SS)																				
01.4.2.1.30	งานระบบภายนอก ทางเดิน งานดาดแข็ง และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ P01-C42A-EXT · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	51d	D707	D757	P01-C42A-GB																				
01.4.2.1.31	งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจฉนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางหมุน P01-C42A-PRECOM · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	14d	D754	D767	P01-C42A-SAN(SS); P01-C42A-ELE2(SS)...																				
01.4.2.1.32	งานทดสอบการทำงานรยระบบ P01-C42A-FUNC · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	3d	D768	D770	P01-C42A-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); ...																				
01.4.2.1.32.T22	งานทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง การป้องกัน และอุปกรณ์ — บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1 P01-C42A-ETST · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	3d	D768	D770	P01-C42A-PRECOM																				
01.4.2.1.32.T23	งานทดสอบระบบน้ำ สุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิง — บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1 P01-C42A-PTST · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1 · VERIFY SCOPE	3d	D768	D770	P01-C42A-PRECOM																				
01.4.2.1.33	งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ P01-C42A-COMM · บ้านเดิ่นท์ กลุ่มที่ 1	5d	D771	D775	P01-C42A-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)																				

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	D1200
01.4.2.1.34	งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข P01-C42A-SNAG · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	6d	D771	D776	P01-C42A-COMM(SS)																				
01.4.2.1.35	งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ P01-C42A-CORR · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	3d	D777	D779	P01-C42A-SNAG																				
01.4.2.1.36	งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน P01-C42A-ASB · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	26d	D754	D779	P01-C42A-FRM																				
01.4.2.1.99	จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่ P01-C42A-HO · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	MS	D780	D780	P01-C42A-CORR; P01-C42A-ASB; P01-C...																				
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2					39 กิจกรรม																				
01.4.2.2.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-C42B-REL · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	MS	D570	D570	P03-SITE-C-REL; P07-QA-C-PREP; P08-...																				
01.4.2.2.02	งานปรับบริเวณ สำรวจ และปักผัง P01-C42B-SUR · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	10d	D570	D579	P01-C42B-REL																				
01.4.2.2.03	งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น P01-C42B-EXC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	24d	D578	D601	P01-C42B-SUR(SS)+8; P05-PLT-EARTH(...																				
01.4.2.2.04	งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน P01-C42B-BLI · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	13d	D597	D609	P01-C42B-EXC(SS)+18																				
01.4.2.2.05	งานเหล็กเสริมฐานราก P01-C42B-RBF · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	14d	D610	D623	P01-C42B-BLI; P06-STR-10; P11-C42B-S...																				
01.4.2.2.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ผัง P01-C42B-FMF · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	14d	D612	D625	P01-C42B-BLI; P11-C42B-STR-DOC																				
01.4.2.2.07	จุดพักรอตรวจก่อนเทคอนกรีตฐานราก P01-C42B-HOLD · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	MS	D625	D625	P01-C42B-RBF; P01-C42B-FMF																				
01.4.2.2.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต บ่ม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-C42B-FND · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	15d	D625	D639	P01-C42B-HOLD; P05-PLT-STR(SS)																				
01.4.2.2.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบใต้ดิน P01-C42B-GB · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	29d	D634	D662	P01-C42B-FND(SS)+5; P05-PLT-STR(SS)																				
01.4.2.2.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-C42B-FRM · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	51d	D653	D703	P01-C42B-GB(SS)+10; P05-PLT-STR(SS)																				
01.4.2.2.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานเหล็กรูปพรรณ P01-C42B-ROOF · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	31d	D688	D718	P01-C42B-FRM(SS)+18; P05-PLT-STR(S...																				
01.4.2.2.12	งานหลังคา งานกันซึม และเปลือกอาคาร P01-C42B-ENV · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	31d	D709	D739	P01-C42B-ROOF(SS)+8; P06-ARC-10; P1...																				
01.4.2.2.13	งานผนังภายนอก ฝัผนัง และช่องเปิด P01-C42B-EWALL · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	51d	D692	D742	P01-C42B-FRM(SS)+21; P06-ARC-10; P1...																				
01.4.2.2.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-C42B-PART · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	46d	D704	D749	P01-C42B-FRM(SS)+26; P11-C42B-ARC-...																				
01.4.2.2.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลูก ท่อ ราง และงานฝัง P01-C42B-MEP1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	60d	D697	D756	P01-C42B-FRM(SS)+21; P05-PLT-MEP(S...																				
01.4.2.2.16	งานท่อร้อยสาย ราง และเดินสายไฟฟ้า-สื่อสารระยะที่ 1 P01-C42B-ELE1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	54d	D700	D753	P01-C42B-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS);...																				
01.4.2.2.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-C42B-PLB1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	54d	D700	D753	P01-C42B-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS);...																				
01.4.2.2.18	งานท่อนลม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-C42B-HV1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	54d	D704	D757	P01-C42B-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS);...																				
01.4.2.2.19	งานท่อและวางระบบสื่อสาร ถังวงจรปิด เครือข่าย และโสตทัศนูปกรณ์ระยะที่ 1 P01-C42B-ICT1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	46d	D716	D761	P01-C42B-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...																				
01.4.2.2.20	งานผนังและฝัผนัง งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-C42B-WFIN · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	39d	D739	D777	P01-C42B-PART(SS)+34; P01-C42B-MEP...																				
01.4.2.2.21	งานประตู หน้าต่าง กระຈก และอุปกรณ์ประกอบ P01-C42B-DRW · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	43d	D740	D782	P01-C42B-EWALL(SS); P06-ARC-10																				
01.4.2.2.22	งานโครงฝ้า ตรวจระบบเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-C42B-CEIL · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	34d	D757	D790	P01-C42B-MEP1(SS)+26; P07-C42B-CEI...																				

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	200
01.4.2.2.23	งานตกแต่งผิวพื้น P01-C42B-FLR · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 2	36d	D756	D791	P01-C42B-WFIN(SS)																				
01.4.2.2.24	งานทาสีและเก็บผิวสถาปัตยกรรม P01-C42B-PNT · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 2	30d	D775	D804	P01-C42B-WFIN(SS)+10; P01-C42B-CEIL...																				
01.4.2.2.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-C42B-SAN · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 2	29d	D779	D807	P01-C42B-PLB1; P01-C42B-WFIN(SS)																				
01.4.2.2.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-C42B-ELE2 · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 2	30d	D779	D808	P01-C42B-ELE1; P01-C42B-CEIL(SS); P0...																				
01.4.2.2.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-C42B-HV2 · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 2	31d	D781	D811	P01-C42B-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-M...																				
01.4.2.2.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย โสตทัศนูปกรณ์ และควบคุมการเข้าออก P01-C42B-ICT2 · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 2	29d	D785	D813	P01-C42B-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-M...																				
01.4.2.2.29	งานเฟอร์นิเจอร์र्वิวท้อ้นและประสานงานครุภัณฑ์ P01-C42B-FURN · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 2	29d	D785	D813	P01-C42B-PNT(SS)																				
01.4.2.2.30	งานระบบภายนอก ทางเดิน งานคาดแข็ง และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ P01-C42B-EXT · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 2	51d	D757	D807	P01-C42B-GB																				
01.4.2.2.31	งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจฉนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางหมุน P01-C42B-PRECOM · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 2	14d	D804	D817	P01-C42B-SAN(SS); P01-C42B-ELE2(SS)...																				
01.4.2.2.32	งานทดสอบการทำงานรายระบบ P01-C42B-FUNC · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 2	3d	D818	D820	P01-C42B-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); ...																				
01.4.2.2.32.T24	งานทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง การป้องกัน และอุปกรณ์ — บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 2 P01-C42B-ETST · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 2	3d	D818	D820	P01-C42B-PRECOM																				
01.4.2.2.32.T25	งานทดสอบระบบน้ำ สุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิง — บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 2 P01-C42B-PTST · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 2 · VERIFY SCOPE	3d	D818	D820	P01-C42B-PRECOM																				
01.4.2.2.33	งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ P01-C42B-COMM · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 2	5d	D821	D825	P01-C42B-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)																				
01.4.2.2.34	งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข P01-C42B-SNAG · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 2	6d	D821	D826	P01-C42B-COMM(SS)																				
01.4.2.2.35	งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ P01-C42B-CORR · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 2	3d	D827	D829	P01-C42B-SNAG																				
01.4.2.2.36	งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน P01-C42B-ASB · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 2	26d	D804	D829	P01-C42B-FRM																				
01.4.2.2.99	จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่ P01-C42B-HO · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 2	MS	D830	D830	P01-C42B-CORR; P01-C42B-ASB; P01-C...																				
บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 3					39 กิจกรรม																				
01.4.2.3.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-C42C-REL · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 3	MS	D620	D620	P03-SITE-C-REL; P07-QA-C-PREP; P08-...																				
01.4.2.3.02	งานปรับบริเวณ สำรวจ และปักผัง P01-C42C-SUR · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 3	10d	D620	D629	P01-C42C-REL																				
01.4.2.3.03	งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น P01-C42C-EXC · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 3	24d	D628	D651	P01-C42C-SUR(SS)+8; P05-PLT-EARTH(...																				
01.4.2.3.04	งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน P01-C42C-BLI · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 3	13d	D647	D659	P01-C42C-EXC(SS)+18																				
01.4.2.3.05	งานหลักเสริมฐานราก P01-C42C-RBF · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 3	14d	D660	D673	P01-C42C-BLI; P06-STR-10; P11-C42C-S...																				
01.4.2.3.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ฝัง P01-C42C-FMF · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 3	14d	D662	D675	P01-C42C-BLI; P11-C42C-STR-DOC																				
01.4.2.3.07	จุดพักรวาก่อนเทคอนกรีตฐานราก P01-C42C-HOLD · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 3	MS	D675	D675	P01-C42C-RBF; P01-C42C-FMF																				
01.4.2.3.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต บ่ม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-C42C-FND · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 3	15d	D675	D689	P01-C42C-HOLD; P05-PLT-STR(SS)																				
01.4.2.3.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบไต้ดิน P01-C42C-GB · บ้านเด็นท์ กลุ่มที่ 3	29d	D684	D712	P01-C42C-FND(SS)+5; P05-PLT-STR(SS)																				

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	D1200
01.4.2.3.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-C42C-FRM · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	51d	D703	D753	P01-C42C-GB(SS)+10; P05-PLT-STR(SS)																				
01.4.2.3.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานเหล็กรูปพรรณ P01-C42C-ROOF · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	31d	D738	D768	P01-C42C-FRM(SS)+18; P05-PLT-STR(S...																				
01.4.2.3.12	งานหลังคา งานกันซึม และเปลือกอาคาร P01-C42C-ENV · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	31d	D759	D789	P01-C42C-ROOF(SS)+8; P06-ARC-10; P...																				
01.4.2.3.13	งานผนังภายนอก คิวผนัง และช่องเปิด P01-C42C-EWALL · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	51d	D742	D792	P01-C42C-FRM(SS)+21; P06-ARC-10; P1...																				
01.4.2.3.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-C42C-PART · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	46d	D754	D799	P01-C42C-FRM(SS)+26; P11-C42C-ARC...																				
01.4.2.3.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลอก ท่อ ราง และงานฝัง P01-C42C-MEP1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	60d	D747	D806	P01-C42C-FRM(SS)+21; P05-PLT-MEP(S...																				
01.4.2.3.16	งานท่อร้อยสาย ราง และเดินสายไฟฟ้าสื่อสารระยะที่ 1 P01-C42C-ELE1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	54d	D750	D803	P01-C42C-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS);...																				
01.4.2.3.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-C42C-PLB1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	54d	D750	D803	P01-C42C-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS);...																				
01.4.2.3.18	งานท่อนลม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-C42C-HV1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	54d	D754	D807	P01-C42C-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS);...																				
01.4.2.3.19	งานท่อและรางระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย และใส่ตู้ศนูปรกรณ์ระยะที่ 1 P01-C42C-ICT1 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	46d	D766	D811	P01-C42C-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS);...																				
01.4.2.3.20	งานผนังและคิวผนัง งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-C42C-WFIN · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	39d	D789	D827	P01-C42C-PART(SS)+34; P01-C42C-ME...																				
01.4.2.3.21	งานประตู หน้าต่าง กระจก และอุปกรณ์ประกอบ P01-C42C-DRW · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	43d	D790	D832	P01-C42C-EWALL(SS); P06-ARC-10																				
01.4.2.3.22	งานโครงฝ้า ตรวจจับระบบเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-C42C-CEIL · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	34d	D807	D840	P01-C42C-MEP1(SS)+26; P07-C42C-CEI...																				
01.4.2.3.23	งานตกแต่งคิวพื้น P01-C42C-FLR · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	36d	D806	D841	P01-C42C-WFIN(SS)																				
01.4.2.3.24	งานทาสีและเก็บผิวสถาปัตยกรรม P01-C42C-PNT · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	30d	D825	D854	P01-C42C-WFIN(SS)+10; P01-C42C-CEIL...																				
01.4.2.3.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-C42C-SAN · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	29d	D829	D857	P01-C42C-PLB1; P01-C42C-WFIN(SS)																				
01.4.2.3.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-C42C-ELE2 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	30d	D829	D858	P01-C42C-ELE1; P01-C42C-CEIL(SS); P...																				
01.4.2.3.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-C42C-HV2 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	31d	D831	D861	P01-C42C-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-M...																				
01.4.2.3.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย โสดท์ศนูปรกรณ์ และควบคุมการเข้าออก P01-C42C-ICT2 · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	29d	D835	D863	P01-C42C-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-M...																				
01.4.2.3.29	งานเฟอร์นิเจอร์र्वิวท์อื่นและประสานงานครุภัณฑ์ P01-C42C-FURN · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	29d	D835	D863	P01-C42C-PNT(SS)																				
01.4.2.3.30	งานระบบภายนอก ทางเดิน งานลาดแข็ง และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ P01-C42C-EXT · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	51d	D807	D857	P01-C42C-GB																				
01.4.2.3.31	งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจฉนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางหมุน P01-C42C-PRECOM · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	14d	D854	D867	P01-C42C-SAN(SS); P01-C42C-ELE2(SS...																				
01.4.2.3.32	งานทดสอบการทำงานรายการระบบ P01-C42C-FUNC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	3d	D868	D870	P01-C42C-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); ...																				
01.4.2.3.32.T26	งานทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง การป้องกัน และอุปกรณ์ — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 P01-C42C-ETST · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	3d	D868	D870	P01-C42C-PRECOM																				
01.4.2.3.32.T27	งานทดสอบระบบน้ำ สุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิง — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 P01-C42C-PTST · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 · VERIFY SCOPE	3d	D868	D870	P01-C42C-PRECOM																				
01.4.2.3.33	งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ P01-C42C-COMM · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	5d	D871	D875	P01-C42C-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)																				
01.4.2.3.34	งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข P01-C42C-SNAG · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	6d	D871	D876	P01-C42C-COMM(SS)																				

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	200
01.4.2.3.35	งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ P01-C42C-CORR · บ้านเด็นนท์ กลุ่มที่ 3	3d	D877	D879	P01-C42C-SNAG																				
01.4.2.3.36	งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน P01-C42C-ASB · บ้านเด็นนท์ กลุ่มที่ 3	26d	D854	D879	P01-C42C-FRM															■					
01.4.2.3.99	จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่ P01-C42C-HO · บ้านเด็นนท์ กลุ่มที่ 3	MS	D880	D880	P01-C42C-CORR; P01-C42C-ASB; P01-C...															◆					
อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C					40 กิจกรรม																				
01.4.3.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-C43-REL · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	MS	D650	D650	P03-SITE-C-REL; P07-QA-C-PREP; P08-...															◆					
01.4.3.02	งานปรับบริเวณ สำรวจ และปักผัง P01-C43-SUR · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	8d	D650	D657	P01-C43-REL															■					
01.4.3.03	งานขุดดิน ปรับระดับ และระบายน้ำชั่วคราวตามความจำเป็น P01-C43-EXC · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	20d	D656	D675	P01-C43-SUR(SS)+6; P05-PLT-EARTH(S...															■					
01.4.3.04	งานคอนกรีตหยาบรองฐานรากและเตรียมฐาน P01-C43-BLI · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	11d	D672	D682	P01-C43-EXC(SS)+15															■					
01.4.3.05	งานเหล็กเสริมฐานราก P01-C43-RBF · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	11d	D683	D693	P01-C43-BLI; P06-STR-10; P11-C43-STR...																■				
01.4.3.06	งานแบบหล่อฐานรากและประสานงานอุปกรณ์ฝัง P01-C43-FMF · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	11d	D684	D694	P01-C43-BLI; P11-C43-STR-DOC																■				
01.4.3.07	จุดพักรับตรวจสอบเทคอนกรีตฐานราก P01-C43-HOLD · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	MS	D694	D694	P01-C43-RBF; P01-C43-FMF															◆					
01.4.3.08	งานก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีต ป้ม และเก็บตัวอย่างทดสอบ P01-C43-FND · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	13d	D694	D706	P01-C43-HOLD; P05-PLT-STR(SS)																■				
01.4.3.09	งานคานคอดิน พื้นชั้นล่าง และประสานระบบใต้ดิน P01-C43-GB · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	25d	D701	D725	P01-C43-FND(SS)+4; P05-PLT-STR(SS)																■				
01.4.3.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน และพื้น P01-C43-FRM · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	41d	D717	D757	P01-C43-GB(SS)+8; P05-PLT-STR(SS)																	■			
01.4.3.11	งานโครงสร้างหลังคาและงานเหล็กรูปพรรณ P01-C43-ROOF · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	25d	D746	D770	P01-C43-FRM(SS)+15; P05-PLT-STR(SS)...																■				
01.4.3.12	งานหลังคา งานกันซึม และเปลือกอาคาร P01-C43-ENV · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	26d	D762	D787	P01-C43-ROOF(SS)+6; P06-ARC-10; P11...																	■			
01.4.3.13	งานผนังภายนอก ผิวฉนวน และช่องเปิด P01-C43-EWALL · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	41d	D749	D789	P01-C43-FRM(SS)+17; P06-ARC-10; P11...																	■			
01.4.3.14	งานผนังภายใน งานเสริมรองรับ และเตรียมพื้นที่เปียก P01-C43-PART · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	38d	D758	D795	P01-C43-FRM(SS)+21; P11-C43-ARC-DO...																	■			
01.4.3.15	งานระบบประกอบอาคารระยะที่ 1 ปลูก ท่อ ราง และงานฝัง P01-C43-MEP1 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	48d	D753	D800	P01-C43-FRM(SS)+17; P05-PLT-MEP(SS)...																	■			
01.4.3.16	งานท่อร้อยสาย ราง และเดินสายไฟฟ้า-สื่อสารระยะที่ 1 P01-C43-ELE1 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	44d	D755	D798	P01-C43-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...																	■			
01.4.3.17	งานระบบสุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิงระยะที่ 1 P01-C43-PLB1 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	44d	D755	D798	P01-C43-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...																	■			
01.4.3.18	งานท่อม ท่อน้ำ และอุปกรณ์รองรับระบบปรับอากาศระยะที่ 1 P01-C43-HV1 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C · VERIFY SCOPE	44d	D758	D801	P01-C43-MEP1(SS); P05-PLT-MEP(SS); ...																	■			
01.4.3.19	งานท่อและวางระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย และโสตทัศนูปกรณ์ระยะที่ 1 P01-C43-ICT1 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C · VERIFY SCOPE	37d	D768	D804	P01-C43-ELE1(SS); P05-PLT-MEP(SS); P...																	■			
01.4.3.20	งานผนังและผิวฉนวน งานกันซึมพื้นที่เปียก และปูกระเบื้อง P01-C43-WFIN · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	31d	D787	D817	P01-C43-PART(SS)+27; P01-C43-MEP1(...																	■			
01.4.3.21	งานประตู หน้าต่าง กระจก และอุปกรณ์ประกอบ P01-C43-DRW · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	34d	D788	D821	P01-C43-EWALL(SS); P06-ARC-10																	■			
01.4.3.22	งานโครงฝ้า ตรวจจับระบบเหนือฝ้า และปิดฝ้าเพดาน P01-C43-CEIL · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	27d	D801	D827	P01-C43-MEP1(SS)+21; P07-C43-CEIL-H...																	■			
01.4.3.23	งานตกแต่งผิวพื้น P01-C43-FLR · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	30d	D800	D829	P01-C43-WFIN(SS)																	■			

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	D1200
01.4.3.24	งานทาสีและเก็บผิวสถาปัตยกรรม P01-C43-PNT · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	24d	D816	D839	P01-C43-WFIN(SS)+8; P01-C43-CEIL(SS)																				
01.4.3.25	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์สุขาภิบาลระยะที่ 2 P01-C43-SAN · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C · VERIFY SCOPE	23d	D819	D841	P01-C43-PLB1; P01-C43-WFIN(SS)																				
01.4.3.26	งานติดตั้งตู้ไฟ อุปกรณ์ และดวงโคมระยะที่ 2 P01-C43-ELE2 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	24d	D819	D842	P01-C43-ELE1; P01-C43-CEIL(SS); P06-...																				
01.4.3.27	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และระบบควบคุมระยะที่ 2 P01-C43-HV2 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C · VERIFY SCOPE	25d	D820	D844	P01-C43-HV1; P06-MEP-10; P05-PLT-ME...																				
01.4.3.28	งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด เครือข่าย โสตทัศนูปกรณ์ และควบคุมการเข้าออก P01-C43-ICT2 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C · VERIFY SCOPE	24d	D823	D846	P01-C43-ICT1; P06-ICT-10; P05-PLT-ME...																				
01.4.3.29	งานเฟอร์นิเจอร์र्वิวท่อนและประสานงานครุภัณฑ์ P01-C43-FURN · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	24d	D823	D846	P01-C43-PNT(SS)																				
01.4.3.30	งานระบบภายนอก ทางเดิน งานตาตแข็ง และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ P01-C43-EXT · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	41d	D801	D841	P01-C43-GB																				
01.4.3.31	งานเตรียมทดสอบระบบ ล้างระบบ ตรวจฉนวน ตรวจจุด และตรวจทิศทางหมุน P01-C43-PRECOM · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	12d	D839	D850	P01-C43-SAN(SS); P01-C43-ELE2(SS); P...																				
01.4.3.32	งานทดสอบการทำงานรายระบบ P01-C43-FUNC · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	1d	D851	D851	P01-C43-PRECOM; P05-PLT-MEP(SS); P...																				
01.4.3.32.T28	งานทดสอบระบบน้ำ สุขาภิบาล ระบายน้ำ และดับเพลิง — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P01-C43-PTST · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	1d	D851	D851	P01-C43-PRECOM																				
01.4.3.32.T29	งานทดสอบไฟฟ้ากำลัง เครื่องมือวัด และระบบควบคุม — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P01-C43-CTST · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	1d	D851	D851	P01-C43-PRECOM																				
01.4.3.33	งานทดสอบและเดินระบบแบบบูรณาการ P01-C43-COMM · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	4d	D852	D855	P01-C43-FUNC; P05-PLT-MEP(SS)																				
01.4.3.34	งานตรวจรายการข้อบกพร่องและรายการแก้ไข P01-C43-SNAG · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	5d	D852	D856	P01-C43-COMM(SS)																				
01.4.3.35	งานแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจซ้ำ P01-C43-CORR · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	3d	D857	D859	P01-C43-SNAG																				
01.4.3.36	งานสำรวจ จัดทำแบบก่อสร้างจริง และบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน P01-C43-ASB · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	21d	D839	D859	P01-C43-FRM																				
01.4.3.37.01	งานทดลองเดินระบบปั้ม ท่อ และระบบควบคุม P01-C43-EX01 · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	6d	D851	D856	P01-C43-PRECOM																				
01.4.3.99	จุดส่งมอบอาคารหรือพื้นที่ P01-C43-HO · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	MS	D860	D860	P01-C43-CORR; P01-C43-ASB; P01-C43-...																				
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1						17 กิจกรรม																			
01.5.1.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-D51-REL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	MS	D301	D301	P03-SITE-D-REL; P07-QA-D-PREP; P08-...																				
01.5.1.02	งานสำรวจ ปักผัง และบันทึกสภาพก่อนเริ่มงาน P01-D51-SUR · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	20d	D301	D320	P01-D51-REL																				
01.5.1.03	ติดตั้งแนวเขต มาตรการกีดเซาะ ระบายน้ำ และความปลอดภัย P01-D51-CTRL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	29d	D311	D339	P01-D51-SUR(SS)																				
01.5.1.04	งานดิน ปรับระดับ และเตรียมชั้นทางเฉพาะพื้นที่ P01-D51-EW · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	64d	D327	D390	P01-D51-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS...																				
01.5.1.05	งานระบายน้ำ ควบคุมการกีดเซาะ ท่อลอด และควบคุมน้ำ P01-D51-DRN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	87d	D349	D435	P01-D51-EW(SS)+16; P05-PLT-D(SS); P1...																				
01.5.1.06	งานสาธารณูปโภคภายนอก ท่อร้อยสาย และท่อเมนระบบรดน้ำ P01-D51-UTIL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1 · VERIFY SCOPE	68d	D400	D467	P01-D51-EW(SS)+26; P06-D-10; P05-PLT...																				
01.5.1.07	งานชั้นรองพื้น ชั้นพื้นทาง และฐานทางเดินหรือถนน P01-D51-BASE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	84d	D397	D480	P01-D51-DRN(SS); P05-PLT-D(SS); P11-...																				
01.5.1.08	งานผิวทาง ทางเดิน คันขอบ และภูมิทัศน์ลาดแข็ง P01-D51-PAVE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	78d	D454	D531	P01-D51-BASE(SS); P06-D-10; P05-PLT-...																				
01.5.1.09	งานไฟฟ้าภายนอก ระบบควบคุม และจ่ายไฟฟ้า P01-D51-ELE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1 · VERIFY SCOPE	83d	D461	D543	P01-D51-UTIL(SS); P05-PLT-D(SS); P11-...																				

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	1200
01.5.1.10	งานครุภัณฑ์สนาม ป้าย และอุปกรณ์จุดเรียนรู้ P01-D51-FURN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	62d	D508	D569	P01-D51-PAVE(SS)																				
01.5.1.11	งานเตรียมดินปลูกและหลุมปลูก P01-D51-SOIL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	65d	D486	D550	P01-D51-EW; P05-PLT-D(SS); P11-D51-L...																				
01.5.1.12	งานปลูกพืช ปุ๋ยหมัก และปลูกฟื้นฟูพื้นที่ P01-D51-SOFT · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	58d	D531	D588	P01-D51-SOIL(SS); P06-D-10; P05-PLT-D...																				
01.5.1.13	งานระบบรดน้ำ การให้น้ำ และควบคุมการตั้งตัวของพืช P01-D51-IRR · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	71d	D531	D601	P01-D51-UTIL; P01-D51-SOFT(SS); P05-...																				
01.5.1.14	งานติดตามสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และการกัดเซาะระหว่างก่อสร้าง P01-D51-MON · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	291d	D317	D607	P01-D51-CTRL(SS)																				
01.5.1.15	งานปรับระดับขั้นสุดท้าย รื้อถอนมาตรการชั่วคราว และฟื้นฟูพื้นที่ P01-D51-REST · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	33d	D582	D614	P01-D51-SOFT(SS); P01-D51-PAVE																				
01.5.1.16	งานตรวจขั้นสุดท้าย แก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจซ้ำ P01-D51-FIN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	13d	D607	D619	P01-D51-REST(SS); P01-D51-ELE; P01-...																				
01.5.1.99	จุดส่งมอบพื้นที่ P01-D51-HO · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	MS	D620	D620	P01-D51-FIN; P01-D51-FURN; P01-D51-...																				
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2																									
17 กิจกรรม																									
01.5.2.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-D52-REL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	MS	D430	D430	P03-SITE-D-REL; P07-QA-D-PREP; P08-...																				
01.5.2.02	งานสำรวจ ปักผัง และบันทึกสภาพก่อนเริ่มงาน P01-D52-SUR · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	22d	D430	D451	P01-D52-REL																				
01.5.2.03	ติดตั้งแนวเขต มาตรการกัดเซาะ ระบายน้ำ และความปลอดภัย P01-D52-CTRL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	32d	D441	D472	P01-D52-SUR(SS)																				
01.5.2.04	งานดิน ปรับระดับ และเตรียมชั้นทางเฉพาะพื้นที่ P01-D52-EW · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	71d	D458	D528	P01-D52-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS...																				
01.5.2.05	งานระบายน้ำ ควบคุมการกัดเซาะ ท่อลอด และควบคุมน้ำ P01-D52-DRN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	95d	D483	D577	P01-D52-EW(SS)+18; P05-PLT-D(SS); P1...																				
01.5.2.06	งานสาธารณูปโภคภายนอก ท่อร้อยสาย และท่อเมนระบบรดน้ำ P01-D52-UTIL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2 · VERIFY SCOPE	106d	D507	D612	P01-D52-EW(SS)+28; P06-D-10; P05-PLT...																				
01.5.2.07	งานชั้นรองพื้น ชั้นพื้นทาง และฐานทางเดินหรือถนน P01-D52-BASE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	92d	D535	D626	P01-D52-DRN(SS); P05-PLT-D(SS); P11-...																				
01.5.2.08	งานผิวทาง ทางเดิน คันขอบ และภูมิทัศน์ดาดแข็ง P01-D52-PAVE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	85d	D598	D682	P01-D52-BASE(SS); P06-D-10; P05-PLT-...																				
01.5.2.09	งานไฟฟ้าภายนอก ระบบควบคุม และจ่ายไฟป้าย P01-D52-ELE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2 · VERIFY SCOPE	92d	D605	D696	P01-D52-UTIL(SS); P05-PLT-D(SS); P11-...																				
01.5.2.10	งานครุภัณฑ์สนาม ป้าย และอุปกรณ์จุดเรียนรู้ P01-D52-FURN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	67d	D658	D724	P01-D52-PAVE(SS)																				
01.5.2.11	งานเตรียมดินปลูกและหลุมปลูก P01-D52-SOIL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	71d	D633	D703	P01-D52-EW; P05-PLT-LAND(SS); P05-P...																				
01.5.2.12	งานปลูกพืช ปุ๋ยหมัก และปลูกฟื้นฟูพื้นที่ P01-D52-SOFT · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	64d	D682	D745	P01-D52-SOIL(SS); P06-D-10; P05-PLT-L...																				
01.5.2.13	งานระบบรดน้ำ การให้น้ำ และควบคุมการตั้งตัวของพืช P01-D52-IRR · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	78d	D682	D759	P01-D52-UTIL; P01-D52-SOFT(SS); P05-...																				
01.5.2.14	งานติดตามสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และการกัดเซาะระหว่างก่อสร้าง P01-D52-MON · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	319d	D448	D766	P01-D52-CTRL(SS)																				
01.5.2.15	งานปรับระดับขั้นสุดท้าย รื้อถอนมาตรการชั่วคราว และฟื้นฟูพื้นที่ P01-D52-REST · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	36d	D738	D773	P01-D52-SOFT(SS); P01-D52-PAVE; P05...																				
01.5.2.16	งานตรวจขั้นสุดท้าย แก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจซ้ำ P01-D52-FIN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	14d	D766	D779	P01-D52-REST(SS); P01-D52-ELE; P01-...																				
01.5.2.99	จุดส่งมอบพื้นที่ P01-D52-HO · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	MS	D780	D780	P01-D52-FIN; P01-D52-FURN; P01-D52-...																				
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3																									
17 กิจกรรม																									
01.5.3.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-D53-REL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	MS	D600	D600	P03-SITE-D-REL; P07-QA-D-PREP; P08-...																				

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.5.3.02	งานสำรวจ บักฝัง และบันทึกสภาพก่อนเริ่มงาน P01-D53-SUR · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	23d	D600	D622	P01-D53-REL											
01.5.3.03	ติดตั้งแนวเขต มาตรการกีดเซาะ ระบายน้ำ และความปลอดภัย P01-D53-CTRL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	33d	D611	D643	P01-D53-SUR(SS)											
01.5.3.04	งานดิน ปรับระดับ และเตรียมชั้นทางเฉพาะพื้นที่ P01-D53-EW · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	73d	D629	D701	P01-D53-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS...											
01.5.3.05	งานระบายน้ำ ควบคุมการกีดเซาะ ท่อลอด และควบคุมน้ำ P01-D53-DRN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	98d	D654	D751	P01-D53-EW(SS)+18; P05-PLT-D(SS); P1...											
01.5.3.06	งานสาธารณูปโภคภายนอก ท่อร้อยสาย และท่อเมนระบบรดน้ำ P01-D53-UTIL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3 · VERIFY SCOPE	109d	D679	D787	P01-D53-EW(SS)+29; P06-D-10; P05-PLT...											
01.5.3.07	งานชั้นรองพื้น ชั้นพื้นทาง และฐานทางเดินหรือถนน P01-D53-BASE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	95d	D708	D802	P01-D53-DRN(SS); P05-PLT-D(SS); P11...											
01.5.3.08	งานผิวทาง ทางเดิน คันขอบ และภูมิทัศน์ลาดแข็ง P01-D53-PAVE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	87d	D773	D859	P01-D53-BASE(SS); P06-D-10; P05-PLT...											
01.5.3.09	งานไฟฟ้าภายนอก ระบบควบคุม และจ่ายไฟฟ้า P01-D53-ELE · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3 · VERIFY SCOPE	95d	D780	D874	P01-D53-UTIL(SS); P05-PLT-D(SS); P11...											
01.5.3.10	งานครุภัณฑ์สนาม ป้าย และอุปกรณ์จุดเรียนรู้ P01-D53-FURN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	69d	D834	D902	P01-D53-PAVE(SS)											
01.5.3.11	งานเตรียมดินปลูกและหลุมปลูก P01-D53-SOIL · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	73d	D809	D881	P01-D53-EW; P05-PLT-LAND(SS); P05-P...											
01.5.3.12	งานปลูกพืช ปุ๋ยหมัก และปลูกฟื้นฟูพื้นที่ P01-D53-SOFT · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	66d	D859	D924	P01-D53-SOIL(SS); P06-D-10; P05-PLT-L...											
01.5.3.13	งานระบบรดน้ำ การให้น้ำ และควบคุมการตั้งตัวของพืช P01-D53-IRR · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	80d	D859	D938	P01-D53-UTIL; P01-D53-SOFT(SS); P05...											
01.5.3.14	งานติดตามสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และการกีดเซาะระหว่างก่อสร้าง P01-D53-MON · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	329d	D618	D946	P01-D53-CTRL(SS)											
01.5.3.15	งานปรับระดับขั้นสุดท้าย รื้อถอนมาตรการชั่วคราว และฟื้นฟูพื้นที่ P01-D53-REST · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	37d	D917	D953	P01-D53-SOFT(SS); P01-D53-PAVE; P05...											
01.5.3.16	งานตรวจขั้นสุดท้าย แก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจซ้ำ P01-D53-FIN · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	14d	D946	D959	P01-D53-REST(SS); P01-D53-ELE; P01...											
01.5.3.99	จุดส่งมอบพื้นที่ P01-D53-HO · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	MS	D960	D960	P01-D53-FIN; P01-D53-FURN; P01-D53...											
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D					17 กิจกรรม											
01.5.4.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่ก่อสร้าง P01-D54-REL · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	MS	D760	D760	P03-SITE-D-REL; P07-QA-D-PREP; P08...											
01.5.4.02	งานสำรวจ บักฝัง และบันทึกสภาพก่อนเริ่มงาน P01-D54-SUR · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	20d	D760	D779	P01-D54-REL											
01.5.4.03	ติดตั้งแนวเขต มาตรการกีดเซาะ ระบายน้ำ และความปลอดภัย P01-D54-CTRL · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	29d	D770	D798	P01-D54-SUR(SS)											
01.5.4.04	งานดิน ปรับระดับ และเตรียมชั้นทางเฉพาะพื้นที่ P01-D54-EW · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	65d	D786	D850	P01-D54-CTRL(SS); P05-PLT-EARTH(SS...											
01.5.4.05	งานระบายน้ำ ควบคุมการกีดเซาะ ท่อลอด และควบคุมน้ำ P01-D54-DRN · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	87d	D808	D894	P01-D54-EW(SS)+16; P05-PLT-D(SS); P1...											
01.5.4.06	งานสาธารณูปโภคภายนอก ท่อร้อยสาย และท่อเมนระบบรดน้ำ P01-D54-UTIL · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D · VERIFY SCOPE	97d	D830	D926	P01-D54-EW(SS)+26; P06-D-10; P05-PLT...											
01.5.4.07	งานชั้นรองพื้น ชั้นพื้นทาง และฐานทางเดินหรือถนน P01-D54-BASE · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	84d	D856	D939	P01-D54-DRN(SS); P05-PLT-D(SS); P11...											
01.5.4.08	งานผิวทาง ทางเดิน คันขอบ และภูมิทัศน์ลาดแข็ง P01-D54-PAVE · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	77d	D914	D990	P01-D54-BASE(SS); P06-D-10; P05-PLT...											
01.5.4.09	งานไฟฟ้าภายนอก ระบบควบคุม และจ่ายไฟฟ้า P01-D54-ELE · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D · VERIFY SCOPE	84d	D920	D1003	P01-D54-UTIL(SS); P05-PLT-D(SS); P11...											
01.5.4.10	งานครุภัณฑ์สนาม ป้าย และอุปกรณ์จุดเรียนรู้ P01-D54-FURN · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	62d	D968	D1029	P01-D54-PAVE(SS)											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
01.5.4.11	งานเตรียมดินปลูกและหลุมปลูก P01-D54-SOIL · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	65d	D946	D1010	P01-D54-EW; P05-PLT-LAND(SS); P05-P...											
01.5.4.12	งานปลูกพืช ปุ๋ยหมัก และปลูกฟื้นฟูพื้นที่ P01-D54-SOFT · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	59d	D990	D1048	P01-D54-SOIL(SS); P06-D-10; P05-PLT-L...											
01.5.4.13	งานระบบรดน้ำ การให้น้ำ และควบคุมการตั้งตัวของพืช P01-D54-IRR · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	72d	D990	D1061	P01-D54-UTIL; P01-D54-SOFT(SS); P05-...											
01.5.4.14	งานติดตามสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และการกักเชื้อระหว่างก่อสร้าง P01-D54-MON · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	292d	D776	D1067	P01-D54-CTRL(SS)											
01.5.4.15	งานปรับระดับชั้นสุดท้าย รื้อถอนมาตรการชั่วคราว และฟื้นฟูพื้นที่ P01-D54-REST · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	33d	D1042	D1074	P01-D54-SOFT(SS); P01-D54-PAVE; P05-...											
01.5.4.16	งานตรวจชั้นสุดท้าย แก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจซ้ำ P01-D54-FIN · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	13d	D1067	D1079	P01-D54-REST(SS); P01-D54-ELE; P01-...											
01.5.4.99	จุดส่งมอบพื้นที่ P01-D54-HO · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	MS	D1080	D1080	P01-D54-FIN; P01-D54-FURN; P01-D54-...											
แพลงก์น้ำดิบ		14 กิจกรรม														
01.5.5.01	จุดอนุมัติเปิดพื้นที่งานใกล้น้ำ P01-D55-REL · แพลงก์น้ำดิบ	MS	D820	D820	P03-SITE-D-REL; P07-QA-D-PREP; P08-...											
01.5.5.02	ตรวจสอบสภาพก่อนเริ่มงาน ระดับน้ำ ทางเข้า และสภาพอากาศ P01-D55-BEF · แพลงก์น้ำดิบ	18d	D820	D837	P01-D55-REL											
01.5.5.03	เตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ผู้เฝ้าระวัง และระบบสื่อสาร P01-D55-RES · แพลงก์น้ำดิบ	18d	D824	D841	P01-D55-BEF(SS)											
01.5.5.04	จัดเตรียมทางเข้า พื้นที่ยก และพื้นที่ขนถ่ายควบคุม P01-D55-ACC · แพลงก์น้ำดิบ	30d	D837	D866	P01-D55-RES(SS); P05-PLT-D(SS)											
01.5.5.05	ผลิตและประกอบล่องหน้าแพหรือโครงสร้างลอยน้ำ P01-D55-FAB · แพลงก์น้ำดิบ	70d	D831	D900	P06-D-10; P11-D55-MAR-DOC											
01.5.5.06	จัดทำแผนยก ตั้งเครน เขตห้ามเข้า และทดลองยก P01-D55-LIFT · แพลงก์น้ำดิบ	26d	D883	D908	P01-D55-ACC; P01-D55-FAB(SS); P05-P...											
01.5.5.07	ติดตั้งแพหรือโครงสร้างลอยน้ำ P01-D55-PONT · แพลงก์น้ำดิบ	51d	D904	D954	P01-D55-LIFT(SS); P01-D55-FAB; P05-P...											
01.5.5.08	ติดตั้งท่อสูบน้ำดิบ วาล์ว และอุปกรณ์รองรับ P01-D55-PIPE · แพลงก์น้ำดิบ	52d	D933	D984	P01-D55-PONT(SS); P06-MEP-10; P05-P...											
01.5.5.09	ติดตั้งและปรับแนวปั๊มน้ำดิบ P01-D55-PUMP · แพลงก์น้ำดิบ	43d	D946	D988	P01-D55-PONT(SS); P06-MEP-10; P05-P...											
01.5.5.10	ติดตั้งไฟฟ้ากำลัง ระบบควบคุม ป้องกัน และเครื่องมือวัด P01-D55-ELE · แพลงก์น้ำดิบ	39d	D963	D1001	P06-MEP-10; P01-D55-PUMP(SS); P05-P...											
01.5.5.11	งานเตรียมทดสอบ ตรวจฉนวน ตรวจทิศทางหมุน ล้างท่อ และตรวจจุด P01-D55-PRE · แพลงก์น้ำดิบ	10d	D1002	D1011	P01-D55-PIPE; P01-D55-PUMP; P01-D55...											
01.5.5.12	ทดสอบการทำงาน อัตราการไหล และระบบควบคุมปั๊มน้ำดิบ P01-D55-FUNC · แพลงก์น้ำดิบ	11d	D1012	D1022	P01-D55-PRE; P05-PLT-MEP(SS)											
01.5.5.13	ตรวจสอบสภาพหลังงาน การรั่วไหล คุณภาพน้ำ และการฟื้นฟูพื้นที่ P01-D55-AFT · แพลงก์น้ำดิบ	14d	D1013	D1026	P01-D55-FUNC(SS)											
01.5.5.99	จุดส่งมอบระบบแพลงก์น้ำดิบ P01-D55-HO · แพลงก์น้ำดิบ	MS	D1030	D1030	P01-D55-FUNC; P01-D55-AFT											
พื้นที่ B/C/D และระบบภายนอก		1 กิจกรรม														
01.5.98	จุดควบคุม CP-06 งานพื้นที่ B/C/D และระบบภายนอกแล้วเสร็จ P01-CP06-GATE · พื้นที่ B/C/D และระบบภายนอก	MS	D960	D960	P01-A21-HO; P01-A22-HO; P01-A27-HO; ...											
งานปิดโครงการและส่งมอบ		12 กิจกรรม														
01.6.01	งานบูรณาการภูมิทัศน์ ระบบภายนอก และรายการแก้ไขก่อนส่งมอบ P01-CO-001 · งานปิดโครงการและส่งมอบ	240d	D841	D1080	P01-CP05-GATE+1; P01-CP06-GATE(FF)...											
01.6.02	งานทดสอบระบบและปิดงานเดินระบบแบบบูรณาการ P01-CO-002 · งานปิดโครงการและส่งมอบ	60d	D1081	D1140	P01-CO-001											
01.6.02.1	งานทำความสะอาดชั้นสุดท้าย ประสานการรื้อถอนงานชั่วคราว และตรวจสอบพื้นที่ P01-CO-D493 · งานปิดโครงการและส่งมอบ	30d	D1081	D1110	P01-CO-001; P03-SITE-DEMOB(FF); P10...											


1,200 วันโครงการ · 497 งวดงาน · 1066 activities · 60 zero-float

ต่อ / Continued: แผนที่ 01 — แผนการดำเนินการโครงการ · งานปิดโครงการและส่งมอบ

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
01.6.02	01.6.02.2 ตรวจสอบและออกแบบก่อสร้างจริงและแบบ BIM ตามสภาพก่อสร้างจริงฉบับควบคุม P01-CO-D494 · งานปิดโครงการและส่งมอบ	31d	D1110	D1140	P02-M493											
	01.6.02.3 รวบรวม ตรวจสอบ และรับรองรายงานทดสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกลขั้นสุดท้าย P01-CO-D495 · งานปิดโครงการและส่งมอบ	21d	D1140	D1160	P02-M494											
	01.6.02.4 ปิดงานคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา การรับประกัน อะไหล่ ข้อมูลเดินระบบ และการฝึ... P01-CO-D496 · งานปิดโครงการและส่งมอบ	21d	D1160	D1180	P02-M495											
	01.6.02.5 จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน หมายเลขประจำเครื่อง ตำแหน่ง และสรุปมูลค่ารายการขั้นสุด... P01-CO-D497 · งานปิดโครงการและส่งมอบ	16d	D1180	D1195	P02-M496											
	01.6.02.6 ตรวจร่วมขั้นสุดท้าย ปิดหลักฐานคงค้าง และดำเนินการตรวจรับ P01-CO-ACC · งานปิดโครงการและส่งมอบ	6d	D1195	D1200	P02-M497; P01-CO-005											
	01.6.03 จัดทำแบบก่อสร้างจริง คู่มือการใช้งาน การรับประกัน การฝึกอบรม และข้อมูลทรัพย์สิน P01-CO-003 · งานปิดโครงการและส่งมอบ	110d	D1081	D1190	P01-CO-001; P14-AI-009(FF)											
01.6.04 รื้อถอนงานชั่วคราวและตรวจรับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและมรดกโลก P01-CO-004 · งานปิดโครงการและส่งมอบ	90d	D1081	D1170	P01-CO-001; P03-SITE-DEMOB(FF); P05...												
01.6.05 จุดอนุมัติความพร้อมก่อนส่งมอบโครงการขั้นสุดท้าย P01-CO-005 · งานปิดโครงการและส่งมอบ	MS	D1195	D1195	P01-CO-002; P01-CO-003; P01-CO-004; ...												
01.6.06 จุดตรวจรับโครงการขั้นสุดท้าย ณ วันที่ 1,200 P01-CO-006 · งานปิดโครงการและส่งมอบ	MS	D1200	D1200	P01-CO-005; P02-M497; P01-CO-ACC; P...												
แผนที่ 02 — แผนงบประมาณก่อสร้าง					17 กิจกรรม											
ทั้งโครงการ					4 กิจกรรม											
02.1.1	จัดทำทะเบียนงวดงาน 1–497 และเชื่อมโยง WBS, BOQ, กิจกรรม และหลักฐาน P02-COM-001 · ทั้งโครงการ	35d	D1	D35	P01-PRE-NTP											
02.1.2	จัดทำงบประมาณฐาน กระแสเงินสด และระบบควบคุมภาวะผูกพัน P02-COM-002 · ทั้งโครงการ	41d	D20	D60	P02-COM-001(SS)+19											
02.1.3	จัดทำรายการตรวจสอบความพร้อมเบิกจ่ายด้านผลงานจริง คุณภาพ และเอกสาร P02-COM-003 · ทั้งโครงการ	31d	D45	D75	P02-COM-001(SS)+44; P07-QA-001; P11--											
งวดงานที่ 1					1 กิจกรรม											
02.2.1	จุดตรวจหลักฐานงวดที่ 1: บุคลากรหลัก สำนักงานสนาม และร่างผังพื้นที่ P02-M01 · งวดงานที่ 1	MS	D30	D30	P04-WF-001; P03-SITE-001(SS)											
งวดงานที่ 2					1 กิจกรรม											
02.2.2	จุดตรวจหลักฐานงวดที่ 2: งานสำรวจและหมุดอ้างอิง X/Y/Z P02-M02 · งวดงานที่ 2	MS	D60	D60	P03-SITE-001; P02-M01											
งวดงานที่ 3					1 กิจกรรม											
02.2.3	จุดตรวจหลักฐานงวดที่ 3: แบบผังพื้นที่ก่อสร้างฉบับละเอียด P02-M03 · งวดงานที่ 3	MS	D90	D90	P03-SITE-001; P02-M02											
งวดงานที่ 24					1 กิจกรรม											
02.2.24	จุดตรวจงวดที่ 24: งานรื้อย้าย โยกย้าย และเตรียมพื้นที่แล้วเสร็จ P02-M24 · งวดงานที่ 24	MS	D180	D180	P03-SITE-003; P02-M03											
พื้นที่ A					1 กิจกรรม											
02.3.A	รอบตรวจวัดผลงานและรับรองการเบิกจ่าย พื้นที่ A P02-COM-A · พื้นที่ A	740d	D181	D920	P02-COM-003											
พื้นที่ B					1 กิจกรรม											
02.3.B	รอบตรวจวัดผลงานและรับรองการเบิกจ่าย พื้นที่ B P02-COM-B · พื้นที่ B	441d	D500	D940	P02-COM-003											
พื้นที่ C					1 กิจกรรม											
02.3.C	รอบตรวจวัดผลงานและรับรองการเบิกจ่าย พื้นที่ C P02-COM-C · พื้นที่ C	441d	D520	D960	P02-COM-003											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
พื้นที่ D						1 กิจกรรม										
02.3.D	รอบตรวจวัดผลงานและรับรองการเบิกจ่าย พื้นที่ D P02-COM-D · พื้นที่ D	780d	D301	D1080	P02-COM-003											
ทั้งโครงการ						4 กิจกรรม										
02.4.1	รอบประมาณการต้นทุนจนแล้วเสร็จ ต้นทุน กระแสเงินสด และภาวะผูกพัน P02-COM-FTC · ทั้งโครงการ	1120d	D61	D1180	P02-COM-002; P02-COM-A(FF); P02-CO...											
งานงานที่ 493						1 กิจกรรม										I
02.5.493	จุดตรวจเบิกจ่ายงวดที่ 493: ทำความสะอาดและส่งมอบพื้นที่ P02-M493 · งานงานที่ 493	MS	D1110	D1110	P01-CO-D493											◆
งานงานที่ 494						1 กิจกรรม										I
02.5.494	จุดตรวจเบิกจ่ายงวดที่ 494: แบบก่อสร้างจริงและ BIM P02-M494 · งานงานที่ 494	MS	D1140	D1140	P01-CO-D494											◆
งานงานที่ 495						1 กิจกรรม										I
02.5.495	จุดตรวจเบิกจ่ายงวดที่ 495: รายงานทดสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล P02-M495 · งานงานที่ 495	MS	D1160	D1160	P01-CO-D495											◆
งานงานที่ 496						1 กิจกรรม										I
02.5.496	จุดตรวจเบิกจ่ายงวดที่ 496: คู่มือการใช้งาน บำรุงรักษา และการรับประกัน P02-M496 · งานงานที่ 496	MS	D1180	D1180	P01-CO-D496											◆
งานงานที่ 497						1 กิจกรรม										I
02.5.497	จุดตรวจเบิกจ่ายงวดที่ 497: ทะเบียนทรัพย์สินและมูลค่ารายการขั้นสุดท้าย P02-M497 · งานงานที่ 497	MS	D1195	D1195	P01-CO-D497											◆
แผนที่ 03 — แผนการจัดการสถานที่ก่อสร้าง						14 กิจกรรม										
ทั้งโครงการ						6 กิจกรรม										
03.1.1	จัดทำผังโลจิสติกส์ ทางเข้า และสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราวจากผลสำรวจ P03-SITE-001 · ทั้งโครงการ	30d	D1	D30	P01-PRE-NTP											
03.1.2	จัดตั้งสำนักงานสนาม สวัสดิการ ปฐมพยาบาล และศูนย์ประสานงาน P03-SITE-002 · ทั้งโครงการ	41d	D20	D60	P03-SITE-001(SS)+19											
03.1.3	ติดตั้งไฟฟ้า น้ำ สุขาภิบาล ระบายน้ำ ดับเพลิง และสื่อสารชั่วคราว P03-SITE-003 · ทั้งโครงการ	66d	D25	D90	P03-SITE-001(SS)+24											
03.1.4	จัดตั้งคลังวัสดุ พื้นที่กักกัน ลานเครื่องจักร และพื้นที่เชื้อเพลิง-ซ่อมบำรุงควบคุม P03-SITE-004 · ทั้งโครงการ	51d	D40	D90	P03-SITE-001(SS)+39											
03.1.5	แยกทางคนและรถ กำหนดเส้นทางฉุกเฉิน จุลรวมพล และป้าย P03-SITE-005 · ทั้งโครงการ	51d	D40	D90	P03-SITE-001(SS)+39											
พื้นที่ A						2 กิจกรรม										
03.2.A.1	จุดอนุมัติความพร้อมและเปิดพื้นที่ก่อสร้างแบบบูรณาการ พื้นที่ A P03-SITE-A-REL · พื้นที่ A	16d	D165	D180	P03-SITE-003; P03-SITE-005; P08-HSE-A...											
03.2.A.2	บริหารโลจิสติกส์และควบคุมการเปลี่ยนผังพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ A P03-SITE-A-OPS · พื้นที่ A	770d	D181	D950	P03-SITE-A-REL											
พื้นที่ B						2 กิจกรรม										
03.2.B.1	จุดอนุมัติความพร้อมและเปิดพื้นที่ก่อสร้างแบบบูรณาการ พื้นที่ B P03-SITE-B-REL · พื้นที่ B	10d	D490	D499	P03-SITE-003; P03-SITE-005; P08-HSE-B...											
03.2.B.2	บริหารโลจิสติกส์และควบคุมการเปลี่ยนผังพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ B P03-SITE-B-OPS · พื้นที่ B	421d	D500	D920	P03-SITE-B-REL											
พื้นที่ C						2 กิจกรรม										
03.2.C.1	จุดอนุมัติความพร้อมและเปิดพื้นที่ก่อสร้างแบบบูรณาการ พื้นที่ C P03-SITE-C-REL · พื้นที่ C	10d	D510	D519	P03-SITE-003; P03-SITE-005; P08-HSE-...											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
03.2.C.2	บริหารโลจิสติกส์และควบคุมการเปลี่ยนผังพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ C P03-SITE-C-OPS · พื้นที่ C	421d	D520	D940	P03-SITE-C-REL											
พื้นที่ D																
03.2.D.1	จุดอนุมัติความพร้อมและเปิดพื้นที่ก่อสร้างแบบบูรณาการ พื้นที่ D P03-SITE-D-REL · พื้นที่ D	20d	D281	D300	P03-SITE-003; P03-SITE-005; P08-HSE-...											
03.2.D.2	บริหารโลจิสติกส์และควบคุมการเปลี่ยนผังพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ D P03-SITE-D-OPS · พื้นที่ D	760d	D301	D1060	P03-SITE-D-REL											
ทั้งโครงการ																
03.3.1	รื้อถอนสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบชั่วคราว พร้อมฟื้นฟูพื้นที่ P03-SITE-DEMOB · ทั้งโครงการ	61d	D1050	D1110	P03-SITE-D-OPS(FF); P03-SITE-A-OPS(F...											
แผนที่ 04 — แผนอัตรากำลัง																
ทั้งโครงการ																
04.1.1	ระดมทีมบริหาร วิศวกรรม สำรวจ ความปลอดภัย และควบคุมเอกสารหลัก P04-WF-001 · ทั้งโครงการ	15d	D1	D15	P01-PRE-NTP											
04.1.2	จัดทำเมทริกซ์สมรรถนะ ใบอนุญาต การมอบอำนาจ และการฝึกอบรมบุคลากร P04-WF-002 · ทั้งโครงการ	26d	D5	D30	P04-WF-001(SS)+4											
04.1.3	ระดมชุดสำรวจ งานชั่วคราว และชุดสนับสนุนพื้นที่ก่อสร้าง P04-WF-003 · ทั้งโครงการ	71d	D20	D90	P04-WF-002(SS)+14											
พื้นที่ A																
04.2.A	เพิ่มและปรับสมดุลกำลังคนงานโยธา โครงสร้าง สถาปัตย์ ระบบ ภูมิทัศน์ คุณภาพ ความปลอดภัย... P04-WF-A · พื้นที่ A	741d	D160	D900	P04-WF-002											
พื้นที่ B/C																
04.2.BC	ย้ายและระดมทีมจากพื้นที่ A ไปพื้นที่ B/C โดยรักษาความต่อเนื่องของทักษะ P04-WF-BC · พื้นที่ B/C	441d	D480	D920	P04-WF-A(SS)+319											
พื้นที่ D																
04.2.D	จัดชุดงานผลกระทบต่ำและผู้เชี่ยวชาญป่าไม้ สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และความปลอดภัยสำหรับพื้น... P04-WF-D · พื้นที่ D	781d	D280	D1060	P04-WF-002											
งานปิดโครงการและส่งมอบ																
04.3.1	ปรับกำลังคนเข้าสู่งานทดสอบ BIM แบบก่อสร้างจริง เอกสาร ทรัพย์สิน และปิดข้อบกพร่อง P04-WF-CO · งานปิดโครงการและส่งมอบ	281d	D900	D1180	P04-WF-A(FF); P04-WF-BC(FF); P04-WF-...											
04.3.2	ทยอยถอนกำลังคนหลังการตรวจรับและส่งมอบพื้นที่ P04-WF-DEMOB · งานปิดโครงการและส่งมอบ	121d	D1080	D1200	P04-WF-CO(SS)+179											
ทั้งโครงการ																
04.4.1	รอบทบทวนกำลังคน ชั่วโมงทำงาน ผลผลิตภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยรายวัน รายสัปดาห์ แ... P04-WF-REVIEW · ทั้งโครงการ	1150d	D31	D1180	P04-WF-002											
แผนที่ 05 — แผนการใช้เครื่องจักรกล																
ทั้งโครงการ																
05.1.1	จัดทำทะเบียนเครื่องจักร หลักเกณฑ์คัดเลือก และขั้นตอนขออนุญาตนำเข้าใช้งาน P05-PLT-001 · ทั้งโครงการ	45d	D1	D45	P01-PRE-NTP											
05.1.2	จัดทำเมทริกซ์สมรรถนะผู้ควบคุม ผู้ให้สัญญาณ ผู้ผูกยึด และช่างซ่อมบำรุง P05-PLT-002 · ทั้งโครงการ	31d	D20	D50	P05-PLT-001(SS)+19; P04-WF-002(SS)+14											
พื้นที่ D																
05.2.D	ควบคุมการใช้เครื่องจักรในพื้นที่จำกัดของพื้นที่ D P05-PLT-D · พื้นที่ D	741d	D300	D1040	P05-PLT-001; P05-PLT-002; P09-TRF-00...											



WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
06.2.9	ตรวจรับวัสดุ ทดสอบ และปลดสถานะกักกัน — วัสดุงานสถาปัตยกรรม เปลือกอาคาร และงานต...	14d	D316	D329	P06-ARC-08											
06.2.10	จุดอนุมัติให้ติดตั้ง — วัสดุงานสถาปัตยกรรม เปลือกอาคาร และงานตกแต่ง	MS	D330	D330	P06-ARC-09											
อุปกรณ์หลักระบบประกอบอาคาร ตู้ไฟ บั้ม วาล์ว และระบบควบคุม		10 กิจกรรม														
06.3.1	กำหนดความต้องการ ปริมาณ และข้อมูลทางเทคนิค — อุปกรณ์หลักระบบประกอบอาคาร ตู้ไฟ ...	21d	D60	D80	P01-PRE-NTP+59											
06.3.2	จัดส่งเอกสารขออนุมัติวัสดุ ตัวอย่าง แหล่งผลิต และแผนทดสอบ — อุปกรณ์หลักระบบประกอบ...	61d	D75	D135	P06-MEP-01(SS)+14											
06.3.3	จุดอนุมัติวัสดุ — อุปกรณ์หลักระบบประกอบอาคาร ตู้ไฟ บั้ม วาล์ว และระบบควบคุม	MS	D150	D150	P06-MEP-02											
06.3.4	ประเมินผู้ขายและจัดทำข้อเสนอเชิงพาณิชย์ — อุปกรณ์หลักระบบประกอบอาคาร ตู้ไฟ บั้ม วาล์...	56d	D120	D175	P06-MEP-01											
06.3.5	จุดออกใบสั่งซื้อหรือว่าจ้างช่วง — อุปกรณ์หลักระบบประกอบอาคาร ตู้ไฟ บั้ม วาล์ว และระบบค...	MS	D180	D180	P06-MEP-03; P06-MEP-04											
06.3.6	ผลิตหรือประกอบและติดตามความก้าวหน้า — อุปกรณ์หลักระบบประกอบอาคาร ตู้ไฟ บั้ม วาล์ว...	180d	D181	D360	P06-MEP-05											
06.3.7	ตรวจโรงงาน ตรวจแหล่งผลิต และใบรับรองตามความจำเป็น — อุปกรณ์หลักระบบประกอบอาค...	25d	D336	D360	P06-MEP-06(SS)											
06.3.8	จองส่งของ ขนส่ง และรับเข้าหน่วยงาน — อุปกรณ์หลักระบบประกอบอาคาร ตู้ไฟ บั้ม วาล์ว แล...	15d	D361	D375	P06-MEP-07; P09-TRF-003											
06.3.9	ตรวจรับวัสดุ ทดสอบ และปลดสถานะกักกัน — อุปกรณ์หลักระบบประกอบอาคาร ตู้ไฟ บั้ม วาล์...	24d	D376	D399	P06-MEP-08											
06.3.10	จุดอนุมัติให้ติดตั้ง — อุปกรณ์หลักระบบประกอบอาคาร ตู้ไฟ บั้ม วาล์ว และระบบควบคุม	MS	D400	D400	P06-MEP-09											
ระบบสื่อสาร โสตทัศนูปกรณ์ กล้องวงจรปิด เครือข่าย และระบบอัจฉริยะ		10 กิจกรรม														
06.4.1	กำหนดความต้องการ ปริมาณ และข้อมูลทางเทคนิค — ระบบสื่อสาร โสตทัศนูปกรณ์ กล้องวงจ...	21d	D100	D120	P01-PRE-NTP+99											
06.4.2	จัดส่งเอกสารขออนุมัติวัสดุ ตัวอย่าง แหล่งผลิต และแผนทดสอบ — วัสดุระบบสื่อสารและระบบ...	91d	D115	D205	P06-ICT-01(SS)+14											
06.4.3	จุดอนุมัติวัสดุ — ระบบสื่อสาร โสตทัศนูปกรณ์ กล้องวงจรปิด เครือข่าย และระบบอัจฉริยะ	MS	D220	D220	P06-ICT-02											
06.4.4	ประเมินผู้ขายและจัดทำข้อเสนอเชิงพาณิชย์ — ระบบสื่อสาร โสตทัศนูปกรณ์ กล้องวงจรปิด เครี...	56d	D190	D245	P06-ICT-01											
06.4.5	จุดออกใบสั่งซื้อหรือว่าจ้างช่วง — ระบบสื่อสาร โสตทัศนูปกรณ์ กล้องวงจรปิด เครือข่าย และระ...	MS	D250	D250	P06-ICT-03; P06-ICT-04											
06.4.6	ผลิตหรือประกอบและติดตามความก้าวหน้า — ระบบสื่อสาร โสตทัศนูปกรณ์ กล้องวงจรปิด เครี...	200d	D251	D450	P06-ICT-05											
06.4.7	ตรวจโรงงาน แหล่งผลิต และใบรับรองตามความจำเป็น — วัสดุระบบสื่อสารและระบบอัจฉริยะ	25d	D426	D450	P06-ICT-06(SS)											
06.4.8	จองส่งของ ขนส่ง และรับเข้าหน่วยงาน — ระบบสื่อสาร โสตทัศนูปกรณ์ กล้องวงจรปิด เครือข่า...	20d	D451	D470	P06-ICT-07; P09-TRF-003											
06.4.9	ตรวจรับวัสดุ ทดสอบ และปลดสถานะกักกัน — ระบบสื่อสาร โสตทัศนูปกรณ์ กล้องวงจรปิด เครี...	29d	D471	D499	P06-ICT-08											
06.4.10	จุดอนุมัติให้ติดตั้ง — ระบบสื่อสาร โสตทัศนูปกรณ์ กล้องวงจรปิด เครือข่าย และระบบอัจฉริยะ	MS	D500	D500	P06-ICT-09											
วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก		10 กิจกรรม														
06.5.1	กำหนดความต้องการ ปริมาณ และข้อมูลทางเทคนิค — วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์...	21d	D140	D160	P01-PRE-NTP+139											
06.5.2	จัดส่งเอกสารขออนุมัติวัสดุ ตัวอย่าง แหล่งผลิต และแผนทดสอบ — วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ แ...	51d	D155	D205	P06-LAND-01(SS)+14											
06.5.3	จุดอนุมัติวัสดุ — วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก	MS	D220	D220	P06-LAND-02											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	1200
06.5.4	ประเมินผู้ขายและจัดทำข้อเสนอเชิงพาณิชย์ — วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก P06-LAND-04 · วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก	46d	D190	D235	P06-LAND-01											
06.5.5	จุดออกใบสั่งซื้อหรือว่าจ้างช่วง — วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก P06-LAND-05 · วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก	MS	D240	D240	P06-LAND-03; P06-LAND-04											
06.5.6	ผลิตหรือประกอบและติดตามความก้าวหน้า — วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก P06-LAND-06 · วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก	40d	D241	D280	P06-LAND-05											
06.5.7	ตรวจโรงงาน ตรวจแหล่งผลิต และรับรองตามความจำเป็น — วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และ... P06-LAND-07 · วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก	25d	D256	D280	P06-LAND-06(SS)											
06.5.8	จองส่งของ ขนส่ง และรับเข้าหน่วยงาน — วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก P06-LAND-08 · วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก	9d	D281	D289	P06-LAND-07; P09-TRF-003											
06.5.9	ตรวจรับวัสดุ ทดสอบ และปลดสถานะกักกัน — วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก P06-LAND-09 · วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก	10d	D290	D299	P06-LAND-08											
06.5.10	จุดอนุมัติให้ติดตั้ง — วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก P06-LAND-10 · วัสดุภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำ และครุภัณฑ์ภายนอก	MS	D300	D300	P06-LAND-09											
วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ		10 กิจกรรม														
06.6.1	กำหนดความต้องการ ปริมาณ และข้อมูลทางเทคนิค — วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ P06-D-01 · วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ	21d	D180	D200	P01-PRE-NTP+179											
06.6.2	จัดส่งเอกสารขออนุมัติวัสดุ ตัวอย่าง แหล่งผลิต และแผนทดสอบ — วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D ง... P06-D-02 · วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ	51d	D195	D245	P06-D-01(SS)+14											
06.6.3	จุดอนุมัติวัสดุ — วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ P06-D-03 · วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ	MS	D260	D260	P06-D-02											
06.6.4	ประเมินผู้ขายและจัดทำข้อเสนอเชิงพาณิชย์ — วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานไ... P06-D-04 · วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ	46d	D230	D275	P06-D-01											
06.6.5	จุดออกใบสั่งซื้อหรือว่าจ้างช่วง — วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ P06-D-05 · วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ	MS	D280	D280	P06-D-03; P06-D-04											
06.6.6	ผลิตหรือประกอบและติดตามความก้าวหน้า — วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานไ... P06-D-06 · วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ	80d	D281	D360	P06-D-05											
06.6.7	ตรวจโรงงาน ตรวจแหล่งผลิต และรับรองตามความจำเป็น — วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งาน... P06-D-07 · วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ	25d	D336	D360	P06-D-06(SS)											
06.6.8	จองส่งของ ขนส่ง และรับเข้าหน่วยงาน — วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ P06-D-08 · วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ	15d	D361	D375	P06-D-07; P09-TRF-003											
06.6.9	ตรวจรับวัสดุ ทดสอบ และปลดสถานะกักกัน — วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานไ... P06-D-09 · วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ	24d	D376	D399	P06-D-08											
06.6.10	จุดอนุมัติให้ติดตั้ง — วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ P06-D-10 · วัสดุพิเศษสำหรับพื้นที่ D งานทางเดิน และงานใกล้น้ำ	MS	D400	D400	P06-D-09											
แผนที่ 07 — แผนควบคุมคุณภาพ		24 กิจกรรม														
ทั้งโครงการ		3 กิจกรรม														
07.1.1	จัดทำแผนคุณภาพโครงการ วัตถุประสงค์ และหน้าที่ความรับผิดชอบ P07-QA-001 · ทั้งโครงการ	30d	D1	D30	P01-PRE-NTP											
07.1.2	จัดทำกรอบ ITP และรหัสจุดพักรถ จุดร่วมตรวจ จุดทบทวน และจุดเฝ้าระวัง P07-QA-002 · ทั้งโครงการ	26d	D20	D45	P07-QA-001(SS)+19											
07.1.3	จัดระบบสอบเทียบ ห้องปฏิบัติการ บันทึกทดสอบ และการควบคุมตัวอย่าง P07-QA-003 · ทั้งโครงการ	31d	D30	D60	P07-QA-001(SS)+29											
พื้นที่ A		2 กิจกรรม														
07.2.A.1	เตรียมและอนุมัติวิธีการทำงาน ITP รายการตรวจ และตัวอย่าง พื้นที่ A P07-QA-A-PREP · พื้นที่ A	11d	D145	D155	P07-QA-002; P07-QA-003											
07.2.A.2	รอบตรวจสอบ ทดสอบ NCR ตรวจซ้ำ และจัดทำเพิ่มคุณภาพ พื้นที่ A P07-QA-A-MON · พื้นที่ A	761d	D160	D920	P07-QA-A-PREP											
พื้นที่ B		2 กิจกรรม														
07.2.B.1	เตรียมและอนุมัติวิธีการทำงาน ITP รายการตรวจ และตัวอย่าง พื้นที่ B P07-QA-B-PREP · พื้นที่ B	11d	D465	D475	P07-QA-002; P07-QA-003											


WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	D1200
07.2.B.2	รอบตรวจสอบ ทดสอบ NCR ตรวจซ้ำ และจัดทำแฟ้มคุณภาพ พื้นที่ B P07-QA-B-MON · พื้นที่ B	441d	D480	D920	P07-QA-B-PREP																				
พื้นที่ C					2 กิจกรรม																				
07.2.C.1	เตรียมและอนุมัติวิธีการทำงาน ITP รายการตรวจ และตัวอย่าง พื้นที่ C P07-QA-C-PREP · พื้นที่ C	11d	D465	D475	P07-QA-002; P07-QA-003																				
07.2.C.2	รอบตรวจสอบ ทดสอบ NCR ตรวจซ้ำ และจัดทำแฟ้มคุณภาพ พื้นที่ C P07-QA-C-MON · พื้นที่ C	461d	D480	D940	P07-QA-C-PREP																				
พื้นที่ D					2 กิจกรรม																				
07.2.D.1	เตรียมและอนุมัติวิธีการทำงาน ITP รายการตรวจ และตัวอย่าง พื้นที่ D P07-QA-D-PREP · พื้นที่ D	11d	D265	D275	P07-QA-002; P07-QA-003																				
07.2.D.2	รอบตรวจสอบ ทดสอบ NCR ตรวจซ้ำ และจัดทำแฟ้มคุณภาพ พื้นที่ D P07-QA-D-MON · พื้นที่ D	781d	D280	D1060	P07-QA-D-PREP																				
งานปิดโครงการและส่งมอบ					1 กิจกรรม																				
07.3.1	ปิดงานทดสอบบูรณาการ รายการแก้ไข NCR และแฟ้มคุณภาพขั้นสุดท้าย P07-QA-COMM · งานปิดโครงการและส่งมอบ	281d	D900	D1180	P07-QA-A-MON(FF); P07-QA-B-MON(FF)...																				
อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ					1 กิจกรรม																				
07.4.1	จุดพักรอระบบเหนือฝ้าก่อนปิดฝ้าเพดาน — อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ P07-A23-CEIL-HOLD · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D655	D655	P01-A23-REL; P07-QA-A-PREP; P01-A23...																				
อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ					1 กิจกรรม																				
07.4.2	จุดพักรอระบบเหนือฝ้าก่อนปิดฝ้าเพดาน — อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ P07-A24-CEIL-HOLD · อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	MS	D631	D631	P01-A24-REL; P07-QA-A-PREP; P01-A24...																				
อาคารประชุมและอเนกประสงค์					1 กิจกรรม																				
07.4.3	จุดพักรอระบบเหนือฝ้าก่อนปิดฝ้าเพดาน — อาคารประชุมและอเนกประสงค์ P07-A25-CEIL-HOLD · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D668	D668	P01-A25-REL; P07-QA-A-PREP; P01-A25...																				
อาคารผลิตน้ำประปา					1 กิจกรรม																				
07.4.4	จุดพักรอระบบเหนือฝ้าก่อนปิดฝ้าเพดาน — อาคารผลิตน้ำประปา P07-A26-CEIL-HOLD · อาคารผลิตน้ำประปา	MS	D670	D670	P01-A26-REL; P07-QA-A-PREP; P01-A26...																				
อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A					1 กิจกรรม																				
07.4.5	จุดพักรอระบบเหนือฝ้าก่อนปิดฝ้าเพดาน — อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A P07-A29-CEIL-HOLD · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	MS	D778	D778	P01-A29-REL; P07-QA-A-PREP; P01-A29...																				
อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B					1 กิจกรรม																				
07.4.6	จุดพักรอระบบเหนือฝ้าก่อนปิดฝ้าเพดาน — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P07-B31-CEIL-HOLD · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D687	D687	P01-B31-REL; P07-QA-B-PREP; P01-B31...																				
อาคารขยะ พื้นที่ B					1 กิจกรรม																				
07.4.7	จุดพักรอระบบเหนือฝ้าก่อนปิดฝ้าเพดาน — อาคารขยะ พื้นที่ B P07-B32-CEIL-HOLD · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D671	D671	P01-B32-REL; P07-QA-B-PREP; P01-B32...																				
อาคารต้อนรับ พื้นที่ C					1 กิจกรรม																				
07.4.8	จุดพักรอระบบเหนือฝ้าก่อนปิดฝ้าเพดาน — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P07-C41-CEIL-HOLD · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D722	D722	P01-C41-REL; P07-QA-C-PREP; P01-C41...																				
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1					1 กิจกรรม																				
07.4.9	จุดพักรอระบบเหนือฝ้าก่อนปิดฝ้าเพดาน — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1 P07-C42A-CEIL-HOLD · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	MS	D707	D707	P01-C42A-REL; P07-QA-C-PREP; P01-C...																				
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2					1 กิจกรรม																				
07.4.10	จุดพักรอระบบเหนือฝ้าก่อนปิดฝ้าเพดาน — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2 P07-C42B-CEIL-HOLD · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	MS	D757	D757	P01-C42B-REL; P07-QA-C-PREP; P01-C...																				

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3						1 กิจกรรม										
07.4.11	จุดพักรถระบบเหนือฝ้าก่อนปิดฝ้าเพดาน — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 P07-C42C-CEIL-HOLD · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	MS	D807	D807	P01-C42C-REL; P07-QA-C-PREP; P01-C...											
อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C						1 กิจกรรม										
07.4.12	จุดพักรถระบบเหนือฝ้าก่อนปิดฝ้าเพดาน — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P07-C43-CEIL-HOLD · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	MS	D801	D801	P01-C43-REL; P07-QA-C-PREP; P01-C43...											
แผนที่ 08 — แผนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย						61 กิจกรรม										
ทั้งโครงการ						5 กิจกรรม										
08.1.1	จัดทำแผนความปลอดภัย ทะเบียนความเสี่ยง และโครงสร้างตอบโต้เหตุฉุกเฉิน P08-HSE-001 · ทั้งโครงการ	30d	D1	D30	P01-PRE-NTP											
08.1.2	จัดระบบปฐมนิเทศ สมรรถนะ การประชุมชี้แจงก่อนเริ่มงาน และสิทธิหยุดงาน P08-HSE-002 · ทั้งโครงการ	31d	D15	D45	P08-HSE-001(SS)+14											
08.1.3	จัดระบบใบอนุญาตทำงานสำหรับงานขุด งานบนที่สูง งานยก LOTO งานร้อน ที่อับอากาศ และง... P08-HSE-003 · ทั้งโครงการ	31d	D30	D60	P08-HSE-001(SS)+29											
08.1.4	เตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน ระบบกู้ภัย การสื่อสาร และฝึกซ้อมครั้งแรก P08-HSE-004 · ทั้งโครงการ	31d	D45	D75	P08-HSE-002(SS)+29											
พื้นที่ A						2 กิจกรรม										
08.2.A.1	ควบคุมความปลอดภัยก่อนกะ ระหว่างกะ งานเสี่ยงสูง รายสัปดาห์ และรายเดือน พื้นที่ A P08-HSE-A-MON · พื้นที่ A	761d	D160	D920	P08-HSE-003; P08-HSE-004											
08.2.A.2	จุดอนุมัติความพร้อม HSE, JSEA และใบอนุญาตทำงานก่อนเปิดพื้นที่ พื้นที่ A P08-HSE-A-REL · พื้นที่ A	8d	D148	D155	P08-HSE-003											
พื้นที่ B						2 กิจกรรม										
08.2.B.1	ควบคุมความปลอดภัยก่อนกะ ระหว่างกะ งานเสี่ยงสูง รายสัปดาห์ และรายเดือน พื้นที่ B P08-HSE-B-MON · พื้นที่ B	441d	D480	D920	P08-HSE-003; P08-HSE-004											
08.2.B.2	จุดอนุมัติความพร้อม HSE, JSEA และใบอนุญาตทำงานก่อนเปิดพื้นที่ พื้นที่ B P08-HSE-B-REL · พื้นที่ B	8d	D468	D475	P08-HSE-003											
พื้นที่ C						2 กิจกรรม										
08.2.C.1	ควบคุมความปลอดภัยก่อนกะ ระหว่างกะ งานเสี่ยงสูง รายสัปดาห์ และรายเดือน พื้นที่ C P08-HSE-C-MON · พื้นที่ C	461d	D480	D940	P08-HSE-003; P08-HSE-004											
08.2.C.2	จุดอนุมัติความพร้อม HSE, JSEA และใบอนุญาตทำงานก่อนเปิดพื้นที่ พื้นที่ C P08-HSE-C-REL · พื้นที่ C	8d	D468	D475	P08-HSE-003											
พื้นที่ D						2 กิจกรรม										
08.2.D.1	ควบคุมความปลอดภัยก่อนกะ ระหว่างกะ งานเสี่ยงสูง รายสัปดาห์ และรายเดือน พื้นที่ D P08-HSE-D-MON · พื้นที่ D	781d	D280	D1060	P08-HSE-003; P08-HSE-004											
08.2.D.2	จุดอนุมัติความพร้อม HSE, JSEA และใบอนุญาตทำงานก่อนเปิดพื้นที่ พื้นที่ D P08-HSE-D-REL · พื้นที่ D	8d	D268	D275	P08-HSE-003											
ทั้งโครงการ						5 กิจกรรม										
08.3.1	ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินเป็นระยะ: อัคคีภัย ไฟป่า บาดเจ็บ สารหก น้ำหลาก งานใกล้น้ำ และอพยพ P08-HSE-DRILLS · ทั้งโครงการ	900d	D181	D1080	P08-HSE-004											
อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ						3 กิจกรรม										
08.4.1	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานขุดหรืองานดิน — อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมช... P08-A23-EARTH-PTW · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D201	D201	P01-A23-REL; P08-HSE-A-REL											
อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ						3 กิจกรรม										
08.4.2	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานขุดหรืองานดิน — อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ P08-A24-EARTH-PTW · อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	MS	D314	D314	P01-A24-REL; P08-HSE-A-REL											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	D1200
อาคารประชุมและอเนกประสงค์						3 กิจกรรม																			
08.4.3	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานชุดหรืองานดิน — อาคารประชุมและอเนกประสงค์ P08-A25-EARTH-PTW · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D344	D344	P01-A25-REL; P08-HSE-A-REL							◆													
อาคารผลิตน้ำประปา						3 กิจกรรม																			
08.4.4	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานชุดหรืองานดิน — อาคารผลิตน้ำประปา P08-A26-EARTH-PTW · อาคารผลิตน้ำประปา	MS	D373	D373	P01-A26-REL; P08-HSE-A-REL							◆													
อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A						3 กิจกรรม																			
08.4.5	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานชุดหรืองานดิน — อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A P08-A29-EARTH-PTW · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	MS	D627	D627	P01-A29-REL; P08-HSE-A-REL											◆									
อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B						3 กิจกรรม																			
08.4.6	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานชุดหรืองานดิน — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P08-B31-EARTH-PTW · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D508	D508	P01-B31-REL; P08-HSE-B-REL									◆											
อาคารขยะ พื้นที่ B						3 กิจกรรม																			
08.4.7	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานชุดหรืองานดิน — อาคารขยะ พื้นที่ B P08-B32-EARTH-PTW · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D526	D526	P01-B32-REL; P08-HSE-B-REL									◆											
อาคารต้อนรับ พื้นที่ C						3 กิจกรรม																			
08.4.8	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานชุดหรืองานดิน — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P08-C41-EARTH-PTW · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D528	D528	P01-C41-REL; P08-HSE-C-REL									◆											
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1						3 กิจกรรม																			
08.4.9	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานชุดหรืองานดิน — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1 P08-C42A-EARTH-PTW · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	MS	D528	D528	P01-C42A-REL; P08-HSE-C-REL									◆											
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2						3 กิจกรรม																			
08.4.10	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานชุดหรืองานดิน — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2 P08-C42B-EARTH-PTW · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	MS	D578	D578	P01-C42B-REL; P08-HSE-C-REL										◆										
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3						3 กิจกรรม																			
08.4.11	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานชุดหรืองานดิน — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 P08-C42C-EARTH-PTW · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	MS	D628	D628	P01-C42C-REL; P08-HSE-C-REL											◆									
อาคารห้องปั๊ม พื้นที่ C						3 กิจกรรม																			
08.4.12	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานชุดหรืองานดิน — อาคารห้องปั๊ม พื้นที่ C P08-C43-EARTH-PTW · อาคารห้องปั๊ม พื้นที่ C	MS	D656	D656	P01-C43-REL; P08-HSE-C-REL											◆									
โชนทางเข้า-ออกหลัก						1 กิจกรรม																			
08.4.13	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานชุดหรืองานดิน — โชนทางเข้า-ออกหลัก P08-A21-EARTH-PTW · โชนทางเข้า-ออกหลัก	MS	D199	D199	P01-A21-REL; P08-HSE-A-REL				◆																
จุดรับส่งผู้โดยสาร						1 กิจกรรม																			
08.4.14	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานชุดหรืองานดิน — จุดรับส่งผู้โดยสาร P08-A22-EARTH-PTW · จุดรับส่งผู้โดยสาร	MS	D238	D238	P01-A22-REL; P08-HSE-A-REL					◆															
สนามหญ้าอเนกประสงค์						1 กิจกรรม																			
08.4.15	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานชุดหรืองานดิน — สนามหญ้าอเนกประสงค์ P08-A27-EARTH-PTW · สนามหญ้าอเนกประสงค์	MS	D544	D544	P01-A27-REL; P08-HSE-A-REL									◆											
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A						1 กิจกรรม																			
08.4.16	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานชุดหรืองานดิน — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A P08-A28-EARTH-PTW · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	MS	D676	D676	P01-A28-REL; P08-HSE-A-REL											◆									
ลานจอดรถ พื้นที่ B						1 กิจกรรม																			
08.4.17	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานชุดหรืองานดิน — ลานจอดรถ พื้นที่ B P08-B33-EARTH-PTW · ลานจอดรถ พื้นที่ B	MS	D526	D526	P01-B33-REL; P08-HSE-B-REL									◆											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B						1 กิจกรรม										
08.4.18	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานชุดหรืองานดิน — ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B P08-B34-EARTH-PTW · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	MS	D734	D734	P01-B34-REL; P08-HSE-B-REL							◆				
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1						1 กิจกรรม										
08.4.19	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานชุดหรืองานดิน — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1 P08-D51-EARTH-PTW · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	MS	D327	D327	P01-D51-REL; P08-HSE-D-REL			◆								
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2						1 กิจกรรม										
08.4.20	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานชุดหรืองานดิน — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2 P08-D52-EARTH-PTW · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	MS	D458	D458	P01-D52-REL; P08-HSE-D-REL				◆							
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3						1 กิจกรรม										
08.4.21	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานชุดหรืองานดิน — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3 P08-D53-EARTH-PTW · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	MS	D629	D629	P01-D53-REL; P08-HSE-D-REL						◆					
ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D						1 กิจกรรม										
08.4.22	จุดอนุมัติ JSEA และใบอนุญาตงานชุดหรืองานดิน — ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D P08-D54-EARTH-PTW · ฝั่งบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	MS	D786	D786	P01-D54-REL; P08-HSE-D-REL							◆				
อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ						3 กิจกรรม										
08.4.23	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — อาคารศูนย์การเรียนรู้... P08-A23-WAH · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D481	D481	P01-A23-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A23-...					◆						
อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ						3 กิจกรรม										
08.4.24	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — อาคารร้านอาหารแล... P08-A24-WAH · อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	MS	D509	D509	P01-A24-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A24-...					◆						
อาคารประชุมและอเนกประสงค์						3 กิจกรรม										
08.4.25	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — อาคารประชุมและอ... P08-A25-WAH · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D544	D544	P01-A25-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A25-...					◆						
อาคารผลิตน้ำประปา						3 กิจกรรม										
08.4.26	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — อาคารผลิตน้ำประปา P08-A26-WAH · อาคารผลิตน้ำประปา	MS	D556	D556	P01-A26-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A26-...					◆						
อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A						3 กิจกรรม										
08.4.27	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — อาคารห้องนิรภัย พื... P08-A29-WAH · อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A	MS	D720	D720	P01-A29-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A29-...							◆				
อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B						3 กิจกรรม										
08.4.28	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P08-B31-WAH · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D618	D618	P01-B31-REL; P08-HSE-B-REL; P01-B31-...						◆					
อาคารขยะ พื้นที่ B						3 กิจกรรม										
08.4.29	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — อาคารขยะ พื้นที่ B P08-B32-WAH · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D616	D616	P01-B32-REL; P08-HSE-B-REL; P01-B32-...						◆					
อาคารต้อนรับ พื้นที่ C						3 กิจกรรม										
08.4.30	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — อาคารต้อนรับ พื้นที่ ... P08-C41-WAH · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D647	D647	P01-C41-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C41-...							◆				
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1						3 กิจกรรม										
08.4.31	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1 P08-C42A-WAH · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	MS	D638	D638	P01-C42A-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C4-...							◆				
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2						3 กิจกรรม										
08.4.32	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2 P08-C42B-WAH · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	MS	D688	D688	P01-C42B-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C4-...							◆				

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3						3 กิจกรรม										
08.4.33	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 P08-C42C-WAH · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	MS	D738	D738	P01-C42C-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C4...											
อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C						3 กิจกรรม										
08.4.34	จุดอนุมัติความพร้อมงานบนที่สูง นั่งร้าน ระบบป้องกันการตก และกู้ภัย — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ ... P08-C43-WAH · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	MS	D746	D746	P01-C43-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C43...											
อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ						3 กิจกรรม										
08.4.35	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — อาคารศูนย์การเรี... P08-A23-LOTO · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D774	D774	P01-A23-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A23...											
อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ						3 กิจกรรม										
08.4.36	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — อาคารร้านอาหารและร้าน... P08-A24-LOTO · อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	MS	D714	D714	P01-A24-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A24...											
อาคารประชุมและอเนกประสงค์						3 กิจกรรม										
08.4.37	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — อาคารประชุมและอเนกป... P08-A25-LOTO · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D753	D753	P01-A25-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A25...											
อาคารผลิตน้ำประปา						3 กิจกรรม										
08.4.38	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — อาคารผลิตน้ำประปา P08-A26-LOTO · อาคารผลิตน้ำประปา	MS	D747	D747	P01-A26-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A26...											
อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A						3 กิจกรรม										
08.4.39	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A P08-A29-LOTO · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	MS	D818	D818	P01-A29-REL; P08-HSE-A-REL; P01-A29...											
อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B						3 กิจกรรม										
08.4.40	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P08-B31-LOTO · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D734	D734	P01-B31-REL; P08-HSE-B-REL; P01-B31...											
อาคารขยะ พื้นที่ B						3 กิจกรรม										
08.4.41	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — อาคารขยะ พื้นที่ B P08-B32-LOTO · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D709	D709	P01-B32-REL; P08-HSE-B-REL; P01-B32...											
อาคารต้อนรับ พื้นที่ C						3 กิจกรรม										
08.4.42	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P08-C41-LOTO · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D772	D772	P01-C41-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C41...											
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1						3 กิจกรรม										
08.4.43	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1 P08-C42A-LOTO · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	MS	D754	D754	P01-C42A-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C4...											
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2						3 กิจกรรม										
08.4.44	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2 P08-C42B-LOTO · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	MS	D804	D804	P01-C42B-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C4...											
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3						3 กิจกรรม										
08.4.45	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 P08-C42C-LOTO · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	MS	D854	D854	P01-C42C-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C4...											
อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C						3 กิจกรรม										
08.4.46	จุดอนุมัติการตัดแยกพลังงานและ LOTO ก่อนเตรียมทดสอบระบบ — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P08-C43-LOTO · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	MS	D839	D839	P01-C43-REL; P08-HSE-C-REL; P01-C43...											
แพสูบน้ำดิบ						2 กิจกรรม										
08.4.47	จุดอนุมัติแผนยก เขตห้ามเข้า และความพร้อมฉุกเฉินสำหรับแพสูบน้ำดิบ P08-D55-LIFT-PTW · แพสูบน้ำดิบ	MS	D883	D883	P08-HSE-D-REL; P01-D55-ACC											



WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
พื้นที่ C						2 กิจกรรม										
10.2.C.1	ตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมและตอบสนองเหตุผิดปกติ พื้นที่ C P10-ENV-C-MON · พื้นที่ C	461d	D480	D940	P10-ENV-003											
10.2.C.2	จุดอนุมัติความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเปิดพื้นที่ พื้นที่ C P10-ENV-C-REL · พื้นที่ C	10d	D465	D474	P10-ENV-003											
พื้นที่ D						2 กิจกรรม										
10.2.D.1	ตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมและตอบสนองเหตุผิดปกติ พื้นที่ D P10-ENV-D-MON · พื้นที่ D	781d	D280	D1060	P10-ENV-003											
10.2.D.2	จุดอนุมัติความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเปิดพื้นที่ พื้นที่ D P10-ENV-D-REL · พื้นที่ D	10d	D265	D274	P10-ENV-003											
ทั้งโครงการ						5 กิจกรรม										
10.3.1	ดำเนินการแยกของเสีย พื้นที่จัดเก็บ และระบบเอกสารกำกับของเสีย P10-ENV-WASTE · ทั้งโครงการ	1080d	D61	D1140	P10-ENV-003(SS)+15											
10.3.2	รื้อถอนงานชั่วคราวทั้งโครงการและตรวจยืนยันการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม P10-ENV-REST · ทั้งโครงการ	111d	D1000	D1110	P10-ENV-A-MON(FF); P10-ENV-B-MON(...)											
อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ						1 กิจกรรม										
10.4.1	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ P10-A23-EARTH-ENV · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D201	D201	P01-A23-REL; P10-ENV-A-REL											
อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ						1 กิจกรรม										
10.4.2	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ P10-A24-EARTH-ENV · อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	MS	D314	D314	P01-A24-REL; P10-ENV-A-REL											
อาคารประชุมและอเนกประสงค์						1 กิจกรรม										
10.4.3	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — อาคารประชุมและอเนกประสงค์ P10-A25-EARTH-ENV · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D344	D344	P01-A25-REL; P10-ENV-A-REL											
อาคารผลิตน้ำประปา						1 กิจกรรม										
10.4.4	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — อาคารผลิตน้ำประปา P10-A26-EARTH-ENV · อาคารผลิตน้ำประปา	MS	D373	D373	P01-A26-REL; P10-ENV-A-REL											
อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A						1 กิจกรรม										
10.4.5	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A P10-A29-EARTH-ENV · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	MS	D627	D627	P01-A29-REL; P10-ENV-A-REL											
อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B						1 กิจกรรม										
10.4.6	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P10-B31-EARTH-ENV · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D508	D508	P01-B31-REL; P10-ENV-B-REL											
อาคารขยะ พื้นที่ B						1 กิจกรรม										
10.4.7	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — อาคารขยะ พื้นที่ B P10-B32-EARTH-ENV · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D526	D526	P01-B32-REL; P10-ENV-B-REL											
อาคารต้อนรับ พื้นที่ C						1 กิจกรรม										
10.4.8	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P10-C41-EARTH-ENV · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D528	D528	P01-C41-REL; P10-ENV-C-REL											
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1						1 กิจกรรม										
10.4.9	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1 P10-C42A-EARTH-ENV · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	MS	D528	D528	P01-C42A-REL; P10-ENV-C-REL											
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2						1 กิจกรรม										
10.4.10	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2 P10-C42B-EARTH-ENV · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	MS	D578	D578	P01-C42B-REL; P10-ENV-C-REL											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3						1 กิจกรรม										
10.4.11	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 P10-C42C-EARTH-ENV · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	MS	D628	D628	P01-C42C-REL; P10-ENV-C-REL						◆					
อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C						1 กิจกรรม										
10.4.12	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P10-C43-EARTH-ENV · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	MS	D656	D656	P01-C43-REL; P10-ENV-C-REL						◆					
โซนทางเข้า–ออกหลัก						1 กิจกรรม										
10.4.13	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — โซนทางเข้า–ออกหลัก P10-A21-EARTH-ENV · โซนทางเข้า–ออกหลัก	MS	D199	D199	P01-A21-REL; P10-ENV-A-REL		◆									
จุดรับส่งผู้โดยสาร						1 กิจกรรม										
10.4.14	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — จุดรับส่งผู้โดยสาร P10-A22-EARTH-ENV · จุดรับส่งผู้โดยสาร	MS	D238	D238	P01-A22-REL; P10-ENV-A-REL			◆								
สนามหญ้าอเนกประสงค์						1 กิจกรรม										
10.4.15	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — สนามหญ้าอเนกประสงค์ P10-A27-EARTH-ENV · สนามหญ้าอเนกประสงค์	MS	D544	D544	P01-A27-REL; P10-ENV-A-REL					◆						
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A						1 กิจกรรม										
10.4.16	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A P10-A28-EARTH-ENV · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	MS	D676	D676	P01-A28-REL; P10-ENV-A-REL						◆					
ลานจอดรถ พื้นที่ B						1 กิจกรรม										
10.4.17	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — ลานจอดรถ พื้นที่ B P10-B33-EARTH-ENV · ลานจอดรถ พื้นที่ B	MS	D526	D526	P01-B33-REL; P10-ENV-B-REL					◆						
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B						1 กิจกรรม										
10.4.18	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B P10-B34-EARTH-ENV · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	MS	D734	D734	P01-B34-REL; P10-ENV-B-REL							◆				
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1						1 กิจกรรม										
10.4.19	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1 P10-D51-EARTH-ENV · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	MS	D327	D327	P01-D51-REL; P10-ENV-D-REL			◆								
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2						1 กิจกรรม										
10.4.20	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2 P10-D52-EARTH-ENV · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	MS	D458	D458	P01-D52-REL; P10-ENV-D-REL				◆							
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3						1 กิจกรรม										
10.4.21	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3 P10-D53-EARTH-ENV · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	MS	D629	D629	P01-D53-REL; P10-ENV-D-REL						◆					
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D						1 กิจกรรม										
10.4.22	จุดอนุมัติความพร้อมมาตรการสิ่งแวดล้อมก่อนงานดิน — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D P10-D54-EARTH-ENV · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	MS	D786	D786	P01-D54-REL; P10-ENV-D-REL							◆				
แผนที่ 11 — แผนบริหารจัดการเอกสารโครงการ						89 กิจกรรม										
ทั้งโครงการ						9 กิจกรรม										
11.1.1	กำหนดรหัสเอกสาร ข้อมูลกำกับเอกสาร และข้อกำหนด ขั้นตอนการทำงาน P11-CDE-001 · ทั้งโครงการ	20d	D1	D20	P01-PRE-NTP	■										
11.1.2	กำหนดบทบาท ทะเบียน และขั้นตอนส่งเอกสารใน CDE/EDMS P11-CDE-002 · ทั้งโครงการ	31d	D15	D45	P11-CDE-001(SS)+14	■										
11.1.3	ทดสอบการแก้ไข อนุมัติ ยกเลิกฉบับ และ ประวัติการตรวจสอบย้อนหลัง P11-CDE-003 · ทั้งโครงการ	21d	D40	D60	P11-CDE-002(SS)+25	■										

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
11.1.4	จุดอนุมัติเปิดใช้งานระบบ CDE/EDMS P11-CDE-004 · ทั้งโครงการ	MS	D61	D61	P11-CDE-003											
11.2.CO	รอบควบคุมเอกสารปิดโครงการและส่งมอบ P11-CDE-CO · ทั้งโครงการ	300d	D901	D1200	P11-CDE-004; P11-CDE-PRE(FF); P11-C...											
11.2.PRE	รอบควบคุมเอกสารช่วงก่อนก่อสร้าง P11-CDE-PRE · ทั้งโครงการ	120d	D61	D180	P11-CDE-004											
11.2.ZA	รอบควบคุมเอกสารพื้นที่ A P11-CDE-ZA · ทั้งโครงการ	660d	D181	D840	P11-CDE-004											
11.2.ZBC	รอบควบคุมเอกสารพื้นที่ B/C P11-CDE-ZBC · ทั้งโครงการ	600d	D301	D900	P11-CDE-004											
11.2.ZD	รอบควบคุมเอกสารพื้นที่ D P11-CDE-ZD · ทั้งโครงการ	740d	D301	D1040	P11-CDE-004											
อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ					4 กิจกรรม											
11.4.001	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — อาคารศูนย์การเรี... P11-A23-STR-DOC · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D283	D283	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.002	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D491	D491	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.003	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — อาคารศูนย์ก... P11-A23-MEP-DOC · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D504	D504	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.004	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — อาคารศูนย์การเรี... P11-A23-TST-DOC · อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ	MS	D774	D774	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ					4 กิจกรรม											
11.4.005	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — อาคารร้านอาหารและร้าน... P11-A24-STR-DOC · อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	MS	D371	D371	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.006	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	MS	D516	D516	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.007	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — อาคารร้านอาหารและรั... P11-A24-MEP-DOC · อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	MS	D525	D525	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.008	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — อาคารร้านอาหารและร้านก... P11-A24-TST-DOC · อาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ	MS	D714	D714	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
อาคารประชุมและอเนกประสงค์					4 กิจกรรม											
11.4.009	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — อาคารประชุมและอเนกปร... P11-A25-STR-DOC · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D403	D403	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.010	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D551	D551	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.011	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — อาคารประชุมและอเน... P11-A25-MEP-DOC · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D560	D560	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.012	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — อาคารประชุมและอเนกปร... P11-A25-TST-DOC · อาคารประชุมและอเนกประสงค์	MS	D753	D753	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
อาคารผลิตน้ำประปา					4 กิจกรรม											
11.4.013	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — อาคารผลิตน้ำประปา P11-A26-STR-DOC · อาคารผลิตน้ำประปา	MS	D427	D427	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.014	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — อาคารผลิตน้ำประปา P11-A26-ARC-DOC · อาคารผลิตน้ำประปา	MS	D562	D562	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.015	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — อาคารผลิตน้ำประปา P11-A26-MEP-DOC · อาคารผลิตน้ำประปา	MS	D571	D571	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
11.4.016	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — อาคารผลิตน้ำประปา P11-A26-TST-DOC · อาคารผลิตน้ำประปา	MS	D747	D747	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											
อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A					4 กิจกรรม											
11.4.017	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A P11-A29-STR-DOC · อาคารห้องนิรันตร์ พื้นที่ A	MS	D654	D654	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	D1200
11.4.018	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A P11-A29-ARC-DOC · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	MS	D723	D723	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...																				
11.4.019	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — อาคารห้องนิรันทร์ พื้น... P11-A29-MEP-DOC · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	MS	D728	D728	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...																				
11.4.020	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A P11-A29-TST-DOC · อาคารห้องนิรันทร์ พื้นที่ A	MS	D818	D818	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...																				
อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B		4 กิจกรรม																							
11.4.021	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P11-B31-STR-DOC · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D540	D540	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...																				
11.4.022	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P11-B31-ARC-DOC · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D622	D622	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...																				
11.4.023	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P11-B31-MEP-DOC · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D627	D627	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...																				
11.4.024	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B P11-B31-TST-DOC · อาคารห้องน้ำ พื้นที่ B	MS	D734	D734	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...																				
อาคารขยะ พื้นที่ B		4 กิจกรรม																							
11.4.025	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — อาคารขยะ พื้นที่ B P11-B32-STR-DOC · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D553	D553	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...																				
11.4.026	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — อาคารขยะ พื้นที่ B P11-B32-ARC-DOC · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D619	D619	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...																				
11.4.027	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — อาคารขยะ พื้นที่ B P11-B32-MEP-DOC · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D623	D623	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...																				
11.4.028	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — อาคารขยะ พื้นที่ B P11-B32-TST-DOC · อาคารขยะ พื้นที่ B	MS	D709	D709	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...																				
อาคารต้อนรับ พื้นที่ C		4 กิจกรรม																							
11.4.029	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P11-C41-STR-DOC · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D563	D563	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...																				
11.4.030	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P11-C41-ARC-DOC · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D652	D652	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...																				
11.4.031	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P11-C41-MEP-DOC · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D657	D657	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...																				
11.4.032	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — อาคารต้อนรับ พื้นที่ C P11-C41-TST-DOC · อาคารต้อนรับ พื้นที่ C	MS	D772	D772	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...																				
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1		4 กิจกรรม																							
11.4.033	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1 P11-C42A-STR-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	MS	D560	D560	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...																				
11.4.034	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1 P11-C42A-ARC-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	MS	D642	D642	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...																				
11.4.035	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1 P11-C42A-MEP-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	MS	D647	D647	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...																				
11.4.036	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1 P11-C42A-TST-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 1	MS	D754	D754	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...																				
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2		4 กิจกรรม																							
11.4.037	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2 P11-C42B-STR-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	MS	D610	D610	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...																				
11.4.038	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2 P11-C42B-ARC-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	MS	D692	D692	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...																				
11.4.039	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2 P11-C42B-MEP-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	MS	D697	D697	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...																				
11.4.040	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2 P11-C42B-TST-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 2	MS	D804	D804	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...																				

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3						4 กิจกรรม										
11.4.041	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 P11-C42C-STR-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	MS	D660	D660	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...						◆					
11.4.042	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 P11-C42C-ARC-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	MS	D742	D742	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...							◆				
11.4.043	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 P11-C42C-MEP-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	MS	D747	D747	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...							◆				
11.4.044	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3 P11-C42C-TST-DOC · บ้านเต็นท์ กลุ่มที่ 3	MS	D854	D854	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...								◆			
อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C						4 กิจกรรม										
11.4.045	จุดอนุมัติแบบโครงสร้าง วิธีการทำงาน ITP และรายการตรวจสอบ — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P11-C43-STR-DOC · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	MS	D683	D683	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...						◆					
11.4.046	จุดอนุมัติแบบสถาปัตยกรรมและการประสานเปลือกอาคาร — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P11-C43-ARC-DOC · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	MS	D749	D749	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...							◆				
11.4.047	จุดอนุมัติแบบประสานระบบประกอบอาคาร งานฝัง และงานระยะที่ 1 — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P11-C43-MEP-DOC · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	MS	D753	D753	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...							◆				
11.4.048	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบ แบบฟอร์มทดสอบ และเกณฑ์ยอมรับ — อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C P11-C43-TST-DOC · อาคารห้องปั้ม พื้นที่ C	MS	D839	D839	P11-CDE-004; P07-QA-C-PREP; P13-BIM...								◆			
โซนทางเข้า–ออกหลัก						3 กิจกรรม										
11.4.049	จุดอนุมัติวิธีทำงานและ ITP งานโยธากายนอกและระบายน้ำ — โซนทางเข้า–ออกหลัก P11-A21-CIV-DOC · โซนทางเข้า–ออกหลัก	MS	D199	D199	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...		◆									
11.4.050	จุดอนุมัติแบบประสานระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้าภายนอก — โซนทางเข้า–ออกหลัก P11-A21-UTIL-DOC · โซนทางเข้า–ออกหลัก	MS	D229	D229	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...			◆								
11.4.051	จุดอนุมัติเอกสารงานทางแข็ง ภูมิทัศน์ และฟื้นฟูพื้นที่ — โซนทางเข้า–ออกหลัก P11-A21-LAND-DOC · โซนทางเข้า–ออกหลัก	MS	D286	D286	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...				◆							
จุดรับส่งผู้โดยสาร						3 กิจกรรม										
11.4.052	จุดอนุมัติวิธีทำงานและ ITP งานโยธากายนอกและระบายน้ำ — จุดรับส่งผู้โดยสาร P11-A22-CIV-DOC · จุดรับส่งผู้โดยสาร	MS	D238	D238	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...			◆								
11.4.053	จุดอนุมัติแบบประสานระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้าภายนอก — จุดรับส่งผู้โดยสาร P11-A22-UTIL-DOC · จุดรับส่งผู้โดยสาร	MS	D268	D268	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...				◆							
11.4.054	จุดอนุมัติเอกสารงานทางแข็ง ภูมิทัศน์ และฟื้นฟูพื้นที่ — จุดรับส่งผู้โดยสาร P11-A22-LAND-DOC · จุดรับส่งผู้โดยสาร	MS	D326	D326	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...					◆						
สนามหญ้าอเนกประสงค์						3 กิจกรรม										
11.4.055	จุดอนุมัติวิธีทำงานและ ITP งานโยธากายนอกและระบายน้ำ — สนามหญ้าอเนกประสงค์ P11-A27-CIV-DOC · สนามหญ้าอเนกประสงค์	MS	D544	D544	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...					◆						
11.4.056	จุดอนุมัติแบบประสานระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้าภายนอก — สนามหญ้าอเนกประสงค์ P11-A27-UTIL-DOC · สนามหญ้าอเนกประสงค์	MS	D586	D586	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...						◆					
11.4.057	จุดอนุมัติเอกสารงานทางแข็ง ภูมิทัศน์ และฟื้นฟูพื้นที่ — สนามหญ้าอเนกประสงค์ P11-A27-LAND-DOC · สนามหญ้าอเนกประสงค์	MS	D664	D664	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...						◆					
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A						3 กิจกรรม										
11.4.058	จุดอนุมัติวิธีทำงานและ ITP งานโยธากายนอกและระบายน้ำ — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A P11-A28-CIV-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	MS	D676	D676	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...						◆					
11.4.059	จุดอนุมัติแบบประสานระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้าภายนอก — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A P11-A28-UTIL-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	MS	D723	D723	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...							◆				
11.4.060	จุดอนุมัติเอกสารงานทางแข็ง ภูมิทัศน์ และฟื้นฟูพื้นที่ — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A P11-A28-LAND-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ A	MS	D808	D808	P11-CDE-004; P07-QA-A-PREP; P13-BIM...								◆			
ลานจอดรถ พื้นที่ B						3 กิจกรรม										
11.4.061	จุดอนุมัติวิธีทำงานและ ITP งานโยธากายนอกและระบายน้ำ — ลานจอดรถ พื้นที่ B P11-B33-CIV-DOC · ลานจอดรถ พื้นที่ B	MS	D526	D526	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...					◆						

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
11.4.062	จุดอนุมัติแบบประสานระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้าภายนอก — ลานจอดรถ พื้นที่ B P11-B33-UTIL-DOC · ลานจอดรถ พื้นที่ B	MS	D573	D573	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...					◆						
11.4.063	จุดอนุมัติเอกสารงานทางแข็ง ภูมิทัศน์ และพื้นฟูพื้นที่ — ลานจอดรถ พื้นที่ B P11-B33-LAND-DOC · ลานจอดรถ พื้นที่ B	MS	D658	D658	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...						◆					
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B					3 กิจกรรม											
11.4.064	จุดอนุมัติวิธีทำงานและ ITP งานโยธากายนอกและระบายน้ำ — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B P11-B34-CIV-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	MS	D734	D734	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...							◆				
11.4.065	จุดอนุมัติแบบประสานระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้าภายนอก — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B P11-B34-UTIL-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	MS	D760	D760	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...							◆				
11.4.066	จุดอนุมัติเอกสารงานทางแข็ง ภูมิทัศน์ และพื้นฟูพื้นที่ — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B P11-B34-LAND-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ B	MS	D806	D806	P11-CDE-004; P07-QA-B-PREP; P13-BIM...								◆			
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1					3 กิจกรรม											
11.4.067	จุดอนุมัติวิธีทำงานและ ITP งานโยธากายนอกและระบายน้ำ — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1 P11-D51-CIV-DOC · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	MS	D327	D327	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...			◆								
11.4.068	จุดอนุมัติแบบประสานระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้าภายนอก — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1 P11-D51-UTIL-DOC · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	MS	D400	D400	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...				◆							
11.4.069	จุดอนุมัติเอกสารงานทางแข็ง ภูมิทัศน์ และพื้นฟูพื้นที่ — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1 P11-D51-LAND-DOC · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 1	MS	D454	D454	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...					◆						
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2					3 กิจกรรม											
11.4.070	จุดอนุมัติวิธีทำงานและ ITP งานโยธากายนอกและระบายน้ำ — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2 P11-D52-CIV-DOC · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	MS	D458	D458	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...					◆						
11.4.071	จุดอนุมัติแบบประสานระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้าภายนอก — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2 P11-D52-UTIL-DOC · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	MS	D507	D507	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...						◆					
11.4.072	จุดอนุมัติเอกสารงานทางแข็ง ภูมิทัศน์ และพื้นฟูพื้นที่ — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2 P11-D52-LAND-DOC · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 2	MS	D598	D598	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...						◆					
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3					3 กิจกรรม											
11.4.073	จุดอนุมัติวิธีทำงานและ ITP งานโยธากายนอกและระบายน้ำ — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3 P11-D53-CIV-DOC · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	MS	D629	D629	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...							◆				
11.4.074	จุดอนุมัติแบบประสานระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้าภายนอก — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3 P11-D53-UTIL-DOC · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	MS	D679	D679	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...								◆			
11.4.075	จุดอนุมัติเอกสารงานทางแข็ง ภูมิทัศน์ และพื้นฟูพื้นที่ — พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3 P11-D53-LAND-DOC · พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ 3	MS	D773	D773	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...								◆			
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D					3 กิจกรรม											
11.4.076	จุดอนุมัติวิธีทำงานและ ITP งานโยธากายนอกและระบายน้ำ — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D P11-D54-CIV-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	MS	D786	D786	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...								◆			
11.4.077	จุดอนุมัติแบบประสานระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้าภายนอก — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D P11-D54-UTIL-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	MS	D830	D830	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...									◆		
11.4.078	จุดอนุมัติเอกสารงานทางแข็ง ภูมิทัศน์ และพื้นฟูพื้นที่ — ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D P11-D54-LAND-DOC · ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ D	MS	D914	D914	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...										◆	
แหล่งน้ำดิบ					2 กิจกรรม											
11.4.079	จุดอนุมัติเอกสารการผลิต แผนยก และติดตั้งแหล่งน้ำดิบ P11-D55-MAR-DOC · แหล่งน้ำดิบ	MS	D831	D831	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...									◆		
11.4.080	จุดอนุมัติวิธีเตรียมทดสอบและทดสอบการทำงานระบบปั้มน้ำดิบ P11-D55-TST-DOC · แหล่งน้ำดิบ	MS	D1002	D1002	P11-CDE-004; P07-QA-D-PREP; P13-BIM...										◆	
แผนที่ 12 — แผนบริหารและติดตามความก้าวหน้า						9 กิจกรรม										
ทั้งโครงการ						9 กิจกรรม										
12.1.1	จัดทำ WBS รหัสกิจกรรม และหลักเกณฑ์วัดความก้าวหน้า P12-PRG-001 · ทั้งโครงการ	30d	D1	D30	P01-PRE-NTP											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	200
12.1.2	จัดทำแผนงานฐานระดับข้อเสนอละเอียดและทะเบียน ทรัพยากรความสัมพันธ์ P12-PRG-002 · ทั้งโครงการ	56d	D20	D75	P12-PRG-001(SS)+19											
12.1.3	ตรวจสอบเมทริกซ์หลักฐานก่อน ระหว่าง และหลังดำเนินงาน P12-PRG-003 · ทั้งโครงการ	31d	D45	D75	P12-PRG-001											
12.1.4	จุดอนุมัติแผนงานฐาน P12-PRG-004 · ทั้งโครงการ	MS	D90	D90	P12-PRG-002; P12-PRG-003											
12.2.CO	กระทบยอดความก้าวหน้าและปิดโครงการ P12-PRG-CO · ทั้งโครงการ	300d	D901	D1200	P12-PRG-004; P12-PRG-PRE(FF); P12-P...											
12.2.PRE	รอบรายงานความก้าวหน้ารายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนช่วงงานเตรียมการ P12-PRG-PRE · ทั้งโครงการ	90d	D91	D180	P12-PRG-004											
12.2.ZA	ควบคุมความก้าวหน้าพื้นที่ A P12-PRG-ZA · ทั้งโครงการ	660d	D181	D840	P12-PRG-004											
12.2.ZBC	ควบคุมความก้าวหน้าพื้นที่ B/C P12-PRG-ZBC · ทั้งโครงการ	600d	D301	D900	P12-PRG-004											
12.2.ZD	ควบคุมความก้าวหน้าพื้นที่ D และงานอ่อนไหว P12-PRG-ZD · ทั้งโครงการ	740d	D301	D1040	P12-PRG-004											
แผนที่ 13 — แผนการใช้แบบจำลองข้อมูลอาคาร					16 กิจกรรม											
ทั้งโครงการ					8 กิจกรรม											
13.1.1	ประเมินความพร้อม BIM ด้านบุคลากร ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ CDE และรูปแบบแลกเปลี่ยนข้อมูล P13-BIM-001 · ทั้งโครงการ	25d	D1	D25	P01-PRE-NTP											
13.1.2	จัดทำแผนดำเนินงาน BIM การตั้งชื่อ การจำแนก และหน้าที่รับผิดชอบ P13-BIM-002 · ทั้งโครงการ	36d	D15	D50	P13-BIM-001(SS)+14											
13.1.3	จัดทำ MIDP/TIDP และแผนส่งมอบแบบจำลอง P13-BIM-003 · ทั้งโครงการ	26d	D35	D60	P13-BIM-002(SS)+19											
13.1.4	ทดสอบสภาพแวดล้อม BIM การแลกเปลี่ยนแบบจำลอง และการรวมแบบ P13-BIM-004 · ทั้งโครงการ	26d	D50	D75	P13-BIM-003(SS)+14; P11-CDE-004(FF)											
13.1.5	จุดอนุมัติเริ่มผลิตแบบจำลอง BIM P13-BIM-005 · ทั้งโครงการ	MS	D76	D76	P13-BIM-004											
พื้นที่ A					2 กิจกรรม											
13.2.A.1	รวบรวมแบบ ตรวจสอบ และตรวจสอบความสามารถก่อสร้าง พื้นที่ A P13-BIM-A-COORD · พื้นที่ A	765d	D76	D840	P13-BIM-005											
13.2.A.2	เชื่อมโยงแผนงาน 4D และ BOQ 5D พร้อมกระทบยอด พื้นที่ A P13-BIM-A-4D · พื้นที่ A	751d	D90	D840	P12-PRG-004; P13-BIM-005											
พื้นที่ B					2 กิจกรรม											
13.2.B.1	รวบรวมแบบ ตรวจสอบ และตรวจสอบความสามารถก่อสร้าง พื้นที่ B P13-BIM-B-COORD · พื้นที่ B	600d	D301	D900	P13-BIM-005											
13.2.B.2	เชื่อมโยงแผนงาน 4D และ BOQ 5D พร้อมกระทบยอด พื้นที่ B P13-BIM-B-4D · พื้นที่ B	600d	D301	D900	P12-PRG-004; P13-BIM-005											
พื้นที่ C					2 กิจกรรม											
13.2.C.1	รวบรวมแบบ ตรวจสอบ และตรวจสอบความสามารถก่อสร้าง พื้นที่ C P13-BIM-C-COORD · พื้นที่ C	600d	D301	D900	P13-BIM-005											
13.2.C.2	เชื่อมโยงแผนงาน 4D และ BOQ 5D พร้อมกระทบยอด พื้นที่ C P13-BIM-C-4D · พื้นที่ C	600d	D301	D900	P12-PRG-004; P13-BIM-005											
พื้นที่ D					2 กิจกรรม											
13.2.D.1	รวบรวมแบบ ตรวจสอบ และตรวจสอบความสามารถก่อสร้าง พื้นที่ D P13-BIM-D-COORD · พื้นที่ D	740d	D301	D1040	P13-BIM-005											
13.2.D.2	เชื่อมโยงแผนงาน 4D และ BOQ 5D พร้อมกระทบยอด พื้นที่ D P13-BIM-D-4D · พื้นที่ D	740d	D301	D1040	P12-PRG-004; P13-BIM-005											

WBS	กิจกรรม / รหัส / พื้นที่	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	กิจกรรมก่อนหน้า	D1		D121		D241		D361		D481		D601		D721		D841		D961		D1081	D1200
ทั้งโครงการ						8 กิจกรรม																			
13.3.1	ตรวจสอบหน้างานและปรับปรุง BIM ตามสภาพก่อสร้างจริงอย่างต่อเนื่อง P13-BIM-ASB · ทั้งโครงการ	541d	D600	D1140	P13-BIM-005; P13-BIM-A-COORD(FF); P...																				
13.4.1	เชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลแบบจำลองสารสนเทศทรัพยากรสินและ แบบจำลองดิจิทัลของสินทรั... P13-BIM-AIM · ทั้งโครงการ	271d	D900	D1170	P13-BIM-ASB(SS)+299																				
13.4.2	จุดส่งมอบ BIM, AIM และ แบบจำลองดิจิทัลของสินทรัพย์ P13-BIM-HO · ทั้งโครงการ	MS	D1180	D1180	P13-BIM-AIM																				◆
แผนที่ 14 — แผนการใช้โปรแกรมประยุกต์และปัญญาประดิษฐ์						9 กิจกรรม																			
ทั้งโครงการ						8 กิจกรรม																			
14.1.1	สำรวจความต้องการ กรณีใช้งาน กระบวนการ ข้อมูล และเกณฑ์ยอมรับ P14-AI-001 · ทั้งโครงการ	35d	D1	D35	P01-PRE-NTP																				
14.1.2	ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ การไหลข้อมูล UX, API และความมั่นคงปลอดภัย P14-AI-002 · ทั้งโครงการ	36d	D25	D60	P14-AI-001(SS)+24																				
14.1.3	กำหนดค่าและพัฒนาแบบฟอร์ม ขั้นตอนการทำงาน การเชื่อมต่อ และบริการ AI P14-AI-003 · ทั้งโครงการ	61d	D50	D110	P14-AI-002(SS)+24; P11-CDE-004(FF)																				
14.1.4	ทดสอบหน่วย การเชื่อมต่อ การใช้งาน ขยะไม่เชื่อมต่อเครือข่าย ความปลอดภัย การกู้คืน และ... P14-AI-004 · ทั้งโครงการ	36d	D95	D130	P14-AI-003(SS)+44																				
พื้นที่นำร่อง						1 กิจกรรม																			
14.1.5	ทดสอบนำร่องแบบควบคุมด้วยกรณีใช้งานหน้าที่อนุมัติ P14-AI-005 · พื้นที่นำร่อง	30d	D131	D160	P14-AI-004																				
ทั้งโครงการ						8 กิจกรรม																			
14.1.6	ทดสอบผู้ใช้ อนุมัติเปิดใช้งาน ผูกอบรม และย้ายข้อมูล P14-AI-006 · ทั้งโครงการ	26d	D155	D180	P14-AI-005(SS)+24																				
14.1.7	ใช้งานโปรแกรมประยุกต์และ AI โดยต้องมีผู้ปฏิบัติงานตรวจทาน P14-AI-007 · ทั้งโครงการ	960d	D181	D1140	P14-AI-006																				
14.1.8	ติดตามประสิทธิภาพ ผลบวกลง ผลลบลง การเปลี่ยนแปลงโมเดล ความปลอดภัย และผู้ใช้ P14-AI-008 · ทั้งโครงการ	960d	D181	D1140	P14-AI-006																				
14.1.9	ส่งมอบระบบ ข้อมูล ทะเบียนโมเดล การตั้งค่า และชุดข้อมูลส่งออก P14-AI-009 · ทั้งโครงการ	91d	D1100	D1190	P14-AI-007(SS)+919; P14-AI-008(FF)																				
แผนที่ 15 — แผนประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์						9 กิจกรรม																			
ทั้งโครงการ						8 กิจกรรม																			
15.1.1	อนุมัติวัตถุประสงค์ ขอบเขตองค์กร และขอบเขตการดำเนินงานด้านคาร์บอน P15-CAR-001 · ทั้งโครงการ	30d	D1	D30	P01-PRE-NTP																				
15.1.2	จัดทำทะเบียนแหล่งกำเนิด แผนข้อมูล และทะเบียนค่าการปล่อย GWP และตัวคูณแปลง P15-CAR-002 · ทั้งโครงการ	41d	D20	D60	P15-CAR-001(SS)+19																				
15.1.3	คัดกรองแหล่งปล่อยสำคัญและจัดทำทะเบียนมาตรการลด P15-CAR-003 · ทั้งโครงการ	41d	D50	D90	P15-CAR-002(SS)+29																				
15.2.A	เก็บข้อมูลเชื้อเพลิง วัสดุ พลังงาน ขนส่ง และของเสียพื้นที่ A P15-CAR-A · ทั้งโครงการ	660d	D181	D840	P15-CAR-002																				
15.2.BC	เก็บและกระทบบยอดข้อมูลคาร์บอนพื้นที่ B/C P15-CAR-BC · ทั้งโครงการ	421d	D500	D920	P15-CAR-002																				
15.2.D	เก็บข้อมูลคาร์บอนพื้นที่ D งานไถล้น้ำ และงานฟื้นฟู P15-CAR-D · ทั้งโครงการ	760d	D301	D1060	P15-CAR-002																				
15.2.PRE	เก็บและตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมคาร์บอนช่วงงานเตรียมการ P15-CAR-PRE · ทั้งโครงการ	120d	D61	D180	P15-CAR-002																				
15.3.1	รอบคำนวณ ตรวจสอบคุณภาพ ดำเนินมาตรการลด และรายงานผู้บริหาร P15-CAR-REP · ทั้งโครงการ	1050d	D91	D1140	P15-CAR-003; P15-CAR-A(FF); P15-CAR...																				

